



**ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ  
2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН**

Баталгаажуулсан:

Төсвийн шууд захирагч

Төрийн нарийн бичгийн дарга

Б.Насантогтох

Тэмдэг

.....  
(огноо)

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн:

Нэгжийн дарга

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  
дотоод аудитын газрын дарга

Х.Бекболат

.....  
2021.03.15  
(огноо)

Нэгтгэж тайлагнасан:

Нэгжийн дарга

Төрийн захиргааны  
удирдлагын газрын дарга

Р.Батрагчаа

.....  
2021-03-15  
(огноо)

**НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН  
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ**



**Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1. Эрчим хүчний салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх, чадавхийг сайжруулах. Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын зорилго 3.1.3.**

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.1.1. Эрчим хүчний салбарын хүний нөөцийн бодлогын бичиг баримт боловсруулах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ЭХЯ-ны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хэвлэлийн зардал				
	Хариуцах нэгж	Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Р.Батрагчаа				
	Суурь түвшин	-				
	Шалгуур үзүүлэлт	Эрчим хүчний салбарын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах ажлын явц				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: 10% Жилийн эцэст: 10%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 68 дугаар тушаалаар 2020 оныг “Хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих” жил болгон зарлаж, салбарын хэмжээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулсан. Энэ ажлын хүрээнд “Эрчим хүчний салбарын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг”-ийг батлуулж, хэрэгжүүлэхээр ажилласан бөгөөд “Эрчим хүчний хөгжлийн төв” ТӨҮГ дээр нэгтгэн зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор баталсан “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт”-д Төрийн бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төслийг боловсруулахдаа холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн шинжээч, эрдэмтэн, иргэдийн саналыг авч, төсөлд тусгадаг байх гэж заасны дагуу салбарын онцлогт нийцсэн стратегийн хөтөлбөр, хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай журам, зааврыг боловсруулах, хүний нөөцийг хөгжүүлэх, чадавхжуулах чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллахаар төлөвлөсөн. Хамтран ажиллах байгууллагыг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион байгуулан сонгож ажиллахаар ажлыг эхлүүлсэн. Мөн хуулийн дагуу ирүүлсэн мэргэжлийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах ажлыг 2020 оны байгууллагын төсөвт тусгасан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.1.2. Шинээр барих эх үүсвэрийн мега төслүүдэд ажиллах боловсон хүчнийг бэлтгэх асуудлыг төслийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгаж дотоодын сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаатай уялдуулах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТББ-3.2.3.1, ТЭХТББХДХҮХ-3.11.1				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжүүдээс гарах зардал				
	Хариуцах нэгж	Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Р.Батрагчаа				
	Суурь түвшин	-				
Шалгуур үзүүлэлт	ТЭЗҮ-д заагдсан ажиллах боловсон хүчнийг сургах явц, хувь					

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:-100%</b> <b>Жилийн эцэст: 100%</b>
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Шинээр барих эх үүсвэрийн мега төслүүдэд ажиллах боловсон хүчнийг бэлтгэх асуудлыг төслийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгаж дотоодын сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаатай уялдуулан ажиллаж байна. Хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүд, эх үүсвэрүүдэд ажиллах хүчнийг бэлтгэх, мэргэшүүлэх асуудлыг төслийн нэгж, орон нутгийн захиргаатай хамтран хэрэгжүүлэх Орон нутгийг Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран тухайн орон нутгийн мэргэжилтэй болон ажилгүй иргэдийн судалгааг авсан. Орон нутгийн удирдлагуудтай хамтран ажиллах уулзалтууд зохион байгуулж, хамтран ажиллаж байна.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.1.3. Эрчим хүчний сургалт үйлдвэрлэлийн цогцолборын багш нарыг мэргэжил дээшлүүлэх, сургалтын лабораторуудыг шинэчлэх төслийг олон улсын санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТББ-3.2.3.1, ТЭХТББХДХҮХ-3.11.2				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Олон улсын байгууллагуудын буцалтгүй тусламж, зээл				
	Хариуцах нэгж	Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Р.Батрагчаа				
	Суурь түвшин	5				
	Шалгуур үзүүлэлт	Мэргэжил дээшлүүлсэн багш нарын тоо				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: 5 Жилийн эцэст: 15				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	БНГУ-ын Засгийн газрын долоон сая еврогийн санхүүжилтээр 1999-2006 оны хооронд ГОУХАН-ийн төсөл хэрэгжүүлж сургалтын танхим болон лабораториудын тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, шинэчлэх, сургагч багш нарыг бэлтгэх, сургах, сургалтын материал орчуулах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг ажлуудыг хийж 10 сургалтын лабораторийг шинээр бий болгосон. Германы эдийн засаг хамтын ажиллагааны нийгэмлэг /GIZ/, Эрчим хүчний хэмнэлт үр ашиг 3+, Улаанбаатар хотын барилгын эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх нь төслийн дэмжлэгтэйгээр үйлдвэрлэлийн процессын автоматжуулалт /PLC/-ын лаборатори, эрчим хүчний хэмнэлтийн менежерийн сургалтад ашиглагдах хэмжүүрийн багажнууд, Цахилгаан гэрэлтүүлгийн угсралтын үр чадвар эзэмших самбар /стенд/, Цахилгааны монтаж угсралтын самбар /стенд/, Цахилгаан хэмжил зүйн хэмжилтийн самбар /стенд/, Электроникийн эд анги /элемент/-ийн туршилтын самбар /стенд/, Ажлын биеийн температур хэмжих сургалтын самбар /стенд/, Шугам хоолойн дулаан тэлэлтийг хэмжих сургалтын самбар /стенд/, мөн цахилгаан техникийн онолын сургалтад ашиглагдах багаж зэргийг Сургалт үйлдвэрлэлийн төв шинээр хүлээн авсан. Нийтдээ зургаан төрлийн 13 ширхэг стенд, 8 төрлийн 43 ширхэг тэжээл үүсгүүр болон хэмжүүрийн багаж хэрэгсэл, компьютер, канон зэргийг нийлүүлснээр сургалтын бааз суурь шинэчлэгдэн орчин үеийн сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг хангасан лабораториудтай болж мэргэжилтэй ажилтныг бэлтгэх, дадлагажуулах нөхцөл боломж бүрдсэн.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	300.000.000 төгрөг				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2. Эрчим хүчний чиглэлээр олон улсын санхүүгийн байгууллага, хандивлагч орнуудтай хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг татах.

Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын зорилт 3.2.2.4.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин	
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.2.1. Дэлхийн банкны техникийн тусламжийн хүрээнд эрчим хүчний хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах.	

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТБББ-3.2.2, ТЭХТББХДХҮХ-3.10.6,				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Дэлхийн банкны техникийн буцалтгүй тусламж				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий				
	Суурь түвшин	Мастер төлөвлөгөөний төслийг 3 удаа танилцуулж, хэлэлцүүлсэн, 50%				
	Шалгуур үзүүлэлт	Мастер төлөвлөгөө боловсруулах ажлын явц, %				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Мастер төлөвлөгөөний тайлан хүлээн авсан байна, 100% Жилийн эцэст: -				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<p>Эрчим хүчний салбарыг хөгжүүлэх дунд болон урт хугацааны бодлого, төлөвлөлтийн шинэчлэлийн мастер төлөвлөгөөг Дэлхийн банктай хамтран 2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрөөс хэрэгжүүлж эхэлсэн. Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 140 дүгээр тушаалаар байгуулсан төлөвлөгөө боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх ажлыг хэсэг Дэлхийн банкны зөвлөхүүдтэй 1 удаагийн нээлттэй семинар, 7 удаа ажлын хэсгийн уулзалт, хэлэлцүүлэг хийсэн бөгөөд төслийг боловсруулахад шаардлагатай дата, мэдээллээр бүрэн хангаж ажилласан.</p> <p>Дэлхийн банкны зөвлөхүүд 2020 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр нэгдсэн сүлжээний эх үүсвэр, ЦДАШ-уудын холболтуудын сценариудын загварчлал, урьдчилсан таац болон тайланд хавсралтаар орох бусад судалгаануудын танилцуулга, санал болгох хамгийн бага өртөгт нийцсэн сценариудын дэлгэрэнгүй танилцуулгыг ажлын хэсэг болон эрх бүхий холбогдох хүмүүстэй хэлэлцүүлэг хийсэн.</p> <p>Одоогоор эцсийн тайлангийн төслийг бэлтгэсэн байгаа бөгөөд Дэлхийн нийтийг хамарсан хорио цээрийн улмаас зөвлөхүүд ирж танилцуулга хийх нөхцөл бүрдэхгүй байна. Зөвлөхүүд ирж танилцуулга, хэлэлцүүлэг хийгдсэн тохиолдолд мастер төлөвлөгөөний эцсийн шатны тайланг хэлэлцэн хүлээн авна.</p>				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	90%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		90%				

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.3. Эрчим хүчний нормативын баримт бичгийн тогтолцоог бий болгох, нормативын баримт бичгийг олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсронгуй болгох, хөгжүүлэх орчныг бүрдүүлэх. Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын 4.1 дэх заалт.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.3.1. Эрчим хүчний нормативын баримт бичгийн тогтолцоог бий болгох, олон улсын стандартыг нутагшуулах замаар салбарт шинэ техник, технологийг нэвтрүүлэх эрх зүйн орчныг сайжруулах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТББ-ын 4.1, ТЭХТББХДХҮХТ-ний 1.2, 1.3, YAБ-ын үзэл баримтлалын 3.2.1.2 заалт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Эрчим хүчний нормчлолын сангийн хөрөнгө				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий				
	Суурь түвшин	Үндэсний 44 стандарт, журам, 3 суурь норм, 1 материал зарцуулалтын норм, 8 технологийн картыг батлуулсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	20-оос доошгүй үндэсний стандарт, 2 дүрэм, Эрчим хүчийг хэмжих тооцох техникийн зохицуулалтын төслийг боловсруулсан байна, нийт 23. Боловсруулах норм, дүрэм, журам, стандартын тоо				
Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: 10 стандарт, дүрэм 1, нийт 11 Жилийн эцэст: 10 стандарт, дүрэм 1, Эрчим хүчийг хэмжих тооцох техникийн зохицуулалтын төсөл, нийт 12					
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<p>Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь 12 үндэсний стандарт, 1 дүрэм батлагдаж, 1 дүрэм, 2 технологийн карт, 4 норм, 5 стандартын төсөл, нийт 25 стандарт, норм норматив боловсруулсан нь тухайн жилд хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Эрчим хүчний нормативын баримт бичгийн дүрэм буюу тогтолцооны дүрмийн төслийг боловсруулсан. ЭХЯ-ны ШУТЗ-ийн дүрмийг 2020.12.04-ны өдрийн 251 дүгээр тушаалаар батлуулсан.</li> <li>MNS ISO 5149-1:2020, MNS ISO 5149-2:2020, MNS ISO 5149-3:2020, MNS ISO 5149-4:2020, MNS IEC 61968:1-2020, MNS IEC 61968-9-</li> </ul>				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		2020, MNS 6851-2020, MNS 6852-2020, MNS IEC 62305-2-2020, MNS IEC 60214:2-2020, MNS IEC 60871:1-2020 зэрэг нийт 12 үндэсний стандарт батлуулсан. • 6-15 кВ, 35 кВ-ын вакуум таслуур бүхий реклоузерын 2 технологийн карт, 4 угсралтын хөдөлмөр зарцуулалтын норм, угсрах, суурилуулах төсвийн суурь нормын төслийг боловсруулсан. IEC-ийн 5 стандартын төслийг ЭХЯ-ны ШУТЗ-өөр хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангасан.
	Зарцуулсан хөрөнгө	Нормчлолын сангийн хөрөнгө
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.4. Эрчим хүчний дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах эх үүсвэрийн чадлын нөөцийг бий болгох.

Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын зорилт 3.2.1.2.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.4.1. Улаанбаатар хотын дулааны 4 дүгээр цахилгаан станцын турбингенератор (№1-4)-ийг шинэчлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, МУЭЗНХҮЧ-6.1, ТЭХТББ 3.2.1.2, ТЭХТББХДХҮХ 3.2.2				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	ОХУ-ын Хөгжлийн банкны урт хугацаат зээл, 77.4 сая евро				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүчний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Турбогенераторын 1 болон 4 дүгээр хэсгийг шинэчилж дууссан, 100%				
	Шалгуур үзүүлэлт	ТГ-2-ыг шинэчлэлтийн ажлын явц, %				
Хүрэх түвшин	Эхний хагас жил: 30%.					
	Жилийн эцэст: 80%					
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Төслийн эхний үе шатанд турбоагрегат №1, 4-ийг 2019 онд ашиглалтад оруулж горим ажиллагаанд холбосон. Төлөвлөгөөний дагуу турбоагрегат №2-ыг шинэчлэх ажлыг 2020 онд хийж дуусгасан бөгөөд турбоагрегат №3-ын шинэчлэх ажил дуусч 2021 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр сүлжээнд залгав. Төсөл хэрэгжсэнээр цахилгааны нийлбэр хүчин чадал 89 МВт-аар, дулааны нийлбэр хүчин чадал 75 Гкал/ц-аар нэмэгдэж, уурын турбинуудын АҮК 2.5-3%-иар нэмэгдэж, жилд 20000 орчим тонн жишмэл түлш, нүүрс хэмнэх юм.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.4.2. Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлыг 35 МВт-аар өргөтгөх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, ЗГҮАМХ-2.97, МУЭЗНХҮЧ-6.1, ТЭХТББ 3.2.1.2, ТЭХТББХДХҮХ 3.2.3				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	БНХАУ-ын Хөгжлийн банкны урт хугацаат зээл, 51,8 сая ам.доллар				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Барилга, угсралтын ажлын суурь түвшин хангагдсан. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгогдсон.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын явц, %				
Хүрэх түвшин	Эхний хагас жил: 70%-иас доошгүй					
	Жилийн эцэст: 100%					
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин чадлыг 35 МВт-аар нэмэгдүүлэх төслийн ажил гэрээгээр 2019.08.16-ны өдрөөс эхэлж 365 хоногт буюу 2020 онд дуусах байсан боловч дэлхий даяар тархаад байгаа цар тахлын улмаас БНХАУ 2020 оны 01 дүгээр сард дотоодын хөл хорио, Монгол Улс 2020.01.26-ны өдрөөс хорио цээрийн дэглэм тогтоосноос шалтгаалан гадаадаас орж ирэх ажиллах хүчин хагас жил саатсан. 2020.01.16-ны өдрийг хүртэл барилга угсралтын ажил төлөвлөгөөний дагуу 150 хоног хэвийн үргэлжилсэн.				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		Засгийн газрын 2020 оны 164 дүгээр тогтоолоор төслийн ажиллах хүчний квотыг баталж, Улсын Онцгой комиссын тогтоосон журмын дагуу үе шаттайгаар Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлж, 21 хоног тусгаарлан төслийн талбайд угсралтын ажил 2020.10.01-нээс хэвийн үргэлжлэх боломж бүрдсэн. Төслийн удирдах хорооны 2020.10.30-ны өдрийн хурлаар Захиалагч гүйцэтгэгч хооронд байгуулсан гэрээний хугацааг цар тахлын нөхцөл байдалтай уялдуулж 2021.06.01-ний өдрийг хүртэл сунгасан. Цар тахал буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөнөөс шалтгаалж барилгын ажил 100 хувь дуусаагүй ч 2020 оны түвшинд ажлыг эрчимжүүлж ажилласан. Төслийн барилга угсралтын ажил 85 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.
	Зарцуулсан хөрөнгө	10,360,000.0 ам.доллар буюу 29,1 тэрбум төгрөг
	Хүрсэн түвшин	90%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		90%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.4.3.Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлыг 50 МВт-аар өргөтгөх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, ЗГҮАМХ-2.97, МУЭЗНХҮЧ-6.1, ТЭХТББ 3.2.1.2, ТЭХТББХДХҮХ 3.2.4				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	БНХАУ-ын Хөгжлийн банкны урт хугацаат зээл, 79,5 сая ам.доллар				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэж, санхүүжилтийн гэрээ байгуулж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулан гэрээ хийсэн.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Зураг төсөл, барилга угсралтын ажлын явц, %				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жил: Зураг төсөл 100%, БУА 10% Жилийн эцэст: Барилга угсралтын ажил 30%.				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Чойбалсангийн ДЦС-ыг 50 МВт-аар өргөтгөх төсөл нийт 79,5 сая ам.доллараар хэрэгжих бөгөөд үүнээс Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтаар 52 тэрбум төгрөг /19,5 сая ам.доллар/, Монгол Улсын Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 420 сая юань /60 сая ам.доллар/-аар санхүүжигдэнэ. Монгол Улсын төсвийн тухай хуульд 52 тэрбум төгрөг батлагдаж, 2020 онд 10 тэрбум төгрөг тусгагдсан байсан ба төсвийн тодотгоолоор 7 тэрбум төгрөг болсон. 2021 оны Улсын төсөвт 6 тэрбум төгрөг тусгагдсан. “ДБЭХС” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020.02.17-ны өдрийн хурлаар Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцын 50 МВт-ын хүчин чадлаар өргөтгөхөд шаардлагатай нийт санхүүжилтийн 75,5 хувь буюу 60,000,000 /жаран сая/ ам долларын зээлийн гэрээ байгуулах саналыг дэмжсэн 05 дугаар, 2020.04.21-ний өдрийн хурлаар Зээл авах, их хэмжээний хэлцэл хийх тухай 15 дугаар тогтоолыг тус тус гаргасан. Мөн 60 сая долларын зээлийг 420 сая юаниар олгох болсонтой холбогдуулан ЭХА-012/2019 гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, ТУЗ-ийн 2020.10.31-ний өдрийн хурлаар төслийн хүрээнд шинээр бий болох хөрөнгө, ирээдүйд орох борлуулалтын орлогыг барьцаалан зээл авах тухай тогтоол гаргуулан Хөгжлийн банканд хүргүүлсэн. Төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч ТБЕА компани 2019 онд төслийн талбай дээр инженер-геологийн судалгааны ажил хийж дүгнэлт гаргуулсан. Мөн гэрээгээр хүлээсэн үүргийн дагуу нийт гэрээний үнийн дүнгийн 30%-ийг өөрөө эхлэн санхүүжүүлж, ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд, 2020.05.20-ны өдөр ЭХХТ-тэй барилга угсралтын ажлын зураг төсөлд магадлал хийлгэх гэрээг байгуулсан. Барилга угсралтын ажлыг 2020.04.15-наас эхлэх төлөвлөгөөтэй байсан боловч давагдашгүй хүчин зүйл буюу COVID-19 цар тахлын үеийн хөл хорионы онцгой дэглэмийг мөрдөх шаардлага үүссэн. Засгийн газрын 2020.05.06-ны өдрийн хуралдаанаар 250 хүний квот батлуулан инженер техникийн ажилтнуудыг үе шаттайгаар оруулж ирсэн. Давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөллөөс шалтгаалж барилгын ажил төлөвлөсөн хугацаанаас хоцорч эхэлсэн хэдий ч ажлыг шуурхай зохион байгуулж, эрчимжүүлж ажилласны дүнд 2020 онд төслийн барилга угсралтын суурийн ажил гүйцэтгэсэн ба төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 95 хувьтай, 2021 оны хавраас үндсэн барилга, тоноглолын угсралтын ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөсөн.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.4.4. Улаанбаатар хотын дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын өндөр даралтын хэсгийн суурилагдсан хүчин чадлыг 75 МВт-аар нэмэгдүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, ЗГҮАМХ-2.97, МУЭЗНХҮЧ-6.1, ТЭХТББ 3.2.1.2, ТЭХТББХДХҮХ 3.2.5				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөгжлийн банкны урт хугацаат зээлийн эх үүсвэр, 104.8 сая ам.доллар				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий				
	Суурь түвшин	ТЭЗҮ батлагдсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх ажлын явц, %				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жил: 30% Жилийн эцэст: 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Төслийн 85 хувийг Монгол Улсын Хөгжлийн банкны урт хугацаат хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрээр, 15 хувийг Улсын төсвөөс санхүүжүүлэх шийдвэрлэж, Хөгжлийн банканд 2020 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн б/385 тоот албан бичгээр хандсан. Хөгжлийн банкнаас зээл авахаар холбогдох судалгаа хийгдэж, зарим мэдээллийг (тухайлбал, хөрөнгө барьцаалах шийдвэр гэх мэт) ирүүлэхийг 2020 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 2/871 тоот албан бичгээр хүссэн байна. Монгол Улсын 2021 оны төсөвт энэхүү төслийг улсын төсвөөс санхүүжүүлэх хувь хэмжээ тусгагдаагүй тул Сангийн яамнаас 2020.12.04-ний өдрийн 8-1/7567 тоот албан бичгээр Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын 75, 250 МВт-ын өргөтгөлийн санхүүжилтийг бүхэлд нь ОХУ-ын Засгийн газрын экспортын зээлээр шийдвэрлэхийг санал болгосны дагуу Засгийн газрын 2021.01.13-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулан 3 дугаар тэмдэглэлээр Оросын Холбооны Улсын Засгийн газрын экспортын зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх талаар хэлэлцүүлэх шийдвэр гарсан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.4.5. Улаанбаатар хотын Амгалангийн дулааны станцыг 50 МВт-ын дулаан, цахилгаан хослон үйлдвэрлэх станц болгон өргөтгөх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, ЗГҮАМХ-2.97, МУЭЗНХҮЧ-6.1, ТЭХТББ 3.2.1.2, ТЭХТББХДХҮХ 3.2.6				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөгжлийн банкны урт хугацаат зээлийн эх үүсвэр, 72.5 сая ам.доллар				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий				
	Суурь түвшин	ТЭЗҮ батлагдсан. Хөгжлийн банкинд санхүүжилтийн хүсэлт илгээсэн.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх ажлын явц, %				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жил: 30% Жилийн эцэст: 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Төсөл, арга хэмжээг гадаад, дотоодын санхүүжилтийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлэх талаар Засгийн газрын 2018 оны 309 дүгээр тогтоол гарсан. Амгалан дулааны станц нь 2015 онд ашиглалтад орсон, хотын зүүн хэсгийг дулаанаар хангаж байгаа бөгөөд дулааны станцын бэлэн байгаа дэд бүтцийг түшиглэн 50 МВт-ын дулаан цахилгаан хослон үйлдвэрлэх блок нэмж барьснаар богино хугацаанд 50 МВт-ын суурилагдсан чадал нэмэх боломжтой юм. Төслийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийн талаар Хөгжлийн банктай хамтран ажиллаж байна, банкны шаардлагын дагуу ТЭЗҮ-д нэмэлт оруулж, хүргүүлсэн. 2020 онд Хөгжлийн банкнаас "Амгалан дулааны станц" ХХК-ийг бие даасан төрийн өмчит компани болгон өөрчлөн зохион байгуулсны дараа зээл олгохыг шийдвэрлэхээ мэдэгдсний дагуу Засгийн газрын 2020.02.19-ний өдрийн 71 дүгээр тогтоолоор "Амгалан дулааны станц" төрийн өмчит хувьцаат компани болгон зохион байгуулсан. Бие даасан компани болсноос эхлэн Хөгжлийн банканд зээлийн судалгаа эхлээд байна.				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	50%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		50%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.4.6. Улаанбаатар хотын дулааны 3 дугаар цахилгаан станцад 250 МВт-ын өргөтгөл, шинэчлэл хийх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, ЗГҮАМХ-2.97, ТЭХТББ 3.2.1.2, ТЭХТББХДХҮХ 3.2.7				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөгжлийн банкны урт хугацаат зээлийн эх үүсвэр, 350.0 сая ам.доллар				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий				
	Суурь түвшин	Урьдчилсан ТЭЗҮ хийгдсэн. Нарийвчилсан ТЭЗҮ-г ОХУ-ын Интер РАО экспорт компаниар хийлгэж, ажлын даалгавар боловсруулан батлуулсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Засгийн газар, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэр, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх явц, %				
Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Засгийн газар, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулж зохих шийдвэр гаргуулсан байна, 100%					
	Жилийн эцэст: ЗГ, ҮАБЗ-ийн шийдвэрийг үндэслэн хөрөнгө оруулалтын талаар зохих арга хэмжээг авсан байна, 100%					
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	ЭХЯ-наас төслийн явцын талаар Монгол Улсын Засгийн газрын 2020.02.12-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж, “Улаанбаатарын дулааны гуравдугаар цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин чадлыг 250 МВт-аар нэмэгдүүлэх төслийн талаарх танилцуулгыг Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар удирдамж чиглэл...” авахаар болж, ҮАБЗ-ийг шаардлагатай нэмэлт мэдээллээр ханган ажилласан. ҮАБЗ-ийн 2020.11.03-ны өдрийн “Дулааны III цахилгаан станцын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төслийг эрчимжүүлэх тухай” 20/16 дугаар зөвлөмж гарсан. Сангийн яамнаас 2020.12.04-ний өдрийн 8-1/7567 албан бичгээр Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын 75, 250 МВт-ын өргөтгөлийн санхүүжилтийг бүхэлд нь ОХУ-ын Засгийн газрын экспортын зээлээр шийдвэрлэхийг санал болгосны дагуу Засгийн газрын 2021.01.13-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж, хуралдааны 3 дугаар тэмдэглэлээр Оросын Холбооны Улсын Засгийн газрын экспортын зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх талаар хэлэлцүүлэх шийдвэр гарсан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.4.7. Улаанбаатар хотын дулааны 2 дугаар цахилгаан станцыг түшиглэн тохируулгын горимд ажиллах хийн генератораар өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, МУЭЗНХҮЧ-6.1, ТЭХТББ 3.2.1.2, ТЭХТББХДХҮХ 3.2.8				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөгжлийн банкны урт хугацаат зээлийн эх үүсвэр, 380.1 сая ам.доллар				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий				
	Суурь түвшин	Урьдчилсан судалгаа хийгдсэн				
	Шалгуур үзүүлэлт	ТЭЗҮ боловруулах, Санхүүжилтийг шийдвэрлэх явц, Эхний хагас жилд: ТЭЗҮ 100%				
Хүрэх түвшин	Жилийн эцэст: Санхүүжилтийг шийдвэрлэх, 30%					
	Хэрэгжилт	Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станцыг 250-300 МВт-аар өргөтгөх техник, эдийн засгийн үндэслэлийг БНХАУ-ын Эрчим хүчний группын Тяньжин эрчим хүчний барилга угсралтын компанитай хамтран боловсруулсан. Монголын талаас шинэ станцын төмөр зам, цахилгаан, дулаан дамжуулах сүлжээ, нүүрсний хангамжийн судалгааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хийсэн ба байгаль орчны төлөв байдлын судалгаа, геологи, геодезийн үнэлгээ хийсэн. Мөн нүүрс тээврийн төмөр замын трассын асуудлаар Зам тээврийн яам, УБТЗ ХНН-ийн хамтарсан ажлын хэсэг, үнсэн сангийн шинэ талбайн асуудлаар Нийслэлийн захирагчийн ажлын алба, Газрын				



Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		албадтай тус тус хамтран ажиллаж эцсийн үр дүнгээр “300 МВт-ын өргөтгөл”-ийн ТЭЗҮ-ийг 2019 оны 03 дугаар сард ЭХЯ-ны ШУТЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн дэмжсэн. Түүнчлэн, Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, Монгол улсын эрчим хүчний системд түргэн маневрлах чадвартай турбингенератортой болох зорилгын хүрээнд 50*2 МВт-ын хийн генератор бүхий 100 МВт-ын цахилгаан станцыг ДЦС-2-ыг түшиглэн барьж байгуулах ТЭЗҮ-ийг боловсруулан 2020 оны 02 дугаар сард ШУТЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжүүлсэн. Төслүүдийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэхээр гадаадын хөрөнгө оруулагч хэд хэдэн байгууллагад хүсэлт хүргүүлсэн боловч шийдвэрлэгдээгүй байна. Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын хорио цээрийн улмаас төслийн талбартай танилцах боломж бүрдэхгүй байна. “Хийгээр (LNG/LPG) ажиллах 100 МВт-ын хүчин чадалтай цахилгаан станц барих” энэхүү төслийн талаар Монгол Улсын Засгийн газрын 2020.05.20-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулсан ба хуралдааны 32 дугаар тэмдэглэлээр “...төслийн талаар салбарын мэргэжилтнүүдийн саналыг судалж, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг нарийвчлан тооцсоны үндсэн дээр Засгийн газрын хуралдаанаар шийдвэрлүүлэх”-ийг даалгасан. Энэ удирдамжийн дагуу олон улсын түвшинд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй төслүүдийг судалж байна. Шингэрүүлсэн шахсан хийн тээвэр, хадгалалтын станцуудын шийдэл, хүчин чадлын асуудлыг судлах шаардлага нэмэлтээр үүссэн.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	70%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		70%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин				
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.4.8. Тавантолгойн нүүрсний ордыг түшиглэн Оюутолгойн эрчим хүчийг дотоодоос хангах дулааны цахилгаан станц барих.				
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, ЗГУАМХ-2.98, МУЭЗНХҮЧ-6.2, ТЭХТББ 3.2.1.2, ТЭХТББХДХҮХ 3.2.9.			
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал 4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөгжлийн банкны урт хугацаат зээлийн эх үүсвэр 924.0 сая ам.доллар			
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий			
	Суурь түвшин	Шинэчилсэн ТЭЗҮ боловсруулсан.			
	Шалгуур үзүүлэлт	Санхүүжилтийг шийдвэрлэх ажлын явц, хувь			
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Санхүүжилтийн асуудлаар шийдвэр гаргуулахаар Засгийн газарт хандсан байна, 30% Жилийн эцэст: Санхүүжилтийн асуудлаар Засгийн газрын шийдвэр гарч холбогдох гэрээр хэлэлцээр хийх бэлтгэл ажил хангагдсан байна, 100%			
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	ЗГ-ын 2020.02.19-ний өдрийн хуралдаанаар Оюутолгой төслийн талаар хэлэлцээд, 74 дүгээр тогтоолоор эрчим хүчний асуудлаар өмнө нь ажиллаж байсан Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах, хөрөнгө оруулагч талтай яриа хэлэлцээр хийхийг үүрэг болгосон. Мөн “М-Си-Эс” ХХК тэргүүтэй дотоодын компаниудаас Тавантолгойд нүүрсээр галладаг цахилгаан станц барих санал ирүүлснийг ЗГ-ын 2020.04.01-ний өдрийн хуралдаанд танилцуулж 22 дугаар тэмдэглэлд, Тавантолгой цахилгаан станцын бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх тухай хэлэлцээд өмнөх гэрээ хэлэлцээр бусад эрхийн актуудыг нягтлан дахин хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн. Улмаар ЗГ-ын 2020.04.08-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн, станцыг төрийн хөрөнгө оруулалтаар барьж байгуулах тухай 124 дүгээр тогтоол гарсан. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд Төрийн өмчийн “Тавантолгойн цахилгаан станц” ХХК байгуулах, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэхээр Сангийн яам, ҮХГ-тай хамтран ажилласан. ЗГ-ын 2020.05.13-ны өдрийн 31 дүгээр тэмдэглэлээр Эрчим хүчний эх үүсвэрийн зохицуулалтын тухай гэрээг сунгах ажлын хэсэг байгуулан гэрээнд өөрчлөлт оруулах эрхийг ЗГ-ын 2020.05.27-ны өдрийн 201 дүгээр тогтоолоор ЭХ-ний сайд, ЭХЗХ-ны дарга нарт олгосон ба гэрээнд 2020.06.18-ны өдөр гарын үсэг зурсан. ЭХ-ний сайдын 2020.09.29-ний өдрийн 207 дугаар тушаалаар төслийн тендерийн сонгон шалгаруулалтын материал бэлтгэх ажлын хэсгийг холбогдох яамдаас төлөөлөл оруулан байгуулсан.			

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		ЗГ-ын 2020.11.11-ний өдрийн хуралдаанаар ТТДЦС ТӨХХК-ийн хувь эзэмшлийн асуудлыг шийдвэрлэж, ЭТТ ХК-д 30%-ийг эзэмшүүлэх замаар хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэхээр болсон.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.4.9. Төвийн бүсийн эрчим хүчний хэрэглээний өсөлтийг хангах зорилгоор Багануурын 400 МВт, Бөөрөлжүүтийн 300 МВт-ын хүчин чадал бүхий дулааны цахилгаан станцуудын төслийг нэгдсэн системийн тогтвортой, найдвартай ажиллагааг хангах техник, технологийн шийдлийг гарган эхлүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, ЗГҮАМХ-2.98, МУЭЗНХҮЧ-6.2, ТЭХТББ 3.2.1.2, ТЭХТББХДХҮХ 3.2.10.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн хэлбэр, 945 сая ам.доллар				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий				
	Суурь түвшин	Багануурын цахилгаан станцын нэгжийн хүчин чадал буурсантай холбоотойгоор Концессын холбогдох гэрээнүүдэд өөрчлөлт орохоор болсон. Бөөрөлжүүтийн цахилгаан станцын санхүүгийн схем өөрчлөгдсөн.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Холбогдох асуудлуудыг шийдвэрлэх явц, %				
	Хүрэх түвшин	<p><b>Эхний хагас жилд:</b> Багануурын цахилгаан станцын нэгжийн хүчин чадал буурсантай холбоотойгоор Концессын холбогдох гэрээнүүдэд өөрчлөлт оруулсан байна. Бөөрөлжүүтийн цахилгаан станцын санхүүгийн схем өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор батлан даалтын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр Сангийн яаманд хандсан байна, 100%</p> <p><b>Жилийн эцэст:</b> Багануурын цахилгаан станцын нэгжийн хүчин чадал буурсантай холбоотойгоор Концессын холбогдох гэрээнүүдэд өөрчлөлт оруулах шийдвэр гарч БУА эхэлсэн байна. Бөөрөлжүүтийн цахилгаан станцын санхүүгийн схем өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор батлан даалтын асуудлыг шийдвэрлэсэн байна, 100%</p>				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<p>(1). ЭХЯ-наас Багануурын цахилгаан станцын нэгж тоноглолын хүчин чадлыг эрчим хүчний системийн хэвийн ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөхгүй байх талаар Концесс эзэмшигч “Багануур пауэр” ХХК-тай 2019, 2020 онуудад хэд хэдэн удаагийн уулзалт хэлцэл хийж, улмаар концессын гэрээнд өөрчлөлт оруулах асуудлыг ЗГ-т танилцуулснаар Үндэсний хөгжлийн газартай хамтран концессын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах гэрээний төсөл дээр ажилласан.</p> <p>Станцын суурилагдсан хүчин чадлыг бууруулахгүйгээр нэгж агрегатын хүчин чадлыг бууруулан 2*200МВт+300МВт болгосон ТЭЗҮ-ийг Эрчим хүчний яамны Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн 2020.01.09-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэн зөвшилцсөн. Концессын гэрээний дагалдах Цахилгаан эрчим хүч худалдах худалдан авах гэрээнд өөрчлөлт оруулж, диспетчерийн зохицуулалтад оруулах асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж, гэрээний өөрчлөлтийг тохирсон. Үндэсний хөгжлийн газрын даргын 2020.11.17-ны өдрийн А/86 дугаар тушаалаар Багануурын цахилгаан станцын төслийн концессын 2 дугаар нэмэлт гэрээнд өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэг ажиллаж, концессын гэрээний нэмэлт өөрчлөлтийг харилцан тохиролцсон.</p> <p>Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хууль болон Засгийн газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр нэмэлт, өөрчлөлт орсны дагуу концесс, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлтэй холбоотой чиг үүрэг нь 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт шилжсэн тул Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт болон Шадар сайдад эрхлэх асуудлын хүрээнд “Багануурын цахилгаан станц” төслийг хэрэгжүүлэх (барих-ашиглах-шилжүүлэх) концессын нэмэлт гэрээний төслийг ойрын хугацаанд Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлж өгөх тухай албан бичгийг тус тус хүргүүлсэн.</p> <p>Барилга угсралтын ажлын хувьд нийгэм ахуйн барилга байгууламж 70%, станцын үндсэн туслах тоноглол үйлдвэрлэгдэж байгаа, үйлдвэрлэлийн барилгын ажил эхэлсэн явцтай, 2020 онд концессын гэрээний нэмэлт өөрчлөлтөөс шалтгаалан төслийн талбайд барилгын ажил үргэлжлээгүй.</p> <p>(2). Монгол Улсын “Цэцэнс майнинг энд энерги” ХХК 2011 онд Бөөрөлжүүтийн нүүрсний орд газрын хайгуулын ажлыг хийж</p>				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		эхлүүлснээс хойш ордын нөөцийг JORC стандартын дагуу тооцон баталгаажуулан, уурхай, цахилгаан станц, тэдгээрт хамаарах төмөр зам, авто зам, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам зэрэг дэд бүтцийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн байдлын үнэлгээ, усны нөөцийн, геологийн нарийвчилсан судалгаануудыг хийж гүйцэтгэн, төслийн Техник, эдийн засгийн үндэслэлийг Эрчим хүчний салбарын Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн хурлаар дэмжүүлж, Эрчим хүчний тухай хуулийн дагуу эрчим хүчний тарифаа Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2016 оны 02, 03 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуралдааны тэмдэглэл, мөн оны Ерөнхий сайдын 34 дүгээр захирамжийн дагуу “Хөрөнгө оруулалтын гэрээ”-г Монгол Улсын Засгийн газартай, “Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ”-г “Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК болон “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-тай тус тус байгуулж, 2016 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр гарын үсэг зурж баталгаажуулсан. Төсөл хэрэгжүүлэгчдийн зүгээс “Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах тухай” гэрээний дагуу “Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийг худалдан авсан цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг хугацаанд нь бүрэн төлөх төлбөрийн чадвартай байлгах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хэрэв “Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК аливаа шалтгаанаар төлбөрийн үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах санхүүгийн хариуцлагыг Монгол Улсын Засгийн газар хүлээх баталгаа гаргуулах талаар Эрчим хүчний яаманд хүсэлт тавьдаг. Засгийн газрын баталгаа гаргасан тохиолдолд хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх боломжтой болно. Энэхүү асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахаар ЗГХЭГ-т хүргүүлээд байна.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	50%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		50%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.4.10. Баруун бүсэд	100 МВт-аас доошгүй хүчин чадалтай эх үүсвэр барих ажлыг эхлүүлэх.				
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, ЗГҮАМХ-2.98, МУЭЗНХҮЧ-6.2, ТЭХТББ 3.2.1.2, ТЭХТБХДХҮХ 3.2.11, 3.2.12.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн хэлбэр				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий				
	Суурь түвшин	ТЭЗҮ, холбогдох хөрөнгө оруулалтын гэрээ, концессын гэрээ байгуулагдсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Санхүүгийн хаалт, барилга угсралтын ажлын явц, %				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Санхүүжилт шийдвэрлэгдэхэд бодлогын удирдамжаар хангаж, дэмжлэг үзүүлж ажилласан байна, 100% Жилийн эцэст: Санхүүжилт шийдвэрлэгдэхэд бодлогын удирдамжаар хангаж, дэмжлэг үзүүлж ажилласан байна, 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Баруун бүсэд дулааны цахилгаан станцыг барих хүрээнд Монгол Улсын Хөгжлийн банкны төлөөлөгчид БНХАУ-д ажиллаж “Тэлмэний дулааны цахилгаан станц” төслийн хөрөнгө оруулагч Blue Ocean Corporate Services Limited компани, зээлийн даатгагч SINOSURE корпораци, хөрөнгө оруулалтын зуучлагч Хятадын үйлдвэр худалдааны банк (ICBC), барилгын ажлын гүйцэтгэгч Электрик компани болон Шинэ Азия группын албаны хүмүүстэй ажил хэргийн уулзалт хийж, төслийн санхүүгийн хаалтын гэрээний талаар санал солилцсон. 2018 оны 04 дүгээр сард БНХАУ-ын Хэнань мужийн Шэньюань Электрик компанитай Тэлмэний дулааны цахилгаан станцын төслийн санхүүжилт гүйцэтгэлийн гэрээг байгуулсан. Тус компани Монгол Улсад барилгын ажил явуулах зөвшөөрлийг Хятадын хилийн чанадад барилгын ажил эрхлэх нийгэмлэгээс авсан байна. БНХАУ-ын экспортын зээлийн даатгалын корпораци уг төсөлд зээлийн даатгал хийх тухайгаа Монгол Улсын Үндэсний хөгжлийн газарт мэдэгдсэн. Хөгжлийн банкнаас санхүүжилтийн баталгаа хүлээгдэж байгаа бөгөөд санхүүжилтийн бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан байна. Тэлмэний дулааны цахилгаан станцын концессын төсөлд хөрөнгө оруулах сонирхол бүхий этгээд тодорсонтой холбогдуулан Концессын тухай гэрээнд өөрчлөлт оруулах саналыг Үндэсний хөгжлийн газраас ирүүлснийг судалж, гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байгаа тухай 2020 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн а/1786 тоотой хариу хүргүүлсэн. Үндэсний хөгжлийн газарт “Тэлмэний дулааны				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		цахилгаан станц” төслийн концессын гэрээний нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байгаа бөгөөд Монгол Улсын Хөгжлийн банк төслийг бодлогын хувьд дэмжиж байгаа болно.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.5. Эрчим хүчний нэгдсэн системийн цахилгааны ачааллын хэлбэлзлийг тохируулж, хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах тохируулгын эх үүсвэрийг бий болгох.

Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГҮАХ – 2.104, ТЭХТБББ 3.2.6.2, 3.3.2.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.5.1. Эгийн голын 315 МВт-ын хүчин чадал бүхий усан цахилгаан станцын ажлыг эхлүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, ЗГҮАМХ-2.100, МУЭЗНХҮЧ-6.4, ТЭХТБББ 3.2.6.2, ТЭХТББХДХҮХ 3.3.1.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Гадаадын зээл, тусламж, 827,000.0 сая ам.доллар				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтэс, И.Лувсанцэрэн				
	Суурь түвшин	Байгаль орчны олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа хийгдэж байгаа.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Санхүүжилтийг шийдвэрлэх, нөлөөллийн судалгаанд хяналт тавих явц, %				
	Хүрэх түвшин	<p><b>Эхний хагас жилд:</b> Төслийн нэгжийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх талаар тодорхой ажил хийсэн байх, байгаль орчны олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаанд хяналт тавьсан байна, 100%</p> <p><b>Жилийн эцэст:</b> Байгаль орчны олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаанд хяналт тавьсан байна, 100%</p>				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн хорооны (ДӨХ)-ны 2015 оны 39, 2016 оны 40 дүгээр чуулганаар Монгол Улсыг Эгийн голын усан цахилгаан станцын төсөлтэй холбогдуулан Сэлэнгэ мөрөн, Байгал нуурын Биологийн олон янз байдлын нөлөөллийн нэмэлт судалгааг хийх тухай зөвлөмж гарсан. Судалгааны зардлыг Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэх боломжгүй талаар мэдэгдсний дагуу ЗГ-ын 2019.10.30-ны өдрийн хуралдаанд асуудлыг танилцуулж, 394 дүгээр тогтоолоор “Эгийн голын усан цахилгаан станц төсөл”-д зориулсан Монгол Улсын Хөгжлийн банкны зээл олголт зогссонтой холбогдуулан төслийн биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийн судалгааны ажил, бусад зардалд шаардагдах 1.56 тэрбум төгрөгийг холбогдох эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх асуудлыг судлан шийдвэрлэхийг Сангийн сайдад даалгасан. Сангийн яамнаас төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх боломжгүй тул Дэлхийн банкнаас хэрэгжүүлж буй “Эрчим хүчний төсөл-2”-ын хуваарилагдаагүй хөрөнгөөс шийдвэрлэх талаар Дэлхийн банкинд хандах чиглэлийг ирүүлсэн ч төслийн зориулалт нийцэхгүй тул боломжгүйг Дэлхийн банкнаас мэдэгдсэн. Санхүүжилтийн эх үүсвэр шийдэгдээгүй тул судалгааны ажил зогсонги байдалтай байна.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	--				
	Хүрсэн түвшин	30%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		30%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.5.2. Эрдэнэбүрэнгийн 90 МВт-ын хүчин чадал бүхий усан цахилгаан станц барих.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, ЗГҮАМХ-2.100, МУЭЗНХҮЧ-6.4, ТЭХТБББ 3.2.6.2, ТЭХТББХДХҮХ 3.23.3.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Гадаадын зээл, тусламж, 287.0 сая ам.доллар				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтэс, И.Лувсанцэрэн				
	Суурь түвшин	ТЭЗҮ батлагдсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын явц, %				
Хүрэх түвшин	<p><b>Эхний хагас жилд:</b> зээлийн асуудлыг шийдвэрлэсэн байна, 100%</p> <p><b>Жилийн эцэст:</b> гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна, 100%</p>					

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<p>Эрдэнэбүрэнгийн УЦС төслийг Засгийн газрын 2018 оны 160 дугаар тогтоолоор БНХАУ-ын 1,0 тэрбум ам.долларын зээлийн хөрөнгөөс санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэсэн.</p> <p>Хятадын талаас 2020.11.04-ны өдрийн 272/2020 дугаар албан бичгээр төслийн сонгон шалгаруулалтад оролцуулах 3 компанийн нэрийг албан ёсоор ирүүлсэн. Энэхүү албан бичгийг үндэслэн ЭХЯ-ны ТНБД-ын 2020.11.23-ны өдрийн А/253 дугаар тушаалаар Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулагдан тендерийг 2021.01.14-ний өдөр зарласан.</p> <p>Төслийн бэлтгэл ажилтай холбогдуулан 2020 онд 35Кв-ын ЦДАШ болон 35/10 кВ дэд станцын техникийн нөхцөл гаргуулж, төслийн талбайн инженер-геологийн судалгааны ажлын тайланд эксперт, магадлалын дүгнэлт гаргуулсан.</p> <p>ЭХЗХ-ноос төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид Эрчим хүчний барилга байгууламж барих /Сэргээгдэх эх үүсвэр/ тусгай зөвшөөрөл олгосон. Эрдэнэбүрэнгийн УЦС барих төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний зөвлөх үйлчилгээний ажлыг Ньюгидро проект ХХК болон ЕНКО ХХК-ийн түншлэл гүйцэтгэж байна.</p> <p>2020 оны 06 дугаар сард Улсын тусгай хэрэгцээний Газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн цэгт газрын хил заагийг тэмдэгжүүлж, эргэлтийн цэгийг газарт бэхлэн Увс, Баян-Өлгий, Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Увс аймгийн Өмнөговь сум, Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сум, Ховд аймгийн Мянгад, Эрдэнэбүрэн сумын газрын албанд акт үйлдэн хүлээлгэн өгөв. Барилга, хот байгуулалтын яамны 2020/0006 тоот Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх хүрээнд Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, Газрын нөхөн сэргээлт ажлын төрлөөр мэргэжлийн байгууллагын эрх-ийн тусгай зөвшөөрөл бүхий “Бест гео ланд” ХХК-ийг харьцуулалтын аргаар шалгаруулан төслийн нэгжийн хамт ажил гүйцэтгэх үе шатны төлөвлөгөөг боловсруулан улсын тусгай хэрэгцээний 28000 га газарт хээрийн судалгааны ажлыг 2020.05.20-ноос 2020.06.02-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэсэн.</p>
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	90%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		90%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.5.3. Тохируулгын горимд ажиллах том чадлын цэнэг хураагуур, усан цэнэгт цахилгаан станц барих боломжийг судалж, техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, ЗГҮАМХ-2.100, МУЭЗНХҮЧ-6.4, ТЭХТБББ 3.2.6.2, ТЭХТББХДХҮХ 3.3.2.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Азийн хөгжлийн банкны урт хугацаатай хөнгөлөлттэй зээл, 100.0 сая ам.доллар				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтэс, И.Лувсанцэрэн				
	Суурь түвшин	Том чадлын цэнэг хураагуурын станцын урьдчилсан судалгаа хийгдсэн.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Гэрээ байгуулах явц, %				
	Хүрэх түвшин	<p><b>Эхний хагас жилд:</b> Зээлийн тусгайлсан гэрээ байгуулсан байна, 100%</p> <p><b>Жилийн эцэст:</b> Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан байна, 100%</p>				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<p>Төслийн санхүүжилтийн асуудлаар Азийн хөгжлийн банктай байгуулсан санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрт 2020 оны 02 дугаар сард нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж, УИХ-ын 2020.04.23-ны өдрийн чуулганаар соёрхон батлуулсан. Мөн банктай “Эрчим хүчний сүлжээнд ашиглах том чадлын хуримтлуурын төсөл”-ийн зээлийн тусгайлсан гэрээнд 2020.05.14-ны өдөр гарын үсэг зурж баталгаажуулсан. 2020 оны 05 дугаар сард Сангийн яамаар төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн орон тоог батлуулан, албан хаагчдын сонгон шалгаруулалтыг АХБ-наас нээлттэй зарлаж, шалгаруулалт хийгдсэн. Төслийн ТЭЗҮ, Байгаль орчны үнэлгээний болон бусад холбогдох тайлангууд хийгдэж батлагдсан. Төсөл хэрэгжих газрын эзэмшлийг шийдвэрлэсэн. 2020 оны 9 сард төслийн бие даасан 2 зөвлөхийг нээлттэй сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулан, Төслийн зөвлөх компанийг сонгон шалгаруулах болон Түлхүүр хүлээлгэн өгөх гэрээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичгийг</p>				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		боловсруулсан ба төслийн зөвлөх компанийн сонгон шалгаруулалт хийгдэж байна. 2021 оны 3 сард гэрээ байгуулагдана. Түлхүүр хүлээлгэн өгөх гэрээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2021 оны 2 сард зарлах ба гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах ажил 2021 оны 5 сард хийгдэж, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	70%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		70%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.5.4. Улаанбаатар хот орчимд 100 МВт хүчин чадалтай усан цэнэгт станц цахилгаан станцын барих.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, ЗГҮАМХ-2.100, МУЭЗНХҮЧ-6.4, ТЭХТБББ 3.2.6.2, ТЭХТББХДХҮХ 3.3.3.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Гадаадын зээл, тусламж				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтэс, И.Лувсанцэрэн				
	Суурь түвшин	Төрөөс баримтлах дунд хугацааны хөтөлбөрт туссан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Урьдчилсан судалгааны ажлын явц, %				
	Хүрэх түвшин	<p><b>Эхний хагас жилд:</b> Төсөл хэрэгжүүлэх байршлыг тогтоох талаар тодорхой судалгааны ажил хийгдсэн байна, 50%</p> <p><b>Жилийн эцэст:</b> Төсөл хэрэгжүүлэх байршлыг тогтоох талаар тодорхой судалгааны ажил хийгдсэн байна, 100%</p>				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<p>- Эрчим хүчний яамны зүгээс 100 МВт-ын хүчин чадалтай Усан цэнэгт цахилгаан станц барьж байгуулах боломжтой газруудын талаарх урьдчилсан судалгааны ажлыг хийж Хэрлэн голд 3, Ерөө голд 1, Орхон голд 1 байршлыг тус тус илрүүлж, урьдчилсан тооцоо, судалгааны дүнд Дэлхийн банктэй хамтран Хэрлэн голд Усан цэнэгт цахилгаан станц барих байрлалыг олох, ТЭЗҮ хийх төсөл хэрэгжүүлэхээр тохиролцож судалгааны ажлыг эхлүүлэхээр ажиллаж байна.</p> <p>- Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын нутаг, Хэрлэн голын эрэгт барихаар төлөвлөж буй 45 МВт-ын хүчин чадалтай ус хуримтлуурт цахилгаан станц барих төслийг хэрэгжүүлэгч “Эрдэнэс пауэр” ХХК-д эрчим хүчний барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай зөвлөмжийг ЭХЗХ-нд өгсөн.</p> <p>- Орхон аймгийн Баян-Өндөр суманд барихаар төлөвлөж буй “Эрдэнэт усан цэнэгт цахилгаан станц” ХХК-ийн 50МВт-ын хүчин чадалтай станцын төслийг хэрэгжүүлэхэд дэмжиж ажилласан.</p> <p>- “Улаанбаатар усан цэнэгт цахилгаан станц” ХХК-ийн барихаар төлөвлөж буй 100МВт-ын хүчин чадалтай усан цэнэгт цахилгаан станцын техник, эдийн засгийн үндэслэлийг насос-турбин хосолсон үр ашигтай тоног, төхөөрөмжөөр техник эдийн засгийн үндэслэлийг баяжуулж, шинэчлэх шаардлага тавин ажилласан.</p> <p>Сан гидро ХХК Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт Майхан ууланд 75 МВт-ын хүчин чадалтай Усан цэнэгт цахилгаан станц барьж байгуулах ТЭЗҮ-ийг Эрчим хүчний яамны ШУТЗ-ын 2020 оны 06 дугаар сарын хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжүүлсэн. Сан гидро ХХК-д эрчим хүчний барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг судлах шийдвэрлэх асуудлыг ЭХЗХ-нд, УЦС-ын газрын асуудлыг шийдвэрлэхэд туслалцаа үзүүлэх тухай хүсэлтийг НЗДТГ-т тус тус уламжилсан.</p>				
		Зарцуулсан хөрөнгө	-			
		Хүрсэн түвшин	100%			
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.6. Хот, суурин газрын дулаан хангамжийн чанар, хүртээмжийг сайжруулах, дулаан хангамжийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх.

Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын зорилт 3.2.1.4.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.6.1. Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Сүхбаатар, Төв аймгуудын төв болон томоохон суурин газруудад дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ барих, түлшний хангамжийг шийдвэрлэх.

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ЗГҮАМХ – 2.102, МУНЭЗХҮЧ-6.6, ТЭХТБББ- 3.2.1.4, ТЭХТББХДХҮХ 3.4.1.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	БНСУ-ын урт хугацаатай хөнгөлөлттэй зээл, 145 сая ам.доллар				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Төслийн зөвлөх компанитай гэрээ байгуулсан, гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичиг боловсруулж гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах бэлтгэл ажил хийгдэж байна.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэчийг шалгаруулах,Барилга угсралтын ажлын явц, %				
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> Төслийн гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулсан байна, 100% <b>Жилийн эцэст:</b> Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн байна, 10%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Төслийн Зээлийн гэрээнд заасны дагуу барилга угсралтын ажлын ерөнхий гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерийг БНСУ-ын компаниудын дунд 2020.02.13-ны өдөр 60 хоногийн хугацаатай зарласан боловч хорио цээрийн дэглэмийн улмаас тендер нээх хугацаа 2020.05.06-ны өдрийг хүртэл сунгагдсан. Монгол Улсад тендерийг хүлээн авах боломжгүй байсан тул БНСУ-ын “Экспорт-Импорт” банк дээр компаниудын тендерийн материалыг 2020.05.06-ны өдөр хүлээн авч, Үнэлгээний хороонд цахим хувилбарыг ирүүлэхээр зохион байгуулсан боловч дурьдсан хугацаанд нэг ч компани тендерийн материал ирүүлээгүй. Тендер амжилтгүй болсон шалтгааныг судлан үзэхэд Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх хугацаа хэт богино, улс орнуудад тогтоосон хөл хорионы улмаас төсөл хэрэгжүүлэх талбайтай танилцах боломж байгаагүй, төслийн технологи сонгох, үнийн санал гаргах боломжгүй; тоног төхөөрөмж худалдан авах компаниудтай гэрээ хэлцэл хийх боломжгүй; хөл хорионы дэглэм цаашид хэр удаан үргэлжлэх нь тодорхойгүй тул барилга угсралтын ажлыг хэзээ эхлүүлэх нь тодорхойгүй гэж үзсэн байсан. Тендерийг дахин 2020.05.27-ны өдөр 30 хоногийн хугацаагаар зарласан. Төслийн 2 дахь удаагийн тендерт материал ирүүлсэн хоёр компанийн техникийн саналыг 2020.06.26-ны өдөр, техникийн шаардлагыг хангасан нэг компанийн санхүүгийн саналыг 2020.08.26-ны өдөр нээсэн. Тендерт санал ирүүлсэн нэг компанийн техникийн санал шаардлага хангаагүй, нөгөө компанийн үнийн санал хэт өндөр байсан тул аль алиных нь саналаас татгалзаж байгаагаа 2020.10.02-ны өдөр компаниудад мэдэгдсэн. БНСУ-ын “Экспорт-Импорт” банк 2020.10.30-ны өдөр дахин тендер зарлах зөвшөөрөл ирүүлсний дагуу 2020.11.24-ний өдөр ЭХЯ-ны ТНБД-ын тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хороо ажиллаж байна. Үнэлгээний хороо, төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, Зөвлөх компани хамтран өмнөх тендерүүд амжилтгүй болсон шалтгаан, дахин зарлах тендерийн баримт бичигт холбогдох өөрчлөлтүүдийг оруулан боловсруулж байна.				
		Зарцуулсан хөрөнгө	-			
	Хүрсэн түвшин	50%				
	Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ	50%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.6.2. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын барилгажилттай уялдуулан алслагдсан дүүргүүдэд хэсэгчилсэн дулаан хангамжийн систем байгуулах төслийг үе шаттайгаар эхлүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ЗГҮАХ – 2.102, МУНЭЗХҮЧ-6.6, ТЭХТБББ- 3.2.1.4, ТЭХТББХДХҮХ 3.4.2.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	АХБ-ны зээл, Батлагдсан төсвийн хүрээнд				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий				
	Суурь түвшин	Судалгааны ажлууд хийгдсэн				
	Шалгуур үзүүлэлт	Хэсэгчилсэн дулаан хангамжийн систем үе шаттай хэрэгжих явц, %				
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> Дамбадаржаа, Толгойт, Шар хад дэд төвүүдийн техникийн шийдлийг гаргасан байна, 100% <b>Жилийн эцэст:</b> судалгааны ажлуудыг бодлогын удирдамжаар хангасан байна, 100%				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Зорилт арга хэмжээг Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслөөр дамжих хэрэгжүүлж байна. УБ хотын төвлөрлийг сааруулах зорилгоор 6 дэд төвийг хөгжүүлэн гэр хорооллыг барилгажуулах хөгжүүлэх юм. 6 дэд төвийн дулаан хангамжийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэхэд Төслийн Удирдах хороо, төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээр дамжуулан бодлогын удирдамжаар ханган ажиллаж байна. Дамбадаржаа дэд төвийг бие даасан эх үүсвэртэй байхаар ТЭЗҮ боловсруулах ажлын даалгаврыг олгосон бөгөөд ТЭЗҮ ЭХЯ-ны ШУТЗ-ийн 05 дугаар сарын хурлаар хэлэлцэгдэн дэмжигдсэн. Дарь-Эх дэд төвийн дулаан хангамжийг шийдвэрлэх ажлын хэсгийг Нийслэлийн ЗДТГ-аас томилон ажиллуулж, оргил ачааллын эх үүсвэртэй төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдсон байх шийдэлд хүрснийг үндэслэн ТЭЗҮ ажлын даалгаврыг боловсруулан хүргүүлсэн. . Толгойт дэд төвийг УБДС-нд хэрэгжиж буй ЕСБХБ-ны зээлээр шинээр баригдах дулаан дамжуулах шугамыг түшиглэн төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох, Шар хад дэд төвийг Амгалан ДС-ын өргөтгөлтэй холбоотойгоор дулаан дамжуулах шугамыг барьж байгуулан төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох байдлаар дулаан хангамжийг нь шийдвэрлэхээр эхний саналыг хэлэлцэж байна. Шийдвэр албажин гараагүй Төслийн гуравдугаар үе шатанд хэрэгжих төлөвлөгөөтэй байна. .
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.6.3. Хот, суурин газрын дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэл хийх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ЗГҮАХ – 2.102, МУНЭЗХҮЧ-6.6, ТЭХТБББ- 3.2.1.4, ТЭХТББХДХҮХ 3.4.4.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Улсын төсөв, Батлагдсан төсвийн хүрээнд				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Батлагдсан төсвийн хүрээнд дулаан хангамжийн системийг үе шаттайгаар шинэчилж байна.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Батлагдсан төсвийн хүрээнд өргөтгөл шинэчлэлтийн явц, %				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж БУА эхэлсэн байна, 50% Жилийн эцэст: барилга угсралтын ажил дууссан байна, 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлээр Дэлхийн банк, Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк, зарим аймгийн төвийн дулаан хангамжийн системийг шинэчлэх төслийг БНСУ-ын Экспорт-импортын банктай хамтран ажиллаж байна. Эдгээр төслүүдээс гадна Улаанбаатар хотод, халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох ажлын хүрээнд дулааны 7И магистралийн 3,7 км Ф700 мм голчтой шугамыг барих ажлыг 2020 оноос 16,4 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 58 хувийн гүйцэтгэлтэй, он дамжин хэрэгжинэ. Мөн Дулааны 4-р цахилгаан станцаас Яармагийн гэр хороолол дундуур шинэ төлөвлөлтийн бүс рүү Ф600 мм голчтой 1,2 хос.км 3,3 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий дулааны магистраль шугам шинээр татаж ашиглалтад оруулсан. Төвлөрсөн дулаан хангамжтай Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт, Багануур зэрэг хотуудын дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил улсын төсөв, нийслэлийн төсөв, компанийн хөрөнгө оруулалтуудаар төвлөгөөний дагуу хэрэгжиж байна. БХБЯ-ны сайдын багцаас Дархан-Уул аймгийн төв Дархан сумын 5,6,7,8 дугаар багийн гэр хорооллын айл өрхийг төвлөрсөн инженерийн хангамжтай болгох төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд 16 ус, дулаан дамжуулах төв, 1 насос станц, халаалт халуун усны нийт 11,2 хос км шугамын ажил хийгдэх ба ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай, он дамжин хэрэгжинэ. Дорноговь аймгийн дулааны станцын зуух шугам сүлжээний шинэчлэлтийн хүрээнд 4 дулаан дамжуулах төвийн барилга,				



Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		тоноглолын хамт 971 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий, Зуухны шинэчлэлт 2,3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлууд Улсын төсвөөр хийгдэж 2020 онд ашиглалтанд орсон. Хэнтий аймгийн Бэрх тосгонд Дулааны станц шинээр барих, дулаан дамжуулах төв, шугам сүлжээ барих ажлуудын ТЭЗҮ боловсруулагдан 2021 онд эхлэнэ. Хэнтий аймгийн төв Хэрлэн суманд дулаан түгээх шугам сүлжээний шинэчлэлтийн ажил 2020 оноос эхэлсэн, 2021 онд үргэлжлэн хийгдэнэ.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.7. Бүс нутгийн эрчим хүчний системийг дамжуулах чадал өндөр цахилгаан дамжуулах шугамаар холбож, эрчим хүчний нэгдсэн систем байгуулах.

Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын зорилт 3.2.1.5.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин						
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.7.1. Чойр-Сайншандын 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих ажлыг эхлүүлэх.						
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ЗГҮАХ – 2.105, ТЭХТБББ 3.2.1.5, 3.5. ЭЗНХҮЧ-ийн 6.5 -р арга хэмжээ					
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал	
	Шаардагдах хөрөнгө	ЕСБХ-ийн банкны зээл, тусламж, 63.5 сая ам.доллар					
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий					
	Суурь түвшин	Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны урт хугацаатай хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэхээр 2019 онд Засгийн газрын шийдвэр гарсан.					
	Шалгуур үзүүлэлт	ТЭЗҮ, Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний явц, %					
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: ТЭЗҮ шинэчилсэн, Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн байна, 50% Жилийн эцэст: ТЭЗҮ болон байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ холбогдох зөвлөлөөр хэлэлцүүлсэн байна, 100%					
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Сангийн яам болон Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк хооронд байгуулсан зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд уг төслийг санхүүжүүлэх боломжийг судлан дэмжиж өгөхийг хүссэн Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн а/2357 тоот албан бичгийг Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Монгол Улсын Засгийн газар, Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк хоорондын “Санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээр”-т хоёр тал 2019 оны 04 дүгээр сард гарын үсэг зурсан бөгөөд энэхүү хэлэлцээрийн 300 сая ам.долларын санхүүгийн эх үүсвэрээс Чойр-Сайншандын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төслийг санхүүжүүлэх асуудлыг Засгийн газрын 2019 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. Европын сэргээн босголт хөгжлийн банктай төслийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд холбогдох арга хэмжээг аван ажиллаж байна. Тус банкнаас зөвлөхийг сонгон шалгаруулсны дагуу Чойр-Сайншандын 220 кВ-ын ЦДАШ, 220 кВ-ын дэд станцын техник эдийн засгийн үндэслэл, байгаль орчин, нийгмийн судалгаа хийгдсэн. Мөн Техникийн туслалцааны хүрээнд төслийн Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийгдэж дууссан бөгөөд олон нийтийн санал асуулга явуулахаар ажиллаж байна.					
		Зарцуулсан хөрөнгө	-				
		Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%					

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.7.2. Багануур дэд станцыг Улаанбаатар дэд станцтай холбох 220 кВ-ын 2 хэлхээт 118 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих, дэд станцуудыг өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ЗГҮАХ – 2.105, ТЭХТБББ 3.2.1.5, 3.5. ЭЗНХҮЧ-ийн 6.5 -р арга хэмжээ				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Гадаадын зээл, тусламж, 85.0 тэрбум төгрөг				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий
	Суурь түвшин	Бодлогын баримт бичигт туссан.
	Шалгуур үзүүлэлт	Санхүүжилтийн явц, %
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Санхүүжилтийн асуудлаар холбогдох газарт хандсан байна, 10% Жилийн эцэст: Санхүүжилтийн асуудлаар холбогдох газарт хандсан байна, 100%
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкинд санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх талаар хүсэлт тавьсан боловч Засгийн газрын зүгээс баталгаа гаргуулах мэдээлэл ирүүлсэн. Засгийн газар аливаа төслийн санхүүжилтэд баталгаа гаргахгүй байгаа болно. Дэлхийн банкинд тусгуулах саналыг 2021.01.22-ны өдрийн а/276 албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.7.3. Тайширын УЦС-аас Есөнбулаг сум хүртэл 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ЗГҮАХ – 2.105, ТЭХТБББ 3.2.1.5, ТЭХТББХДХҮХ 3.5.5. ЭЗНХҮЧ-ийн 6.5 -р арга хэмжээ				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Улсын төсөв, 7900.0 сая төгрөг				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий				
	Суурь түвшин	ТЭЗҮ, зураг төсөв бэлэн болсон.				
	Шалгуур үзүүлэлт	БУА-ын ажлын явц, %				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: БУА-ын гэрээ байгуулсан байна, 100% Жилийн эцэст: БУА 30%-д хүрсэн байна.				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 388 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Монгол Улсын 2019 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас зохион байгуулах төсөл, арга хэмжээний жагсаалт"-д Эрчим хүчний сайдын багцаас Тайширын УЦС-аас аймгийн төв уруу татах 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Говь-Алтай/ төсөл, арга хэмжээ тусгагдсан. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас 2019 онд уг төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулсан боловч тендерт оролцогчдоос маргаан үүсч шүүхэд шилжсэн ба шүүхийн маргаан оны 4 дүгээр улиралд эцэслэгдсэнээр Худалдан авах ажиллагааны газраас дахин нээлттэй тендерийг 2020.12.12-нд зарлаж 2021.01.11-ний өдөр "ДМТМ" ХХК болон "Биндэгноров" ХХК-ийн түншлэл шалгарсан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	50%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		50%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.7.4. Багануур-Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 518 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих, 220 кВ-ын дэд станцыг өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ЗГҮАХ – 2.105, ТЭХТБББ 3.2.1.5, ТЭХТББХДХҮХ 3.5.6. ЭЗНХҮЧ-ийн 6.5 -р арга хэмжээ				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Гадаадын зээл, тусламж, 302,895.0 сая төгрөг				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий				
	Суурь түвшин	ТЭЗҮ боловсруулагдсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Санхүүжилтийг шийдвэрлэх явц, %				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Санхүүжилтийн асуудлаар холбогдох газарт хандсан байна, 10%				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		<b>Жилийн эцэст:</b> Санхүүжилтийн асуудлаар холбогдох газарт хандсан байна, 30%
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Багануур-Өндөрхаан чиглэлийн 220 кВ-ын хоёр хэлхээт 202.4 км ЦДАШ, дэд станц барих ТЭЗҮ-ийг боловсруулан салбарын ШУТЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн дэмжсэн. Төслийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэхээр Монгол Улс, БНХАУ, ОХУ-ын “Эдийн засгийн коридор”-ын төсөл, хөтөлбөрийн жагсаалтад оруулсан. Мөн Концессын зүйлийн жагсаалтад тусгахаар саналаа Үндэсний хөгжлийн газарт хүргүүлсэн. Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк болон Сангийн яам хооронд байгуулсан 300 сая ам.долларын зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд санхүүжүүлэх боломжийг судлан дэмжих өгөх тухай албан тоотыг Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Санхүүжилтийн асуудал шийдвэрлэгдсэний дараа энэ төслийн ажил эхлэх тул хэрэгжих хугацаа тодорхойгүй байна. Төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх боломж бүрдэхгүй байгаа, Монгол улсын эрчим хүчний нэгдсэн систем үүсгэх чухал ач холбогдолтой төсөл тул 2020 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн УИХ-ын чуулганаар батлагдсан Монгол Улсын урт хугацааны бодлогын баримт бичиг “Алсын хараа 2050”-д 2024 он гэхэд ашиглалтанд орсон байхаар тусган батлуулж, ЗГ-ын 2020.12.09-ний өдрийн хуралдаанаар батлагдсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 2021 оноос эхлүүлэхээр тодотгон тусгасан.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

<b>№</b>	<b>Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин</b>					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.7.5. Багануур дэд станцаас Чойр хүртэл 220 кВ-ын 2 хэлхээт 178 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих, Багануур дэд станцыг өргөтгөх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ЗГҮАХ – 2.105, ТЭХТБББ 3.2.1.5, ТЭХТББХДХҮХ 3.5.7. ЭЗНХҮЧ-ийн 6.5 -р арга хэмжээ				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Гадаадын зээл, тусламж, 110.000.0 сая төгрөг				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий				
	Суурь түвшин	-				
	Шалгуур үзүүлэлт	Санхүүжилтийг шийдвэрлэх явц, %				
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> Санхүүжилтийн асуудлаар холбогдох газарт хандсан байна, 10% <b>Жилийн эцэст:</b> Санхүүжилтийн асуудлаар холбогдох газарт хандсан байна, 30%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Монгол улсын эрчим хүчний нэгдсэн систем үүсгэх чухал ач холбогдолтой эдгээр төслүүд 2020.05.13-ны өдрийн УИХ-ын чуулганаар батлагдсан Монгол Улсын урт хугацааны бодлогын баримт бичиг “Алсын хараа 2050”-д 2024 он гэхэд ашиглалтанд орсон байхаар тусган батлуулж, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 2021- оноос эхлүүлэхээр тодотгон тусгасан. “220 кВ-ын Багануур дэд станцаас Чойр хүртэл 220 кВ-ын хоёр хэлхээт 178 км ЦДАШ барих, дэд станц өргөтгөх”, “Багануур-Өндөрхаан чиглэлийн 220 кВ-ын хоёр хэлхээт 202.4 км ЦДАШ, дэд станц барих ТЭЗҮ-ийг боловсруулан салбарын ШУТЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн дэмжсэн байдаг ба, тодотгох шаардлагатай. Дээрх хоёр төслийн хөрөнгө оруулалтыг Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк болон Сангийн яам хооронд байгуулсан 300 сая ам.долларын зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд санхүүжүүлэх боломжийг судлан дэмжих өгөх тухай албан тоотыг 2020 онд Сангийн яаманд хүргүүлсэн.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.7.6. Эрдэнэбүрэн-Улиастайн 220 кВ-ын 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих ажлын судалгааг хийх, ажлыг эхлүүлэх;					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ЗГҮАХ – 2.105, ТЭХТБББ 3.2.1.5, ТЭХТББХДХҮХ 3.5.8.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Гадаадын зээл, тусламж, 280,000.0 сая төгрөг				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий				
	Суурь түвшин	-				
	Шалгуур үзүүлэлт	Урьдчилсан судалгааны ажлын явц, %				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Урьдчилсан судалгааны дууссан байна, 100% Жилийн эцэст: Урьдчилсан судалгааны ажлыг ШУТЗ-өөр хэлэлцүүлсэн байна, 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх чиглэл баримтлан ажиллаж байна. Үүний тулд төслийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнд энэхүү шугамын техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа хийлгэхээр хандсан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	30%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		30%				

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.8. Хөрш орнуудтай эрчим хүч импортлох, экспортлох урт хугацааны харилцан ашигтай гэрээ байгуулж, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх.

Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын зорилт 3.2.2.1.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.8.1. Монгол Улс, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эрчим хүчний хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТБББ 3.2.2, ТЭХТББХДХҮХ 3.7.2				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	-				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Р.Батрагчаа				
	Суурь түвшин	ЗГ хоорондын хэлэлцээрийн төсөл бэлэн болсон.				
	Шалгуур үзүүлэлт	ЗГ хооронд гэрээ байгуулах ажлын явц, %				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Гэрээ хэлэлцээрийг ЗГ-ын хурлаар хэлэлцүүлсэн байна, 100% Жилийн эцэст: Гэрээ хэлэлцээр байгуулах чиглэлээр тодорхой ажлууд хийгдсэн байх, 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Монгол Улс, БНХАУ-ын Гадаад хэргийн дэд сайд нарын түвшиний хамтын ажиллагааны механизм болох Стратегийн яриа болон ЗГХК-ын XVI хурлын протоколд “Хоёр улсын Засгийн газар хоорондын Эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах хэлэлцээр байгуулах” хүсэлтээ хятадын талд тавьсан. Эрчим хүчний сайд БНХАУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Цай Вэньруйтэй 2020 оны 08 дугаар сард албан уулзалт хийж, “Хоёр улсын Засгийн газар хоорондын Эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах хэлэлцээр байгуулах” хүсэлтээ Хятадын талд тавьсан. Хятадын тал судалж үзэж, хариу өгөхөөр болсон.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин	
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.8.2. Шивээ-Овоогийн хүрэн нүүрсний ордыг түшиглэн уурхайн өргөтгөл, 5280 МВт-ын чадал бүхий цахилгаан станц, 660 кВ-ын тогтмол гүйдлийн цахилгаан дамжуулах шугам барьж эрчим хүч экспортлох гэрээ байгуулах, төслийг эхлүүлэх.	
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТБББ 3.2.2.1, ТЭХТББХДХҮХ 3.7.4

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал	
	Шаардагдах хөрөнгө		-				
Хариуцах нэгж		Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий					
Суурь түвшин		Техникийн ТЭЗҮ бэлэн болсон.					
Шалгуур үзүүлэлт		ТЭЗҮ-ийг салбарын ШУТЗ-өөр хэлэлцүүлэх явц, %					
Хүрэх түвшин		<p><b>Эхний хагас жилд:</b> Эдийн засгийн хувилбарт тооцоог хүлээн авсан байна, 100%</p> <p><b>Жилийн эцэст:</b> Эдийн засгийн хувилбарт тооцоог хүлээн авч, Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлсэн байна, 100%</p>					
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<p>Шивээ-Овоогийн нүүрсний орд газрыг түшиглэсэн экспортын зориулалттай том чадлын цахилгаан станц, тогтмол гүйдлийн цахилгаан дамжуулах шугам, нүүрсний уурхай, станцын усан хангамжийн "Шивээ-Энержи" цогцолбор төслийн ТЭЗҮ-г БНХАУ-ын ЦДҮС компани боловсруулж, State Gread-ийн дотоод хяналтаар хянагдаж, 2017.12.20-22-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан хоёр талын хамтарсан ажлын хэсгийн анхдугаар хурлаар ТЭЗҮ-ийг хүлээн авсан. Эрчим хүчний сайдын тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг том чадлын цахилгаан станц, тогтмол гүйдлийн цахилгаан дамжуулах шугам, нүүрсний уурхай, усан хангамжийн талаар өөр өөр институтуудын боловсруулсан ТЭЗҮ-үүдийг судлан үзээд ТЭЗҮ тус бүрт шүүмж өгсөн. Монгол-Хятадын Ажлын хэсгийн хамтарсан хуралдаанд ус, нүүрс, цахилгаан станц гэсэн 3 ажлын Дэд хэсгүүдэд хуваагдаж төслийн техникийн мэдээллийг нарийвчлан ярилцаж Монголын талын ажлын хэсгийн дүгнэлтүүдийг тэмдэглэлд тусгуулсан. Хоёр тал энэхүү хамтран хэлэлцсэн асуудлуудаар протокол үйлдсэн бөгөөд Монголын талаас Хятадын талд уг төслийн технологийн үзүүлэлт нь Евро стандартын шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай талаар саналаа албан ёсоор илэрхийлсэн.</p> <p>ТЭЗҮ-ийн эдийн засгийн үр ашгийн хувилбарт тооцоо ирүүлээгүй, хүлээгдэж байна.</p> <p>Хашаат цавын уурхай дээр 3000 МВт-ын экспортын зориулалттай цахилгаан станц барих тусгай зөвшөөрөл авсан "Би Эс Юу" ХХК-д төслийн ажлын хүрээнд дэмжлэг үзүүлэн ажилласан. Тус компани нь төслийн ажлыг 3 үе шаттайгаар нийтдээ 10 жилийн хугацаанд барьж байгуулахаар төлөвлөж байгаагаа мэдэгдсэн. Эрчим хүчний яамнаас БНХАУ-ын холбогдох эрх бүхий байгууллагатай цахилгаан эрчим хүч нийлүүлэх, Монголоос экспортлох талаар гэрээгээ байгуулж, хариу мэдэгдэх чиглэлийг өгч ажилласан.</p>					
	Зарцуулсан хөрөнгө		-				
	Хүрсэн түвшин		70%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		70%					

Гүйцэтгэлийн зорилт 1.9. Олон улсын байгууллага, бүс нутгийн орнуудын эрчим хүчний хамтын ажиллагааны санал санаачилгад идэвхтэй оролцох, хамтран ажиллах.

Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын зорилт 3.2.2.2.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.9.1. Төв Азийн бүсийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, Их түмэн санаачилга, Эрчим хүчний Харти, Нэг зам нэг бүс, Зүүн хойд Азийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээ байгуулах зэрэг олон улсын санаачилга, бүс нутгийн хамтын ажиллагаанд идэвхтэй оролцох.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТБББ 3.2.2.2, ТЭХТБХДХҮХ 3.8.1				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	-				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий				
	Суурь түвшин	Тухай бүр идэвхтэй оролцож байна				
	Шалгуур үзүүлэлт	МУ-ын гадаад бодлого, Эрчим хүчний тухай хууль, хөгжлийн бодлогын зорилтуудтай нийцүүлж идэвхитэй оролцох, %				
Хүрэх түвшин	<p><b>Эхний хагас жилд:</b> Тухай бүр идэвхтэй оролцоог хангаж ажилласан байх, 100%</p> <p><b>Жилийн эцэст:</b> Тухай бүр идэвхтэй оролцоог хангаж ажилласан байх, 100%</p>					
	Хэрэгжилт	<p>Эрчим хүчний Хартийн байгууллагатай байнгын холбоотой ажиллаж байна.</p> <p>Эрчим хүчний хартийн жил бүрийн эрсдэлийн үнэлгээ боловсруулах ажилд Монгол Улсын Эрчим хүчний яамнаас оролцож, асуулгыг</p>				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		бөглөж хүргүүлсэн. Эрчим хүчний дэд сайд М.Баярмагнай 2020 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр болосон Эрчим хүчний Хартийн гишүүн орнуудын сайд нарын түвшний олон улсын 31 дүгээр хуралд оролцож үг хэлсэн. Монгол Улс бүс нутгийн эрчим хүчний интеграцийн бодлогод идэвхтэй байр суурь баримтталж, Азийн хөгжлийн банктай хамтран “Зүүн Хойд Азийн эрчим хүчний хамтын ажиллагааны стратеги” баримт бичиг боловсруулсан. Бүс нутгийн эрчим хүчний худалдаа, хөрөнгө оруулалтын асуудалд Эрчим хүчний Хартийн байгууллагатай хамтран ажиллах боломжийн талаар санал илэрхийлж оролцсон.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.9.2. НҮБ-ын Ази Номхон далайн нийгэм, эдийн засгийн комисс /UNESCAP/-той эрчим хүчний хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТБББ 3.2.2.2, ТЭХТБХДХҮХ 3.8.1				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	-				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Р.Батрагчаа				
	Суурь түвшин	Тухай бүр идэвхтэй оролцож байна.				
	Шалгуур үзүүлэлт	МУ-ын гадаад бодлого, Эрчим хүчний тухай хууль, хөгжлийн бодлогын зорилтуудтай нийцсэн байх, %				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Тухай бүр идэвхтэй оролцоог хангаж ажилласан байх, 100% Жилийн эцэст: Тухай бүр идэвхтэй оролцоог хангаж ажилласан байх, 100				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	НҮБ-ын Ази, Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комисс (АНДЭЗНК)-ын Эрчим хүчний хэлтсээс Эрчим хүчний харилцан холболт асуудлаарх Шинжээчдийн ажлын хэсгийн ээлжит 4 дэх уулзалтад 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр, “Power Interconnection and Cooperation Forum 2020” (Эрчим хүчний харилцан холболт, хамтын ажиллагааны форум 2020) арга хэмжээнд 2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр тус тус зохион байгуулах тухай мэдээллийг хүлээн авч холбогдох төлөөлөлөгчид цахимаар оролцсон. Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн эрчим хүчний харилцан холболт ба хамтын ажиллагааны (NEARPIC) форумын хүрээнд АНДЭЗНК-оос Зүүн Хойд Азийн тогтвортой хөгжлийн төлөөх бүсийн эрчим хүчний сүлжээний холболт букуу Бодлого, стратегийн тайланг оролцогчдод танилцуулсан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.10. Эрчим хүчний чиглэлээр олон улсын санхүүгийн байгууллага, хандивлагч орнуудтай хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг татах.

Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын зорилт 3.2.2.4.

№ 1	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.10.1. Дэлхийн Банктай хамтран Багануур зүүн өмнөд бүс, Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээний алдагдал бууруулах төслийг хэрэгжүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТБББ-3.2.2.4, ТЭХТБХДХҮХ-3.10.1.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Дэлхийн банкны зээл, /Эрчим хүчний төсөл-2/ 42,0 сая ам.долларын зээл, 12,4 сая ам.долларын тусламж				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Төслийн барилга угсралтын ажил эхэлсэн.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажил үргэлжлэн хийгдэх ажлын явц, %				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Хүрэх түвшин	<p><b>Эхний хагас жилд:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг хянаана.</li> <li>2. Гадаадаас төслийн хүрээнд тухай бүр орж ирж буй тоног төхөөрөмжийг гааль, НӨАТ-аас чөлөөлүүлнэ.</li> <li>3. ТХН-ын сар, улирлын гүйцэтгэлийг хянан Сангийн яаманд хүргүүлнэ.</li> </ol> <p>ТХН-үүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбогдох албан бичиг бусад асуудлуудыг зохицуулсан байна, 100%</p> <p><b>Жилийн эцэст:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг хянаана.</li> <li>2. Гадаадаас төслийн хүрээнд тухай бүр орж ирж буй тоног төхөөрөмжийг гааль, НӨАТ-аас чөлөөлүүлнэ.</li> <li>3. ТХН-ын сар, улирлын гүйцэтгэлийг хянан Сангийн яаманд хүргүүлнэ.</li> </ol> <p>ТХН-үүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбогдох албан бичиг бусад асуудлуудыг зохицуулсан байна, 100%</p>				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<p>Төслийн хүрээнд түгээх сүлжээний алдагдлыг бууруулах, ухаалаг тоолуур суурилуулах, ухаалаг тоолуур, борлуулалтын нэгдсэн программ хангамж нэвтрүүлэх ажлууд хийгдэж байна. Борлуулалт, арилжааны программ нэвтрүүлэх ажлын хувьд "ЕСМ" ХХК-тай хийсэн гэрээний дагуу программыг нийлүүлж, хэрэгжүүлж, хүлээн авсан. Орхон, Булган, Өвөрхангай, Хархорин, Архангай салбаруудад мэдээллийн бааз хөрвүүлж сургалт хийгдэх ажлын гүйцэтгэл 85% болж, борлуулалтын үйл ажиллагаа шинэ бүтцээр ажиллах боломжтой болсон. Төслийн БУА-уудаас Говьсүмбэр аймгийн төвийн шугам сүлжээг шинэчлэх ажил 92,7 хувь; Багануур дүүргийн шугам сүлжээг шинэчлэх ажил 89,0 хувь; Өвөршандын 35/10кВ-ын 10МВА дэд станцын БУА 100 хувь; Булган аймгийн төвийн шугам сүлжээний шинэчлэлт 84,4 хувь; Архангай аймгийн төвийн шугам сүлжээний шинэчлэлт 86,4 хувь; Эрдэнэтийн 35/6кВ-ын 2*10МВА дэд станц 100 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна. Булган, Архангай, Говьсүмбэр аймгийн төвүүдийн цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах ажлууд тоолуур суурилуулалтаас бусад ажил хийгдэж дууссан. Ухаалаг тоолуурын тендерийн ажил хоцорч байгаагаас шалтгаалан гэрээг сунгах шаардлага гарсан. Өвөрхангай, Хархорин, Дундговь, Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд сумдын гүйцэтгэгчдийг сонгон шалгаруулж, хэлэлцээр хийгдэж дууссан. Ховд аймгийн Мянгад суманд барих 110/35/6 КВ-ын 2*25МВА "Мянгад" дэд станцын өргөтгөл шинэчлэлт ажил бүрэн дууссан, гүйцэтгэл 100 хувь, 10 МВ-ын нарны станцын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулаад байна.</p> <p>Орхон, Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум, Дундговь, Дорноговь аймгийн төв, Замын-Үүд сум, Хэнтий аймгийн төв, Бор-Өндөр сумын цахилгаан түгээх сүлжээ шинэчлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2020 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр зарлаж, 2020 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр нээсэн.</p> <p>Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хорооны 2020 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хурлын шийдвэрээр G-ICB-A-16-1 "1 фаз ба 3 фазын ухаалаг тоолуур, өгөгдөл цуглуулагч гүйдлийн трансформатор нийлүүлэх" үнэлгээний хорооны шийдвэр гарч 2020 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн в/3632 тоот зөвлөмжийг Дэлхийн банкны "Эрчим хүчний төсөл-2" төслийн нэгжид хүргүүлсэн.</p>				
	Зарцуулсан хөрөнгө	3,0 сая ам.доллар, 8,4 тэрбум төгрөг				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.10.2. Германы Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банктай хамтран Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТБББ-3.2.2.4, ТЭХТББХДХҮХ-3.10.2.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Германы Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны хөнгөлөлттэй зээл, 10.4 сая евро				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий				
	Суурь түвшин	Зээлийн тусгайлсан хэлэлцээр байгуулагдаж УИХ-аар батлагдсан, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан.				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Шалгуур үзүүлэлт	Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах явц, %
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна, 100% Жилийн эцэст: Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан байна, 100%
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Төслийн зөвлөхөөр ХБНГУ-ын Fitchner компани ажиллаж урьдчилсан шатны судалгааг ХБНГУ-ын Сэргээн босголтын зээлийн банкинд хүргүүлсэн. ЭХЯ, СЯ, ЦДҮС ТӨХК болон KfW банкны төслийн үнэлгээний багийн хооронд хэлэлцэн тохиролцсон асуудлуудыг нэгтгэн Харилцан Ойлголцлын Санамж Бичиг (ХОСБ) байгуулсан. Төслийн зөвлөхийн эхний шатны олон улсын нээлттэй тендерийг 2020.03.20-ны өдөр ХБНГУ болон Монгол Улсад нэгэн зэрэг зарласан боловч цар тахлын улмаас тендерийн материалыг хүлээн авах хугацааг тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 3 удаа сунгаж 2020 оны 6 дугаар сард үнэлсэн. Тендерийн үнэлгээний тайланг KfW банкинд хүргүүлж 2020.08.26-ны өдөр “Үл татгалзах мэдэгдэл” хүлээн авсан. Зөвлөхийн хоёр дахь шатны тендерийг 2020.10.31-ний өдөр зарлаж 2020.12.15-ны өдөр тендерийг хүлээн авч KfW банкнаас тендерийг нээж, үнэлгээний матрицийн дагуу техникийн саналын үнэлгээг эхлүүлэх зөвшөөрлийг 2020.12.30-ны өдөр хүлээн авсан ба 2021 онд төлөвлөгөөний дагуу төслийн зөвлөхийн Санхүүгийн саналыг нээж үнэлгээ хийхээр ажиллаж байна.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	90%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		90%

№ 1	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.10.3. Дэлхийн банк, Европын сэргээн босголт хөгжлийн банктай хамтран Улаанбаатарын дулаан хангамжийн үр ашгийг дээшлүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТБББ-3.2.2.4, ТЭХТББХДХҮХ-3.10.3.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны урт хугацаатай хөнгөлөлттэй зээл, 20.0 сая евро				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Зээлийн тусгайлсан хэлэлцээр байгуулагдаж УИХ-аар батлагдсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах явц, %				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна, 100%				
		Жилийн эцэст: Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан байна, 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Монгол Улсын Засгийн газар, Европын сэргээн босголт хөгжлийн банктай байгуулсан зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд “Улаанбаатарын дулаан хангамж” төслийг санхүүжүүлэхээр хамруулж, зээлийн 10 сая.ам долларын тусгайлсан гэрээнд Засгийн газраас Сангийн сайдад гарын үсэг зурах эрх олгосноор гэрээнд 2020.01.10-ний өдөр гарын үсэг зурсан. 2020 онд Төслийн удирдах хороо, төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулагдсан. Төслийн зөвлөхийг сонгон шалгаруулах олон улсын нээлттэй тендерийг ЕСБХБ-тай зөвшилцсөнөөр 2020.05.15-ны өдөр зарлаж, “Майнтех технологи” ХХК шалгарсан. Банкнаас санхүүгийн тайланд 2020.12.21-ний өдөр Үл татгалзах авсан. Оролцогчдод өгөх тендерийн хариу, гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг банканд хянуулахаар илгээсэн, Үл татгалзах авахаар хүлээгдэж байна. Төслийн хүрээнд 2021 онд хэрэгжүүлэх барилга угсралтын ажлын төлөвлөгөөг гаргаж банктай зөвшилцсөн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлаж, ажлыг 2021 оны хоёрдугаар улиралд эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	90%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		90%				



Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

№ 1	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.10.4. Уур амьсгалын хөрөнгө оруулалтын сангийн бага орлоготой орнуудад сэргээгдэх эрчим хүчийг дэлгэрүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд сэргээгдэх эрчим хүчний төслийг хэрэгжүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТБББ-3.2.2.4, ТЭХТББХДХҮХ-3.10.4.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк, 159.8 тэрбум төгрөг				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлдзий Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтэс, И.Лувсанцэрэн				
	Суурь түвшин	Зээлийн тусгайлсан хэлэлцээр байгуулагдаж төслийн нэгж байгуулагдсан, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тендер зарлагдсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах явц, %				
	Хүрэх түвшин	<p><b>Эхний хагас жилд:</b> Тэлмэн 5 МВт СЦС, Улиастай 5 МВт-ын НЦС, Есөнбулагт 10 МВт-ын НЦС, Алтай сумын хосолмол систем, Ховдын 10 МВт-ын НЦС, Мянгад 10 МВт-ын НЦС, Ховд аймгийн хөрсний дулааны насос, Мянгадын дэд станцын шинэчлэлтийн гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтыг эхлүүлсэн байна, 100%</p> <p><b>Жилийн эцэст:</b> Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж БУА эхлүүлсэн байна, 100%</p>				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<p>МУ-ын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд “Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл”-ийн зээл, буцалтгүй тусламжийн гэрээнүүд 2019 оны 02 дугаар сард байгуулагдсан. Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэлгэрүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр нийтдээ 40.5МВт суурилуулсан чадалтай сэргээгдэх эрчим хүчний тархмал эх үүсвэрийг баруун бүсэд 2019-2023 оны 5 жилийн хугацаанд барьж байгуулах юм.</p> <p>Төслийн хэрэгжилтийн явц оны эцсийн байдлаар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Увсын Өмнөговь 10 МВт СЦС: /Байршлын судалгаа/ Төслийн талбай дээр салхины ЭХ-ийг хэмжих хэмжилт болон нүүдлийн шувууны судалгаа хийгдэж байна. Гүйцэтгэгчийг сонгох тендер зарлах бэлтгэл хангагдсан. Тендерийн ҮХ байгуулагдсан, тендерийн материалын төсөл бэлэн болсон. Шувууны судалгааны дүгнэлтийг АХБ зөвшөөрснөөр тендер зарлах нөхцөл бүрдэнэ.</li> <li>Ховдын Мянгад 10 МВт-ын НЦС: Гэрээний хэлцлийн шатанд байна.</li> <li>Говь-Алтай, Есөнбулаг 10 МВт НЦС: Тендер шалгаруулалтын шатанд байна. Тендерийг 2 дахь удаагаа зарласан. Тендерийг 2020.12.11-нд хүлээн авсан. 2021 оны 01 дүгээр улиралд эхлүүлнэ.</li> <li>Говь-Алтай, Алтай суманд 300 кВт-ын НЦС: Тендерийн материалыг шинэчилж, хянуулахаар АХБ-нд хүргүүлсэн.</li> <li>Завхан, Улиастай 5 МВт НЦС: Гэрээний хэлцлийн шатанд байна.</li> <li>Завхан, Тэлмэн 5 МВт СЦС: Нарийвчилсан ТЭЗҮ боловсруулах шатанд байна. Салхины эрчим хүчний хэмжилтийг хийх хэмжилтийн багажны худалдан авалтыг хийсэн, суурилуулалт, хэмжилт хийх ажил цар тахлаас улмаас хойшлоод байна. Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг 2020 оны 11 сард эхлүүлсэн, нүүдлийн шувууны судалгаа хийгдэж байна. ТЭЗҮ-ийг салхины эрчим хүчний хэмжилттэй уялдуулан тодотгоно.</li> <li>Хөвсгөл, Мөрөн 10 МВт-ын НЦС: Нарийвчилсан ТЭЗҮ боловсруулах шатанд байна. ТЭЗҮ-ийг ШУТЗ-ийн 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн. ТЭЗҮ дэмжигдсэн тул тендерийн бичиг баримтыг бүрдүүлж, 2021 оны 1 дүгээр улиралд тендер зарлана.</li> <li>Төслийн бүс нутгийн хүрээнд 5 байрлалд газрын гүний халаалтын систем барих: Ховд аймгийн Жаргалант сумын цэцэрлэгийн барилгын халаалтыг газрын гүний халаалтын системээр шийдвэрлэх төслийн гүйцэтгэгчийг 2020 онд шалгаруулан барилга угсралтын ажил 80 хувьтай байна. Бусад 4 байрлалд судалгаа хийгдэж байна.</li> </ul>				
		Зарцуулсан хөрөнгө	330,0 мян ам.доллар, 929,6 сая төгрөг.			
		Хүрсэн түвшин	50%			
		Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ	50%			

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.11. Эрчим хүчний салбарт хэрэгжих төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний хэрэгжилтийг зохион байгуулах.

Төлөвлөлтийн уялдаа: МУ-ын ЗГ-ын 2016 оны 176 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам, Сангийн сайдын 2015 оны 196 дугаар тушаалаар батлагдсан журам.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.11.1. Эрчим хүчний салбарт гадаадын зээл, тусламж, Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр <b>Эрчим хүчний эх үүсвэр барих төслүүдийн өдөр тутмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.</b>					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	МУЗГҮАМХ-2.101, 2.106, МУЭЗНХҮЧ-6.1, ТЭХТБББ- 4.1.1.2, ТЭХТББХДХҮХ-3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.41				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	ХБНГУ-ын Сэргээн босголтын зээлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээс 20,0 сая евро, Улсын төсвөөс 10,4 тэрбум төгрөг /Дархан/ БНХАУ-ын 1,0 тэрбум ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлээс 48,64 сая ам.доллар, Улсын төсвөөс 2,56 сая ам.доллар /Эрдэнэт/ МУХБ-ны 60,0 сая ам.долларын зээл, Улсын төсвөөс 19,48 сая ам.доллар /Чойбалсан/ ЖАЙКА байгууллагын 4,1 тэрбум иенийн хөнгөлөлттэй зээл /MON-P10/ БНСУ-ын Засгийн газрын 148,9 сая ам.долларын зээл, МУЗГ-ын 1,2 сая ам.доллар. /10 аймгийн төвийн ДС/				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Б.Отгонцэцэг				
	Суурь түвшин	УИХ-аар зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлагдаж, ажлын гүйцэтгэгч шалгарсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	МУ-ын ЗГ-ын 2016 оны 176 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам, Сангийн сайдын 2015 оны 196 дугаар тушаалаар батлагдсан журам болон бусад холбогдох дүрэм, журмын хэрэгжилтийн явц, %				
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг хянана.</li> <li>2. Гадаадаас төслийн хүрээнд тухай бүр орж ирж буй тоног төхөөрөмжийг гааль, НӨАТ-аас чөлөөлүүлнэ.</li> <li>3. ТХН-ын сар, улирлын гүйцэтгэлийг хянан Сангийн яаманд хүргүүлнэ.</li> <li>4. ТХН-үүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбогдох албан бичиг бусад асуудлуудыг зохицуулна. 100%</li> </ol> <b>Жилийн эцэст:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг хянана.</li> <li>2. Гадаадаас төслийн хүрээнд тухай бүр орж ирж буй тоног төхөөрөмжийг гааль, НӨАТ-аас чөлөөлүүлнэ.</li> <li>3. ТХН-ын сар, улирлын гүйцэтгэлийг хянан Сангийн яаманд хүргүүлнэ.</li> <li>4. ТХН-үүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбогдох албан бичиг бусад асуудлуудыг зохицуулна. 100%</li> </ol>				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Төслүүдийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг хянах, гадаадаас орж ирж буй тоног төхөөрөмжийг гааль, НӨАТ-аас чөлөөлүүлэх, ТХН-ын сар, улирлын гүйцэтгэлийг хянан Сангийн яаманд хүргүүлэх, ТХН-үүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбогдох албан бичиг бусад асуудлуудыг зохицуулах ажлуудыг тухай бүр гүйцэтгэсэн. Дээрх төслүүдээс ХБНГУ-ын Сэргээн босголтын зээлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээс 20,0 сая евро, Улсын төсвөөс 10,4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилттэй /Дархан/ төсөл 100 хувь хэрэгжиж дууссан. 4 төсөл нь график төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилттэй байна.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.11.2. Эрчим хүчний салбарт гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр <b>Дамжуулах, түгээх шугам сүлжээг шинэчлэн сайжруулах чиглэлээр хэрэгжиж буй төслүүдийн өдөр тутмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.</b>					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	МУЗГҮАМХ-2.105, 2.108, МУЭЗНХҮЧ-6.5, ТЭХТБББ- 4.1.1.5, ТЭХТББХДХҮХ-3.5.1, 3.6.1, 3.10.1-3.10.4,				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	ХБНГУ-ын Сэргээн босголтын зээлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээс 20,45 сая евро, /ЦДҮС/				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		БНХАУ-ын 1,0 тэрбум ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлээс 112,9 сая ам.доллар, Улсын төсвөөс 5,94 сая ам.доллар /УБ-МГ/ Дэлхийн банкны 42,0 сая ам.долларын зээл, 12,4 сая ам.долларын тусламж /Эрчим хүчний төсөл-2/
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Б.Отгонцэцэг
	Суурь түвшин	УИХ-аар зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлагдаж, ажлын гүйцэтгэгч шалгарсан байна.
	Шалгуур үзүүлэлт	МУ-ын ЗГ-ын 2016 оны 176 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам, Сангийн сайдын 2015 оны 196 дугаар тушаалаар батлагдсан журам болон бусад холбогдох дүрэм, журмынхэрэгжилтийн явц, %
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> 1. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг хянана. 2. Гадаадаас төслийн хүрээнд тухай бүр орж ирж буй тоног төхөөрөмжийг гааль, НӨАТ-аас чөлөөлүүлнэ. 3. ТХН-ын сар, улирлын гүйцэтгэлийг хянан Сангийн яаманд хүргүүлнэ. 4. ТХН-үүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбогдох албан бичиг бусад асуудлуудыг зохицуулна. 100% <b>Жилийн эцэст:</b> 1. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг хянана. 2. Гадаадаас төслийн хүрээнд тухай бүр орж ирж буй тоног төхөөрөмжийг гааль, НӨАТ-аас чөлөөлүүлнэ. 3. ТХН-ын сар, улирлын гүйцэтгэлийг хянан Сангийн яаманд хүргүүлнэ. 4. ТХН-үүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбогдох албан бичиг бусад асуудлуудыг зохицуулна. 100%
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Төслүүдийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг хянах, гадаадаас орж ирж буй тоног төхөөрөмжийг гааль, НӨАТ-аас чөлөөлүүлэх, ТХН-ын сар, улирлын гүйцэтгэлийг хянан Сангийн яаманд хүргүүлэх, ТХН-үүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбогдох албан бичиг бусад асуудлуудыг зохицуулах ажлуудыг тухай бүр гүйцэтгэсэн. Дээрх төслүүдээс "БНХАУ-ын 1,0 тэрбум ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлээс 112,9 сая ам.доллар, Улсын төсвөөс 5,94 сая ам.доллар /УБ-МГ/" төсөл 100 хувь хэрэгжиж дууссан. 2 төсөл нь график төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилттэй байна.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.11.3. Эрчим хүчний салбарт гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр Сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр хэрэгжиж буй төслүүдийн өдөр тутмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	МУЗГҮАМХ-2.104, МУЭЗНХҮЧ-6.4, ТЭХТБББ- 4.1.1.4, ТЭХТББХДХҮХ-3.23.3				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	БНХАУ-ын 1,0 тэрбум ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлээс 274,5 сая ам.доллар, Улсын төсвөөс 14,45 сая ам.доллар /Эрдэнэбүрэн/ Азийн хөгжлийн банкны 40,0 сая ам.долларын зээл, Уур амьсгалын ногоон сангийн 20,4 сая ам.долларын тусламж /Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл/				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Б.Отгонцэцэг				
	Суурь түвшин	УИХ-аар зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлагдаж, ажлын гүйцэтгэгч шалгарсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	МУ-ын ЗГ-ын 2016 оны 176 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам, Сангийн сайдын 2015 оны 196 дугаар тушаалаар батлагдсан журам болон бусад холбогдох дүрэм, журмын хэрэгжилтийн явц. %				
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> 1. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг хянана. 2. Гадаадаас төслийн хүрээнд тухай бүр орж ирж буй тоног төхөөрөмжийг гааль, НӨАТ-аас чөлөөлүүлнэ. 3. ТХН-ын сар, улирлын гүйцэтгэлийг хянан Сангийн яаманд хүргүүлнэ. 4. ТХН-үүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбогдох албан бичиг бусад асуудлуудыг зохицуулна. 100% <b>Жилийн эцэст:</b> 1. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг хянана. 2. Гадаадаас төслийн хүрээнд тухай бүр орж ирж буй тоног төхөөрөмжийг гааль, НӨАТ-аас чөлөөлүүлнэ.				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		3. ТХН-ын сар, улирлын гүйцэтгэлийг хянан Сангийн яаманд хүргүүлнэ. 4. ТХН-үүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбогдох албан бичиг бусад асуудлуудыг зохицуулна. 100%
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Төслүүдийн зээлийн тусгайлсан гэрээ байгуулах, зөвлөх болон гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлууд хийгдэж байна. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан тухай бүрд барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг хянах, гадаадаас орж ирж буй тоног төхөөрөмжийг гааль, НӨАТ-аас чөлөөлүүлэх, ТХН-ын сар, улирлын гүйцэтгэлийг хянан Сангийн яаманд хүргүүлэх, ТХН-үүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбогдох албан бичиг бусад асуудлуудыг зохицуулах ажлуудыг гүйцэтгэж байна.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.12. Салбарын үнэ тарифын бодлогыг хэрэгжүүлэх.

Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын зорилт 3.2.4.1.

№1	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.12.1. Цахилгаан, дулааны болон эрчим хүчний нүүрсний үнэ тарифын тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсронгуй болгох чиглэлд хяналт тавьж, зөвлөмж чиглэл гаргах, Эрчим хүчний зохицуулах хороотой хамтран ажиллах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТББХДХҮХ 3.14.1				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	-				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Б.Отгонцэцэг				
	Суурь түвшин	ЭХЗХ-ны 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн тогтоол				
	Шалгуур үзүүлэлт	Эрчим хүчний салбарын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, Төвийн бүсийн нэг худалдан авагчийн загварын орлогын нэгдсэн дансны орлого зарлагын явц, %				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Одоо мөрдөж буй аргачлал журам баримт бичгүүд үнэ тарифын тогтолцоотой нийцэж буй эсэх, олон улсын байгууллага, экспертүүдээс өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилт, түүний хэрэгжих боломжийн талаар судалгаа гаргасан байна, 100% Жилийн эцэст: Цахилгаан, дулааны эрчим хүч хэрэглэгчдийн тарифыг зах зээлийн зарчимд нийцүүлж үйлдвэрлэлийн хувьсах зардалтай уялдуулан тооцох, үр ашгийн бодит хэмнэлтээс гарах үр дүнг хэрэглэгчийн тарифт тусгах аргачлалыг судалж санал зөвлөмж гаргах, Нүүрсний үнийн тооцоог өөрчлөх санал ирүүлсэн уурхайнуудын нүүрсний үнийг хянасан байна.				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үнэ тарифын тогтолцоог сайжруулах, олон улсын байгууллага, экспертүүдийн өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх бодлогын хүрээнд “Цахилгаан, дулааны үнэ тариф тогтоох аргачлал”-д ТЗЭ-чдийн төлбөрт үйлчилгээний орлого, үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох, цахилгаан, дулааны тогтмол зардлыг хуваарилах, диспетчерийн үйлчилгээний хөлс тооцох, хэрэглэгчийн тарифыг улирлыг ялгавартай тогтоох зэрэг асуудлуудыг нэмж тусгах, өөрчлөлт оруулах талаар судалгаа тооцоо хийж, өөрчлөлтийн төслийг бэлтгэсэн. Мөн “Үйлдвэрлэх ТЗЭ-ийн үнэ тариф тооцох аргачлал”-д цахилгааны чадлын тарифыг энергийн байдлаар илэрхийлж, үйлдвэрлэх ТЗЭ-ийн өөрийн үйл ажиллагаанаас хамаарч үйлдвэрлэл буурсан тохиолдолд цахилгааны чадлын төлбөр буурах тогтолцоонд шилжүүлэх өөрчлөлт, дулааны эрчим хүчний үнэ тариф зөвхөн энергээр тогтоогддог байсныг өөрчилж, дулааны чадлын тариф тогтоох зэрэг талаар өөрчлөлтийн санал боловсруулаад байна. Ковид-19 цар тахалтай холбоотой хэрэглэгчийн үнэ тарифт өөрчлөлт оруулах арга хэмжээ хойшилсон. Мөн үүнээс шалтгаалж эрчим хүчний салбарт бий болсон санхүүгийн хүндрэлийг давах үүднээс эрчим хүчний компаниудын эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан тэнцэл, үйл ажиллагааны тайлан, НХАЗ-ын үр дүнд дүн шинжилгээ хийж ЭХ-ний сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулсны үндсэн дээр нийт 12 томоохон ТЗЭ компаниудын тарифт зохицуулалт хийн, НХАЗ дээр бий болсон алдагдлыг арилгах арга хэмжээ авсан. Мөн эрчим хүчний зориулалтаар нийлүүлэх нүүрсний үнийг хянуулахаар 4 уурхайгаас санал ирснийг хуулийн дагуу хянаж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулаад байна.				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

**Гүйцэтгэлийн зорилт №1.13.** Эрчим хүчний салбарыг зохицуулалттай, өрсөлдөөнт зах зээлийн зарчмаар хөгжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх.

**Төлөвлөлтийн уялдаа:** Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын зорилт 3.2.4.3.

№1	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.13.1. Төвийн бүсийн цахилгааны Нэг худалдан авагчтай зах зээлийн загвараас Үйлдвэрлэгч, хангагчийн хоорондын өрсөлдөөнт зах зээлийн загварт шилжих урьтал нөхцөлийг бүрдүүлэх, эрх зүйн орчныг сайжруулах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТББХДХҮХ 3.16.1				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	-				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Б.Отгонцэцэг				
	Суурь түвшин	Цахилгааны өрсөлдөөнт зах зээлийн дүрэм. Төвийн бүсийн нэг худалдан авагчийн загварын орлогын нэгдсэн дансны 2019 оны баланс.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Үйлдвэрлэх ТЗЭ-чид болон импортын цахилгааны нийлүүлэлтэд өрсөлдөөн үүсч, цахилгааны хэрэглээг хямд эх үүсвэрээр хангах боломж бүрдэх явц, %				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Төвийн бүсийн нэг худалдан авагчийн загварын орлогын нэгдсэн дансны 2019 оны балансад дүн шинжилгээ хийж, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал зөвлөмж гаргасан байна. 100% Жилийн эцэст: Үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид болон импортын цахилгааны нийлүүлэлт, Цахилгааны өрсөлдөөнт зах зээлийн дүрэм хэрэгжилтэд хяналт тавих, сайжруулах талаар санал боловсруулсан байна. 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Нэг худалдан авагчтай загварын 2019 оны үйл ажиллагаа, өр авлага, орлого төвлөрүүлэлтийн талаар дүн шинжилгээ хийж, эх үүсвэртэй болон эх үүсвэргүй өр төлбөрийн судалгаа, НХАЗ-ын 2020 оны эхний хагас жилийн ашиг алдагдалд сар бүр дүн шинжилгээ хийж, цахилгааны эх үүсвэрүүдийн горим ажиллагаанд хямд өртөг бүхий станцуудыг түлхүү ачааллах, импортын цахилгааныг бууруулах талаар холбогдох зөвлөмж чиглэлийг өгч, хяналт тавьж ажилласан. Уламжлалт болон СЭХ-ний үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид, мөн импортын цахилгааны нийлүүлэлтийн биелэлтэд хяналт тавьж, импорт, НСЦС зэрэг өндөр өртөгтэй цахилгааны эх үүсвэрүүдийн нийлүүлэх эрчим хүчийг бууруулах замаар цар тахалтай холбоотой үүссэн хүндрэлийг арилгаж, НХАЗ-ын алдагдлыг бууруулах арга хэмжээг авсан. Нэг худалдан авагчийн загварын 2020 оны 3-р улирлын өр авлага, орлого төвлөрүүлэлтэд дүн шинжилгээ хийсэн.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

**Гүйцэтгэлийн зорилт №1.14.** Хийн түлшний хангамжийн сүлжээ байгуулах, ашиглах талаар бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, арга зүйн зөвлөгөө, удирдамжаар хангаж ажиллах.

**Төлөвлөлтийн уялдаа:** Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.110 дахь арга хэмжээ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.14.1. "Метан хийн хангамжийн сүлжээг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө"-г Азийн хөгжлийн банктай хамтран боловсруулах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	МУЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр-2.110, ТЭХТББХДХҮХ-3.1.5, ЗГ-ын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 10 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Азийн хөгжлийн банк				
	Хариуцах нэгж	Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг, Түлш хангамжийн хэлтэс Д.Даваасүрэн				
	Суурь түвшин	Санамж бичиг байгуулах				
	Шалгуур үзүүлэлт	Мастер төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах ажлын явц.				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Гүйцэтгэл 100%. Жилийн эцэст:-
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	АХБ-наас зөвлөх сонгон шалгаруулах тендерийг зохион байгуулж зөвлөхөөр АНУ-ын HJI Group Corporation шалгарч 2020 оны 07 дугаар сараас төслийн ажлыг эхлүүлсэн. Зөвлөх компани Монгол Улсын нүүрсний давхаргын метан хийн нөөцийн үнэлгээ хийх ажлыг гүйцэтгэн урьдчилсан тайланг боловсруулан ирүүлж, хууль эрх зүйн орчинд үнэлгээ хийх ажлыг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ЭХЯ-ны зүгээс төслийн ажилд шаардлагатай мэдээллээр ханган ажиллаж байна.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.14.2. Метан хийн хангамжийн норм, дүрэм, стандарт боловсруулах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТББББ-3.2.1.1, ТЭХТББХДХҮХ-3.1.5, МУЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр-2.110, ЗГ-ын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 10 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	-				
	Хариуцах нэгж	Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг, Түлш хангамжийн хэлтэс, Д.Даваасүрэн				
	Суурь түвшин	Норм, дүрмийн төслийн орчуулга хийгдсэн.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Батлагдах стандарт, дүрмийн тоо.				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Норм, дүрмийн төслийг эцсийн байдлаар боловсруулж, салбарын ШУТЗ-өөр хэлэлцүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Стандарт-1, дүрэм-4 батлагдсан байна.				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 23 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгээс Метан хийг сүлжээнд нийлүүлэхэд бэлтгэх болон газар доорх хий хадгалах байгууламжийн технологийн төлөвлөлтийн нормчлол, Метан хий хадгалах байгууламж – Барилгын норм ба дүрэм, Метан хий дамжуулах сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм, Орон сууцанд метан хийгээр ажилладаг тоног төхөөрөмжийг байршуулах ажлын зураг хийх заавар, Амины орон сууц болон зуслангийн байшинд метан хийн төхөөрөмж суурилуулах, инженерийн шугам хоолойн зураг хийх, угсралтын ажил гүйцэтгэх заавар гэсэн норм, дүрмүүдийн төсөл ЭХЭЗХ-гийн Эрдмийн зөвлөлийн хурлаар орж, хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу норм дүрмүүдийн орчуулгыг дахин хянаж редакци хийх ажлыг зохион байгуулж байна. Мөн норм, дүрмийн орчуулгад редакци хийгдсэний дараа холбогдох байгууллагуудаас санал авахаар ажиллаж байна.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	70%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		70%				

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.15. Хот, суурин газрын агаар, ус, хөрсний бохирдлыг бууруулж, хог хаягдлын зохистой менежментийг хэрэгжүүлэх.

Төлөвлөлтийн уялдаа: Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.6 дахь арга хэмжээ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.15.1. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын айл өрх, бага оврын уурын болон усан халаалтын зуухыг сайжруулсан шахмал түлшээр хангахад бодлогын удирдамж, зохицуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ЗГҮАХ-4.1.6, МУТХҮБ-2.3.3				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Азийн хөгжлийн банк				
	Хариуцах нэгж	Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг, Түлш хангамжийн хэлтэс, Д.Даваасүрэн				
	Суурь түвшин	Нийслэлийн зүүн бүсэд баригдах сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийн ТЭЗҮ батлагдсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: БУА-ын гүйцэтгэл 10% Жилийн эцэст: БУА-ын гүйцэтгэл 100%				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Засгийн газрын 2020 оны 35 дугаар тогтоолоор сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор нийслэлийн зүүн бүсэд шинэ үйлдвэр байгуулахаар шийдвэрлэсний дагуу үйлдвэрийн барилга угсралтын ажлыг 2020 оны 05 дугаар сард эхлүүлж, ЭХЯ-наас томилогдсон Ажлын хэсэг үйлдвэрийн барилга угсралтын ажилд хяналт тавих, хүндрэлтэй асуудлыг шийдвэрлэх, удаашралтай байгаа ажлыг эрчимжүүлэх зэрэг ажлыг зохион байгуулж, үйлдвэрийг 2020 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр ашиглалтад оруулсан. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн туршилт тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлыг хийж үйлдвэрлэлийг явуулж байна.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.16.** Эрчим хүчний салбарт инноваци, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, үр ашгийг дээшлүүлэх, хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх.

**Төлөвлөлтийн уялдаа:** Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын зорилт 3.2.5.2.

№ 1	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	1.16.1. Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль, хэмнэлтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх, дагалдах журам, норм, нормативын баримт бичгүүдийг боловсруулан гаргаж, үндэсний хэмжээнд хэрэгжилтийг хангах цогц арга хэмжээг авах, Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд бодлогын удирдамж, зөвлөмжөөр хангах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТБББ-3.2.5.4, ЭХТББХДХҮХ-3.20.1				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий				
	Суурь түвшин	Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийг 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр батлагдсан. Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 274 дүгээр тогтоолоор “Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр батлагдсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	“Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд бодлогын удирдамж, зөвлөмжөөр хангах, “Эрчим хүчний хэрэглээний ангилал, зэрэглэл тогтоох, шошгожуулах, хяналт тавих журам”- батлагдсан байх, батлуулах ажлыг эхлүүлэх, Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуульд заасан “Урамшууллын журам”-ыг боловсруулах, Инновацийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулах ажлыг эхлүүлсэн байна. Урьдчилсан байдлаар инновацийн дэд хөтөлбөрийг бэлтгэх ажлын явц, %				
Хүрэх түвшин	<p><b>Эхний хагас жил:</b> “Эрчим хүчний хэрэглээний ангилал, зэрэглэл тогтоох, шошгожуулах, хяналт тавих журам”-ыг боловсруулсан байна. Инновацийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулахад шаардагдах судалгааны ажлыг эхлүүлж бэлтгэл ажлыг хангасан байна. Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд бодлогын удирдамж, зөвлөмжөөр хангаж ажиллана. Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуульд заасан “Урамшууллын журам”-ыг боловсруулах ажлын хэсэг томилон ажиллуулж бэлтгэл ажил хангасан байна. 100%</p> <p><b>Жилийн эцэст:</b> “Эрчим хүчний хэрэглээний ангилал, зэрэглэл тогтоох, шошгожуулах, хяналт тавих журам”-ыг эцэслэн боловсруулж яамдаас санал авч нэгтгэн батлуулахаар санал хүргүүлсэн байна. Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд бодлогын удирдамж, зөвлөмжөөр хангаж ажиллана. Инновацийн дэд хөтөлбөрийг урьдчилсан байдлаар боловсруулсан байна. Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуульд заасан “Урамшууллын журам”-ыг боловсруулж эхэлсэн байна. 100%</p>					
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуульд заасан “Эрчим хүчний хэрэглээний ангилал, зэрэглэл тогтоох, шошгожуулах, хяналт тавих журам”-ын төсөлд яамдаас санал авч ЗГХЭГ-т хүргүүлэх шатанд байна. “Урамшууллын журам” боловсруулах ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж, журмын төслийг боловсруулсан. Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд бодлогын удирдамж, зөвлөмжөөр ханган ажилласан. Засгийн газрын 2020 оны 144 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Эрчим хүчний сайдын 2020.05.13-ны өдрийн 111 дүгээр тушаалаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлуулж ажилласан.				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		ЭХЯ-аас Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч нар болон аймаг нийслэлийн Засаг дарга нарт Эрчим хүчний сайдын 2020.05.19-ний өдрийн "Тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай" а/1689 тоот албан бичгийг хүргүүлсэн. Төсөвт байгууллагуудыг тоолууржуулах ажлыг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хүрээнд ерөнхий гэрээний зарчмаар зохион байгуулахыг Сангийн яамнаас зөвлөмж болгосны дагуу Худалдан Авах Ажиллагааны газрын даргын 2020 оны А/176 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулж "Дулааны тоолуур худалдан авах, суурилуулах ерөнхий гэрээ байгуулах" төсөл арга хэмжээний нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлаж, шалгарсан 5 аж ахуйн нэгж байгууллагатай 20 ерөнхий гэрээг ТХААГ-аас байгуулсан бөгөөд тоолуурын мэдээллийг ТХААГ-ны цахим дэлгүүрт байршуулж, 2 дах шатны сонгон шалгаруулалт буюу захиалагч захиалга өгснөөр худалдан авалтыг хийх, суурилуулах боломжийг бүрдүүлээд байна. Эрчим хүчний салбарын Инновацийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулж, батлуулсан.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1-ийн үр дүн: Эрчим хүчний салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх, чадавхийг сайжруулах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Эрчим хүчний салбарын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах ажлын явц	Хувь	-	10	10	70	100
2	ТЭЗҮ-д заагдсан ажиллах боловсон хүчнийг сургах явц	Хувь	-	50	50	100	100
3	Мэргэжил дээшлүүлсэн багш нарын тоо	Тоо	5	5	100	15	100

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2-ын үр дүн: Эрчим хүчний чиглэлээр олон улсын санхүүгийн байгууллага, хандивлагч орнуудтай хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг татах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Дэлхийн банктай хамтран эрчим хүчний хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын явц	Хувь	50	100	70	100	90

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3-ын үр дүн: Эрчим хүчний нормативын баримт бичгийн тогтолцоог бий болгох, нормативын баримт бичгийг олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсронгуй болгох, хөгжүүлэх орчныг бүрдүүлэх.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Эрчим хүчний нормативын баримт бичгийн тогтолцоог төгөлдөржүүлж, олон улсын стандартыг нутагшуулах, эрх зүйн орчныг сайжруулах стандарт, норм дүрэм боловсруулах тоо	Тоо	44	11	100	23	25



Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4-ийн үр дүн: Эрчим хүчний дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах эх үүсвэрийн чадлын нөөцийг бий болгох.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Улаанбаатар хотын дулааны 4 дүгээр цахилгаан станцын турбингенератор (№1-4)-ийг шинэчлэх БУА-ын явц	Хувь	10	30	100	80	100
2	Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлыг 35 МВт аар өргөтгөх БУА-ын явц	Хувь	50	70	75	100	90
3	Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлыг 50 МВт аар өргөтгөх БУА-ын явц	Хувь	10	10	70	30	100
4	Улаанбаатар хотын дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын өндөр даралтын хэсгийн суурилагдсан хүчин чадлыг 75 МВт-аар нэмэгдүүлэх төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх явц	Хувь	-	30	100	100	100
5	Улаанбаатар хотын Амгалангийн дулааны станцыг 50 МВт-ын дулаан, цахилгаан хослон үйлдвэрлэх станц болгон өргөтгөх төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх явц	Хувь	-	30	10	100	50
6	Улаанбаатар хотын дулааны 3 дугаар цахилгаан станцад 250 МВт-ын өргөтгөл, шинэчлэл хийх төслийн хөрөнгө оруулалтын шийдвэрлэлтийн явц	Хувь	-	100	70	100	100
7	Улаанбаатар хотын дулааны 2 дугаар цахилгаан станцын хүчин чадлыг 300 МВт (1 агрегат нь тохируулгын горимд ажиллах хийн генератор бүхий)- аар өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх явц	Хувь	-	100	100	100	70
8	Тавантолгойн нүүрсний ордыг түшиглэн Оюутолгойн эрчим хүчийг дотоодоос хангах дулааны цахилгаан станц төслийн талаар ЗГ-аас гаргасан шийдвэрийн явц	Хувь	-	30	70	100	100
9	Төвийн бүсийн эрчим хүчний хэрэглээний өсөлтийг хангах зорилгоор Багануурын 400 МВт, Бөөрөлжүүтийн 300 МВт-ын хүчин чадал бүхий дулааны цахилгаан станцуудын төслийг нэгдсэн системийн тогтвортой, найдвартай ажиллагааг хангах техник, технологийн шийдлийг гарган эхлүүлэх төслийн холбогдох асуудлыг шийдвэрлэх явц	Хувь	20	50	40	100	50
10	Баруун бүсэд 100 МВт-аас доошгүй хүчин чадалтай эх үүсвэр барих ажлыг эхлүүлэх төслийн ажлын явц	Хувь	10	100	100	100	100

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5-ын үр дүн: Эрчим хүчний нэгдсэн системийн цахилгааны ачааллын хэлбэлзлийг тохируулж, хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах тохируулгын эх үүсвэрийг бий болгох.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Эгийн голын 315 МВт-ын хүчин чадал бүхий усан цахилгаан станцын ажлыг эхлүүлэх төслийн санхүүжилт, байгаль орчны олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийн судалгааны явц	Хувь	10	100	10	100	30
2	Эрдэнэбүрэнгийн 90 МВт-ын хүчин чадал бүхий усан цахилгаан станц барих төслийн холбогдох ажлын явц	Хувь	30	100	70	100	90
3	Тохируулгын горимд ажиллах том чадлын цэнэг хураагуур, усан цэнэгт цахилгаан станц барих боломжийг судалж, техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажлын явц	Хувь	10	100	100	100	70

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

4	Улаанбаатар хот орчимд 100 МВт хүчин чадалтай усан цэнэгт станц цахилгаан станцын барих судалгааны ажлын явц	Хувь	-	50	100	100	100
---	--	------	---	----	-----	-----	-----

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6-ын үр дүн: Хот, суурин газрын дулаан хангамжийн чанар, хүртээмжийг сайжруулах, дулаан хангамжийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Сүхбаатар, Төв аймгуудын төв болон томоохон суурин газруудад дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ барих, түлшний хангамжийг шийдвэрлэх төслийн БУА-ын явц	Хувь	-	100	70	10	50
2	Улаанбаатар хотын гэр хорооллын барилгажилттай уялдуулан алслагдсан дүүргүүдэд хэсэгчилсэн дулаан хангамжийн систем байгуулах төслийг үе шаттайгаар эхлүүлэх ажлын явц	Хувь	100	100	100	100	100
3	Хот, суурин газрын дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэл хийх ажлын явц	Хувь	100	50	100	100	100

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7-ын үр дүн: Бүс нутгийн эрчим хүчний системийг дамжуулах чадал өндөр цахилгаан дамжуулах шугамаар холбож, эрчим хүчний нэгдсэн систем байгуулах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Чойр-Сайншандын 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих ажлыг эхлүүлэх төслийн ТЭЗҮ, байгаль орчин, нийгмийн үнэлгээний ажлын явц	Хувь	10	50	100	100	100
2	Багануур дэд станцыг Улаанбаатар дэд станцтай холбох 220 кВ-ын 2 хэлхээт 118 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих, дэд станцуудыг өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэхээр холбогдох газар хандсан байна	Хувь	-	100	70	100	100
3	Тайширын УЦС-аас Есөнбулаг сум хүртэл 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төслийн БУА-ын явц	Хувь	-	100	30	30	50
4	Багануур-Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 518 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих, 220 кВ-ын дэд станцыг өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх ажлын явц	Хувь	-	10	70	30	100
5	Багануур дэд станцаас Чойр хүртэл 220 кВ-ын 2 хэлхээт 178 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих, Багануур дэд станцыг өргөтгөх төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх явц	Хувь	-	100	70	30	100
6	Эрдэнэбүрэн-Улиастайн 220 кВ-ын 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих ажлын судалгааг хийх, ажлыг эхлүүлэх төслийн судлагааны ажлын явц	Хувь	-	100	30	100	30

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

**Гүйцэтгэлийн зорилт №1.8-ын үр дүн:** Хөрш орнуудтай эрчим хүч импортлох, экспортлох урт хугацааны харилцан ашигтай гэрээ байгуулж, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Монгол Улс, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эрчим хүчний хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах ажлын явц	Хувь	30	100	70	100	100
2	Шивээ-Овоогийн хүрэн нүүрсний ордыг түшиглэн уурхайн өргөтгөл, 5280 МВт-ын чадал бүхий цахилгаан станц, 660 кВ-ын тогтмол гүйдлийн цахилгаан дамжуулах шугам барьж эрчим хүч экспортлох гэрээ байгуулах, төслийг эхлүүлэх явц	Хувь	30	100	10	100	70

**Гүйцэтгэлийн зорилт 1.9-ийн үр дүн:** Олон улсын байгууллага, бүс нутгийн орнуудын эрчим хүчний хамтын ажиллагааны санал санаачилгад идэвхтэй оролцох, хамтран ажиллах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Төв Азийн бүсийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, Их түмэн санаачилга, Эрчим хүчний Харти, Нэг зам нэг бүс, Зүүн хойд Азийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээ байгуулах зэрэг олон улсын санаачилга, бүс нутгийн хамтын ажиллагаанд идэвхтэй оролцох	Хувь	-	100	100	100	100
2	НҮБ-ын Ази Номхон далайн нийгэм, эдийн засгийн комисс /UNESCAP/-той эрчим хүчний хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх	Хувь	-	100	100	100	100

**Гүйцэтгэлийн зорилт №1.10-ын үр дүн:** Эрчим хүчний чиглэлээр олон улсын санхүүгийн байгууллага, хандивлагч орнуудтай хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг татах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Дэлхийн Банктай хамтран Багануур зүүн өмнөд бүс, Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээний алдагдал бууруулах төслийн үргэлжлэн хийгдэх ажлын явц	Хувь	30	100	100	100	100
2	Германы Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банктай хамтран Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх төслийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах явц	Хувь	30	100	70	100	90
3	Дэлхийн банк, Европын сэргээн босголт хөгжлийн банктай хамтран Улаанбаатарын дулаан хангамжийн үр ашгийг дээшлүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх төслийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах явц	Хувь	30	100	70	100	90
4	Уур амьсгалын хөрөнгө оруулалтын сангийн бага орлоготой орнуудад сэргээгдэх эрчим хүчийг дэлгэрүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд сэргээгдэх эрчим хүчний төслийг хэрэгжүүлэх төслийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах явц	Хувь	10	100	100	100	50

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.11-ийн үр дүн: Эрчим хүчний салбарт хэрэгжих төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний хэрэгжилтийг зохион байгуулах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	МУ-ын ЗГ-ын 2016 оны 176 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам, Сангийн сайдын 2015 оны 196 дугаар тушаалаар батлагдсан журам болон бусад холбогдох дүрэм, журмын хэрэгжилтийн явц	Хувь	100	100	100	100	100
2	МУ-ын ЗГ-ын 2016 оны 176 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам, Сангийн сайдын 2015 оны 196 дугаар тушаалаар батлагдсан журам болон бусад холбогдох дүрэм, журмын хэрэгжилтийн явц	Хувь	100	100	100	100	100
3	МУ-ын ЗГ-ын 2016 оны 176 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам, Сангийн сайдын 2015 оны 196 дугаар тушаалаар батлагдсан журам болон бусад холбогдох дүрэм, журмын хэрэгжилтийн явц	Хувь	100	100	100	100	100

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.12-ын үр дүн: Салбарын үнэ тарифын бодлогыг хэрэгжүүлэх

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Эрчим хүчний салбарын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, Төвийн бүсийн нэг худалдан авагчийн загварын орлогын нэгдсэн дансны орлого зарлагын явц	Хувь	100	100	100	100	100

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.13-ын үр дүн: Эрчим хүчний салбарыг зохицуулалттай, өрсөлдөөнт зах зээлийн зарчмаар хөгжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Үйлдвэрлэх ТЗЭ-чид болон импортын цахилгааны нийлүүлэлтэд өрсөлдөөн үүсч, цахилгааны хэрэглээг хямд эх үүсвэрээр хангах боломж бүрдэх явц, %	Хувь	100	100	100	100	100

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.14-ийн үр дүн: Хийн түлшний хангамжийн сүлжээ байгуулах, ашиглах талаар бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, арга зүйн зөвлөгөө, удирдамжаар хангаж ажиллах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1.	"Метан хийн хангамжийн сүлжээг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө"-г Азийн хөгжлийн банктай хамтран боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах ажлын явц.	Хувь	0	100	90	-	100
2.	Метан хийн хангамжийн Стандарт-1, дүрэм-4 батлагдсан байна.	Тоо	0	100	70	5	70

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

**Гүйцэтгэлийн зорилт №1.15-ын үр дүн:** Хийн түлшний хангамжийн сүлжээ байгуулах, ашиглах талаар бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, арга зүйн зөвлөгөө, удирдамжаар хангаж ажиллах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Гүй.	Төл.	Гүй.	Төл.
1.	Шахмал түлшний үйлдвэрийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	Хувь	0	10	30	100	100

**Гүйцэтгэлийн зорилт №1.16-ын үр дүн:** Эрчим хүчний салбарт инноваци, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, үр ашгийг дээшлүүлэх, хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Гүй.	Төл.	Гүй.	Төл.
1.	Урьдчилсан байдлаар инновацийн дэд хөтөлбөрийг бэлтгэх ажлын явц	Хувь	0	100	100	100	100

Мэдээллийн эх сурвалж: ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ



**ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ  
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН**

**ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ**

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх.  
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	2.1.1. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэг				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардахгүй				
	Хариуцах нэгж	Яамны бүтцийн нэгжүүд				
	Суурь түвшин	-				
	Шалгуур үзүүлэлт	Тухайн жилд яаманд ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, хувь				
Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> - Ирсэн өргөдөл, гомдлыг судалж хуулийн хугацаанд хариу өгсөн байна. - 1 дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг ЗГХЭГ-т тайлагнасан байна.					
	<b>Жилийн эцэст:</b> - Ирсэн өргөдөл, гомдлыг судалж хуулийн хугацаанд хариу өгсөн байна. - 2, 3 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг ЗГХЭГ-т тайлагнасан байна.					
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	2020 онд нийт 460 өргөдөл ирснийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэж, хуулийн хугацаанд хариу өгч ажилласан. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайланг улирал бүр ЗГХЭГ-т тайлагнаж ажилласан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах.  
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэн, Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	2.2.1. Техникийн нөхцөлийг үндэслэн зургийн даалгавар боловсруулж батлуулах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлоготой уялдсан байх.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	-				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий				
	Суурь түвшин	Эрчим хүчний сайдын тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгийн дүгнэлтээр олгосон техникийн нөхцөлд үндэслэн зургийн даалгавар боловсруулсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Иргэн, хуулийн этгээдээс зургийн даалгавар авах, сунгуулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу боловсруулах явц, хувь				
Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> 100%					
	<b>Жилийн эцэст:</b> 100%					
Хэрэгжилт	Иргэн, хуулийн этгээдээс төсөл арга хэмжээнд ажлын болон зургийн даалгавар авахаар хүссэн албан хүсэлтийг техникийн нөхцөлд					

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Арга хэмжээний хэрэгжилт		үндэслэн 100 хувь шийдвэрлэж, 80 зураг төслийн даалгавар олгосон байна.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	2.2.2. Иргэн хуулийн этгээдэд 1 МВт болон түүнээс дээш чадалтай цахилгааны техникийн нөхцөл, цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрийг эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбох техникийн нөхцөл олгох.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан "Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх замаар ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй, цаасгүй хүнд сурталгүй хүргэх заалтыг хэрэгжүүлэх, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 259 дүгээр тогтоол, Эрчим хүчний сайдын 2013 оны 03 дугаар тушаал, түүний хавсралтаар батлагдсан цахилгаан эрчим хүчний техникийн нөхцөл олгох журам, Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 55 дугаар тушаал.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	-				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Цахилгааны хэлтэс, Ш.Ганзориг				
	Суурь түвшин	2019 онд 9 удаагийн хурал зохион байгуулсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Хурлын тоо				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: 5 удаа хурал зохион байгуулна. Жилийн эцэст: 5 удаа хурал зохион байгуулна.				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Ажлын хэсгийн хурлыг 2020 онд нийт 12 удаа зохион байгуулж, Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрмийн 2.6-д заасны дагуу хангагч байгууллагуудын ирүүлсэн санал, 5 МВА болон түүнээс цахилгаан ачаалалтай болон цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэр шинээр барьж, эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбох техникийн нөхцөлийн хүсэлтүүдэд ДҮТ ТӨХХК-аас гаргасан горим ажиллагааны дүгнэлтийг ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцүүлэн, ажлын хэсгийн гишүүдийн саналын дагуу иргэн хуулийн этгээдийн техникийн нөхцөлийн хүсэлтүүдийг шийдвэрлэсэн. Иргэн хуулийн этгээдээс 2020 онд 196 хүсэлт ирүүлж, 169 техникийн нөхцөл олгож, 24 хүсэлтэнд татгалзсан хариуг албан бичгээр хүргүүлсэн. Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 10 дугаар сарын 30-ны 222 дугаар тушаалаар халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоож, эрчим хүчний системүүдийн 2020-2021 оны өвлийн их ачааллын горим ажиллалааг мөрдөж эхлэсэнтэй холбогдуулан хэрэглэгчдийн эрчим хүчний хангамжийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор нэгдсэн сүлжээнд сэлгэн залгалт, техникийн нөхцөл олгох үйл ажиллагааг 2020 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл түр хугацаанд зогсоосон. Тушаалд заасны дагуу Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжих болон хэрэгжиж буй ажлуудын техникийн нөхцөлийн хүсэлтийг 11, 12 дугаар саруудад хүлээн авч, ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцүүлсэн. Шийдвэрлэсэн хүсэлтийг дотор нь ангилбал: ➢ Шинээр олгосон - 102 ➢ Сунгасан – 56 Нэмэлт өөрчлөлт хийсэн - 11				
		Зарцуулсан хөрөнгө	-			
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин	
Арга хэмжээний нэр, дугаар	2.2.3. Иргэн хуулийн этгээдэд 1Гкал/ц болон түүнээс дээш чадалтай дулааны техникийн нөхцөл олгох.	
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан "Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх замаар ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй, цаасгүй хүнд сурталгүй хүргэх

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		заалтыг хэрэгжүүлэн, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 259 дүгээр тогтоол, Эрчим хүчний сайдын 2013 оны 03 дугаар тушаал, түүний хавсралтаар батлагдсан цахилгаан эрчим хүчний техникийн нөхцөл олгох журам, Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 55 дугаар тушаал.
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал   1-р улирал   2-р улирал   3-р улирал   4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	-
	Хариуцах нэгж	Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Дулааны хэлтэс, Т.Батдондог
	Суурь түвшин	2019 онд 9 удаагийн хурал зохион байгуулсан.
	Шалгуур үзүүлэлт	Хурлын тоо
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: 5 удаа хурал зохион байгуулна. Жилийн эцэст: 5 удаа хурал зохион байгуулна.
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Дулааны техникийн нөхцөл хүссэн хүсэлтийг хэлэлцэж шийдвэрлэх ажлын хэсгийн 9 удаагийн хурлыг зохион байгуулсан. Төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдохоор 235 иргэн, аж ахуйн нэгжээс хүсэлт ирүүлсэн байна. Үүнээс 77 иргэн аж ахуйн нэгжид нийт 201.63 Гкал/цагийн дулааны техникийн нөхцөлийг олгосон байна. Үүнээс шинээр 63 иргэн, аж ахуйн нэгжид 164.5 Гкал/цаг, сунгалтаар 14 иргэн аж ахуйн нэгжид 37.13 Гкал/цаг ачаалал бүхий техникийн нөхцөлийг олгосон байна. Техникийн нөхцөлийг олгох боломжгүй 55 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад хариуг албан бичгээр хүргүүлээд байна. Мөн 70 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын баримт бичгийн бүрдэл хангагдаагүй, буцаагдсан байна.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.3. Эрчим хүч барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрөл олгох.

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэн, Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин				
Арга хэмжээний нэр, дугаар	2.3.1. Эрчим хүчний барилга байгууламжийн Ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох.				
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 125 дугаар тушаалаар батлагдсан Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын журам.			
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал   4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	-			
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий			
	Суурь түвшин	Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 125 дугаар тушаалаар батлагдсан Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын журмын дагуу зургийн даалгавар боловсруулан олгож байна.			
	Шалгуур үзүүлэлт	Иргэн, хуулийн этгээдээс зургийн даалгавар авах, сунгуулах, нэмэлт өөрлөлт оруулахаар ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу боловсруулах явц, хувь			
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Иргэн, хуулийн этгээдээс Барилга угсралтын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авах, сунгуулахаар ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу техникийн нөхцөлийг үндэслэн боловсруулж батлуулсан байна. 100% Жилийн эцэст: Иргэн, хуулийн этгээдээс Барилга угсралтын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авах, сунгуулахаар ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу техникийн нөхцөлийг үндэслэн боловсруулж батлуулсан байна. 100%.			
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 125 дугаар тушаалаар батлагдсан Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын журмын дагуу захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэгчээс ирүүлсэн ажлын гэрээ, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, график зэрэг зохих баримт бичгийн бүрдлийг хангуулан 42 ажилд Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгосон.			
	Зарцуулсан хөрөнгө	-			
	Хүрсэн түвшин	100%			
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%			

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин	
Арга хэмжээний нэр, дугаар	2.3.2. Эрчим хүч барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрөл олгох	
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан "Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх замаар ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй, цаасгүй хүнд сурталгүй хүргэх заалтыг хэрэгжүүлэх, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 259



Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		дүгээр тогтоол, "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл"-ийн тухай хуулийн 7.1 заалт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	2019 онд 6 удаагийн хурал зохион байгуулсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Хурлын тоо				
Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: 3 удаа хурал зохион байгуулна.					
	Жилийн эцэст: 3 удаа хурал зохион байгуулна.					
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Аж ахуй нэгж, байгууллагуудын тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийг 1, 3, 5, 7, 9, 11 дугаар саруудад хүлээн авч, 6 удаа хурал зохион байгуулан нийт 230 компанийн хүсэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. Үүнээс шинээр 51, сунгалт 156, нэмэлт төрөл 23 тусгай зөвшөөрлийг олгосон.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

**МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛТАНД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ**

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4. Эрчим хүчний салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх, чадавхыг сайжруулах Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	2.4.1. Салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагад аюулгүй ажиллагааны сургалт зохион байгуулах					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	УИХ-ын 2015 оны 63 дугаар тогтоол "Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого /2015-2030/"-ын 3.1.3.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Албан томилолтын зардал.				
	Хариуцах нэгж	Дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлагын газар, Х.Бекболат				
	Суурь түвшин	Салбарын 3 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 92 ИТА-нд сургалт зохион байгуулсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Сургалтын тоо, сургалтад хамруулах ИТА-ны тоо				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: 1-ээс доошгүй сургалтад 30-иас доошгүй ИТА Жилийн эцэст: 3-аас доошгүй сургалтад 92-иас доошгүй ИТА				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн хичээлийг ЦДҮС" ТӨХК-д 2 удаа зохион байгуулсан. Уг сургалтад нийт 100 гаруй ИТА-ууд хамрагдсан. 2020 оны 3-р сараас эхлэн Улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн болон өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд сургалт хийгдээгүй болно.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

**ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ  
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН**

**ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ**

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1-ийн үр дүн: Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Тухайн жилд яаманд ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт	Хувь	-	100	100	100	100

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2-ын үр дүн: Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Техникийн нөхцөлийг үндэслэн зургийн даалгавар боловсруулж батлуулах явц	Тоон үзүүлэлт	105	-	100	-	100
2	Хурлын тоо	Тоо	9	5	3	10	9
3	Хурлын тоо	Тоо	9	5	3	10	9

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.3-ын үр дүн: Эрчим хүч барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрөл олгох.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Эрчим хүчний барилга байгууламжийн Ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох явц	Тоон үзүүлэлт	94	100	100	100	100
2	Хурлын тоо	Тоо	6	3	3	6	6

**МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛТАНД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ**

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4-ийн үр дүн: Эрчим хүчний салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх, чадавхыг сайжруулах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Сургалтад хамруулах ИТА-ны тоо	Тоо	92	30	92	92	100
2	Сургалтын тоо	Тоо	3	1	1	3	2



**ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.** Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит хувьцаат компаниудын төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх.

**Эрх зүйн акт:** Компанийн тухай хууль, Эрчим хүчний сайдын тушаал, Эрчим хүчний салбарын хувьцаа эзэмшигчдийн тогтоол.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.1.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын удирдамж, үйл ажиллагааг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2018 оны 335 дугаар тогтоолын 2.9.1 дэх хэсэг				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Р.Батрагчаа				
	Суурь түвшин	-				
	Шалгуур үзүүлэлт	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын удирдамж, дэмжлэг үзүүлэх ажлын явц.				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: 100%				
		Жилийн эцэст: 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Эрчим хүчний төрийн өмчит хувьцаат 25 компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын үйл ажиллагааг зохион байгуулж хэлэлцэх асуудал бүрээр гарах шийдвэрийг боловсруулан ёсчлон хүргүүлэв. Эрчим хүчний төрийн өмчит компаниудын Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх (6) гишүүн, хараат бус (3) гишүүн, нийт 24 компани дээр 216 гишүүдийг томилсон. Компанийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэд аудитын, цалин урамшууллын, нэр дэвшүүлэх хороодыг байгуулан ажиллуулж байна. Компанийн сайн засаглалын бий болгох ажлын хүрээнд Компанийн засаглалын кодекс, Ёс зүйн кодексийг компани бүрт хэрэгжүүлж байна. Компанийн засаглалын Хөгжлийн төвөөс зохион байгуулсан компанийн засаглалын ахисан түвшний сургалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг бүрэн хамруулж гэрчилгээг хүлээх ажил хийгдсэн.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.** Эрчим хүчний салбарын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлогын хувилбар, дүрэм, журам, төлөвлөгөө боловсруулах.

**Эрх зүйн акт:** Эрчим хүчний тухай хууль, Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.2.1. Эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТБББ 1.3				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Төрийн захиргааны газар, Р.Батрагчаа				
	Суурь түвшин	2015.06.19-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Эрчим хүчний тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг хэлэлцүүлэх явц, %				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жил:</b> Эрчим хүчний тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд яамдаас санал авч Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, Улсын Их Хуралд өргөсөн барьсан байна, 30% <b>Жилийн эцэст:</b> Эрчим хүчний тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн байна, 100%
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулсан. Ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцүүлж, холбогдох саналуудыг авсан. Үүний үндсэн дээр төслийн үзэл баримтлалын төсөл, дагалдан гарах бусад баримт бичгүүдийг боловсруулж, үзэл баримтлалыг батлуулахаар Сангийн яаманд хүргүүлж, холбогдох саналыг авсан. Хуулийн төсөлд дахин боловсруулалт хийж байна.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	70%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		70%

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3. Эрчим хүчний салбарын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлогын хувилбар, дүрэм, журам, төлөвлөгөө боловсруулах.

Эрх зүйн акт: Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 326 дугаар тушаал

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.3.1. Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсгүүр барих төсөл шалгаруулах журмын төслийг боловсруулах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТБББ – 3.2.6				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтэс, И.Лувсанцэрэн				
	Суурь түвшин	2019.06.06-нд Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулиар зохицуулагдсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсгүүр барих төсөл шалгаруулалтын журам батлах явц, %				
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жил:</b> холбогдох газруудаас санал авч журам батлагдсан байна, 100% <b>Сүүлийн хагас жил:-</b>				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд 2019 оны 06 дугаар сард нэмэлт, өөрчлөлт орж, уг нэмэлт, өөрчлөлтөөр Сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр барих төсөл шалгаруулалтын журмыг эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас батлахаар заасан. Үүний дагуу журмын төслийг боловсруулж, Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 100 дугаар тушаалаар баталсан. Улмаар захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэхээр ХЗДХЯ-д хүргүүлж, 2020 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 4806 дугаарт захиргааны хэм хэмжээний актыг улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.3.2. Цахилгаан, дулааны эрчим хүч хэрэглэх болон эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрмийг шинэчлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Эрчим хүчний тухай хууль 6.1.11, ТЭХТБББ 1.3				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	2001 онд батлагдсан дүрэм.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Дүрмийн тоо				
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жил:</b> 3 Дүрмийг ЗГ-ын хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах. <b>Жилийн эцэст:</b> -				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Дүрмийн төслийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн а/76 тоот албан бичгээр яамдуудад хүргүүлэн, санал авч, дүрмийн төсөлд тусган, Засгийн газрын 2020 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		хуралдаанаар хэлэлцүүлж, дүрэм шинэчлэн батлах тухай 97 дугаар тогтоолын хавсралтаар Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм, Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм, Эрчим хүчний шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас тогтоох тухай дүрмүүд шинэчлэгдэн батлуулсан. Шинэчлэгдэн батлагдсан дүрмүүдийг мөрдөн ажиллах тухай Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн а/1507 тоот албан бичгийн эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудад хүргүүлэн, хэрэгжилтийг хангуулсан.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.4.** Эрчим хүчний тухай хуулийн дагуу Эрчим хүчний шинэ эх үүсвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг баталгаажуулах, магадлал хийх ажлыг зохион байгуулах.

**Эрх зүйн акт:** Эрчим хүчний тухай хуулийн 6.1.14 дэх заалт

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.4.1. Техник, эдийн засгийн үндэслэлийг Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Эрчим хүчний тухай хууль 6.1.14.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий				
	Суурь түвшин	Эрчим хүчний яамны Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөл 2019 онд 9 удаа хуралдаж 37 асуудал шийдвэрлэсэн.				
	Шалгуур үзүүлэлт	- Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн ТЭЗҮ-г бүртгэн авч ШУТЗ-ийн хуралаар хэлэлцүүлэх ажлын явц, %				
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> Иргэн, хуулийн этгээдээс ТЭЗҮ хэлэлцүүлэх хүсэлтийн дагуу ШУТЗХ-аар хэлэлцүүлсэн байна. 100% <b>Жилийн эцэст:</b> Иргэн, хуулийн этгээдээс ТЭЗҮ хэлэлцүүлэх хүсэлтийн дагуу ШУТЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлсэн байна. 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн ТЭЗҮ-ийг тухай бүр бүртгэн авч эрчим хүчний яамны ШУТЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэх журмын дагуу холбогдох шүүмжийг хийлгэн хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад оруулан хэлэлцүүлж, шийдвэр гаргуулан ажилласан. ШУТЗ 3 удаа хуралдаж 23 асуудал, 20 шүүмж дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.5.** Эрчим хүч, түүний нөөцийг ашиглах, импортлох, экспортлох, эрчим хүчний эх үүсвэр, шугам сүлжээ барих талаарх төрийн бодлогыг боловсруулах.

**Эрх зүйн акт:** Эрчим хүчний тухай хуулийн 6.1.2 дахь заалт

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.5.1. Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр барих талаар зохих байгууллагад хандах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Эрчим хүчний тухай хуулийн 6.1.2.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтэс И.Лувсанцэрэн				
	Суурь түвшин	ШУТЗ-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн холбогдох байгууллагад хандсан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	ШУТЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж дэмжигдсэн байхявц, %				
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> ШУТЗХ-аар хэлэлцүүлж дэмжигдсэн эх үүсвэрийн төслийг төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлоготой уялдуулан зохих байгууллагад хандсан байна. 100% <b>Жилийн эцэст:</b> ШУТЗХ-аар хэлэлцүүлж дэмжигдсэн эх үүсвэрийн төслийг төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлоготой уялдуулан зохих байгууллагад хандсан байна. 100%				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлоготой уялдсан ШУТЗХ-аар дэмжигдсэн эх үүсвэрийн төслийг барих тусгай зөвшөөрлийг олгохыг дэмжих саналыг ЭХЗХ-нд уламжилж байна.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.6. Эрчим хүч, түүний нөөцийг ашиглах, импортлох, экспортлох, эрчим хүчний эх үүсвэр, шугам сүлжээ барих талаарх төрийн бодлогыг боловсруулахад шаардагдах тооцоо, үнэлгээ, дүн шинжилгээ хийх ажлыг зохион байгуулах.

Эрх зүйн акт: Эрчим хүчний тухай хуулийн 6.1.12 дахь заалт

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин						
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.6.1. Эрчим хүчний системийн 2020 онд импортлох, экспортлох цахилгаан эрчим хүчний тооцоог хянаж, зохих шийдвэр гаргуулах.						
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Эрчим хүчний тухай хуулийн 6.1.12					
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал	
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.					
	Хариуцах нэгж	Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг					
	Суурь түвшин	Шийдвэрийн тоо- 4					
	Шалгуур үзүүлэлт	Эрчим хүчний системийн 2020 онд импортлох, экспортлох цахилгаан эрчим хүчний тооцоог хянаж, зохих шийдвэр гаргуулах. Шийдвэрийн тоо- 4					
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Шийдвэрийн тоо-2 Жилийн эцэст: Шийдвэрийн тоо-4					
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<p>Монгол Улсын хэмжээнд 2020 онд импортлох болон экспортлох цахилгаан эрчим хүчний хэмжээг Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 86 дугаар тушаалаар баталсан.</p> <p>2020 оны I улиралд 2 талын ажлын хэсэг хэлэлцээр хийж 2020 оны I улиралаас эхлэн чадал тооцох аргачлалын дагуу ОХУ-аас нийлүүлэх цахилгаан эрчим хүчний гэрээний үнийг энерги – 1,15 руб/кВт.ц, чадал 716500 руб/МВт хэмжээтэй тохиролцсон. Баруун бүсэд нийлүүлэх цахилгаан эрчим хүчний гэрээний үнийг 3,35 руб/кВт.ц тохирсон. 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн а/270 тоот албан бичгээр “ДҮТ” ТӨХХК-д гэрээ байгуулах тухай зөвлөмж хүргүүлсэн.</p> <p>2020 оны II улиралд ОХУ-аас авах Төвийн болон Баруун бүсэд нийлүүлэх цахилгаан эрчим хүчний гэрээний үнийг 2 талын ажлын хэсэг 04 сарын 16-ны өдөр цахимаар хэлэлцээр хийж I улирлын үнэ тарифыг II улиралд хэвээр үлдээхээр тохиролцсон бөгөөд Энергийн хазайлтын хөнгөлөлтийн коэффициентийг (с) 0,2 болгон, импортын графикайн хазайлтын тарифыг 250,5 руб/ МВт*цагаас 240 руб/ МВт*цаг болгон бууруулсан. 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн а/1343 тоот албан бичгээр “ДҮТ” ТӨХХК-д гэрээ байгуулах тухай зөвлөмж хүргүүлсэн.</p> <p>2020 оны III улиралд ОХУ-аас авах Төвийн болон Баруун бүсэд нийлүүлэх цахилгаан эрчим хүчний гэрээний үнийг 2 талын ажлын хэсэг 07 дугаар сарын 06-ны өдөр цахимаар хэлэлцээр хийж 2020 оны III улиралд Төвийн бүсэд цахилгаан эрчим хүч нийлүүлэх гэрээний энергийн үнэ тарифыг хэвээр үлдээж, чадлын тарифыг 730 500 руб/МВт, ФСК-ийн чадал дамжуулах тарифыг ФАС-ийн тушаалын дагуу 192746.05 руб/МВт. Баруун бүсэд цахилгаан эрчим хүч нийлүүлэх гэрээний үнэ тарифыг 3,42 руб/кВт.ц тохирсон. 2020 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн а/2184 тоот албан бичгээр “ДҮТ” ТӨХХК-д гэрээ байгуулах тухай зөвлөмж хүргүүлсэн.</p> <p>2020 оны IV улиралд ОХУ-аас авах Төвийн болон Баруун бүсэд нийлүүлэх цахилгаан эрчим хүчний гэрээний үнийг 2 талын ажлын хэсэг 10 дугаар сарын 05,07-ны өдөр цахимаар хэлэлцээр хийж Төвийн бүсэд цахилгаан эрчим хүч нийлүүлэх гэрээний чадлын тарифыг 710 000 руб/МВт хэмжээтэй тохиролцсон. Баруун бүсэд цахилгаан эрчим хүч нийлүүлэх гэрээний үнэ тарифыг 3,46 руб/кВт.ц тохирсон. 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн а/3403 тоот албан бичгээр “ДҮТ” ТӨХХК-д гэрээ байгуулах тухай зөвлөмж хүргүүлсэн.</p>					
		Зарцуулсан хөрөнгө	-				
		Хүрсэн түвшин	100%				
		Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%			

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.7. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны төсвийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр:

Эрх зүйн акт: Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль, Сангийн сайдын 2019 оны 282 дугаар тушаал

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.7.1. Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтад тусгагдсан 2019 оноос шилжин хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулах, (Хуулийн XVI.1.2-3, XVI.1.5-8, XVI.1.10, XVI.1.12-13) барилга байгууламжийн ажил.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТББХДХҮХ 3.2.5				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Төсөвт өртөг 78,152.0 сая төгрөг.				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Б.Отгонцэцэг				
	Суурь түвшин	Барилга угсралтын ажил эхэлсэн байна.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Сангийн сайдын 2019 оны 282 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын дагуу хэрэгжүүлэх, %				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Төслийн ажлын үе шатны гүйцэтгэлийн баримт бичгийг хянаж, баталгаажуулах, гүйцэтгэлийн мэдээллийг “ЭХХТ” ТӨҮГ-аас авч дүгнэлт хийж ажиллах, 100% Жилийн эцэст: Төслийн ажлын үе шатны гүйцэтгэлийн баримт бичгийг хянаж, баталгаажуулах, гүйцэтгэлийн мэдээллийг “ЭХХТ” ТӨҮГ-аас авч дүгнэлт хийж ажиллах, зарим барилга, объектын төслийн талбарт ажиллах, 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтад тусгагдсан 2019 оноос шилжин хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний үе шатны гүйцэтгэлийг захиалагчийн дүгнэлтийг авч хянан баталгаажуулсан. Эхний хагас жилд 2019 оноос шилжиж ирсэн 6 төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийг хянаж, 3,8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	3,8 тэрбум төгрөг				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.7.2. Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтад тусгагдсан 2020 онд шинээр эхлэх 10 нэрийн (XVI.1.14-22, XVI.1.24-33) барилга байгууламжийн ажил.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТББХДХҮХ 3.2.5				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Төсөвт өртөг 12,963.0 сая төгрөг.				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Б.Отгонцэцэг				
	Суурь түвшин	МУ-ын 2020 оны төсвийн тухай хууль.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Холбогдох хууль, журам, Сангийн сайдын 2019 оны 282 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын дагуу хянагдсан байх, %				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Төслийн ажлын үе шатны гүйцэтгэлийн баримт бичгийг хянаж, баталгаажуулах, гүйцэтгэлийн мэдээллийг “ЭХХТ” ТӨҮГ-аас авч дүгнэлт хийж ажилласан байна. Орон нутагт эрх шилжсэн ажлын мэдээллийг нэгтгэх, дүгнэлт гаргаж удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажилласан байна.100% Жилийн эцэст: Төслийн ажлын үе шатны гүйцэтгэлийн баримт бичгийг хянаж, баталгаажуулах, гүйцэтгэлийн мэдээллийг “ЭХХТ” ТӨҮГ-аас авч дүгнэлт хийж ажиллах, зарим барилга, объектын төслийн талбарт ажилласан байна. Орон нутагт эрх шилжсэн ажлын мэдээллийг нэгтгэх, дүгнэлт гаргаж удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажилласан байна.100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтад тусгагдсан 2020 онд шинээр эхлэх төсөл, арга хэмжээний үе шатны гүйцэтгэлийг захиалагчийн дүгнэлтийг авч хянан баталгаажуулж ажилласан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.7.3. Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтад тусгагдсан 2020 онд шилжих болон шинээр эхлэх барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэлтэй уялдуулан санхүүжүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТББХДХҮХ 3.2.5				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	72,6 тэрбум төгрөг				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Б.Отгонцэцэг				
	Суурь түвшин	Өмнөх онуудын төсвийн гүйцэтгэл, БУА-ын гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээ.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Холбогдох хууль, журмын дагуу хянагдсан байна. %				
	Хүрэх түвшин	<p><b>Эхний хагас жилд:</b> Төсөл, арга хэмжээний баталгаажуулсан гүйцэтгэлийг хянан санхүүжилтийн эрх нээх хүсэлтийг Сангийн яаманд хүргүүлэх, санхүүжилтийн хуваарийн дагуу санхүүжилтийг олгосон байна, 100%</p> <p><b>Жилийн эцэст:</b> Төсөл, арга хэмжээний баталгаажуулсан гүйцэтгэлийн хянан санхүүжилтийн эрх нээх хүсэлтийг Сангийн яаманд хүргүүлэх, санхүүжилтийн хуваарийн дагуу санхүүжилтийг олгосон байна, 100%</p>				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020 онд 2019 оноос шилжиж ирсэн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан 14 төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийг хянаж, 3,7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон.</li> <li>- 2020 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар шилжиж ирсэн 13, шинээр эхлэх 21 төсөл, арга хэмжээнд 32,3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт батлагдсан. Үүнээс Сайдын тушаалаар 15 төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн болон аймгийн Засаг дарга нарт шилжүүлсэн. ХБГ-ээр 24,2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгож, 75 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.</li> </ul>				
	Зарцуулсан хөрөнгө	3807,2 сая төгрөг				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.8. Эрчим хүчний салбарын өр авлагыг бууруулах чиглэлээр санал боловсруулах, дамжуулан зээлдүүлэх гэрээгээр авсан зээл, түүний хүүг хугацаанд нь төлүүлэх.

Эрх зүйн акт: Сангийн сайдын 2017 оны 216 дугаар тушаал

№12	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.8.1. Эрчим хүчний салбарын өр авлагыг бууруулах чиглэлээр санал боловсруулах, өр авлагатай холбогдсон мэдээллийн сан бүрдүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Сангийн сайдын 2017 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 216 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын 1.3.5 дугаар заалт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Б.Отгонцэцэг				
	Суурь түвшин	Эрчим хүчний салбарын 2019 оны санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтүүд.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Эрчим хүчний салбарын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, Төвийн бүсийн нэг худалдан авагчийн загварын орлогын нэгдсэн дансны орлого зарлагын явц, %				
	Хүрэх түвшин	<p><b>Эхний хагас жилд:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Эрчим хүчний салбарын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, Төвийн бүсийн нэг худалдан авагчийн загварын орлогын нэгдсэн дансны тайланд дүн шинжилгээ хийсэн байна</li> <li>- Эрчим хүчний салбарын компаниудын дамжуулан зээлдүүлэх гэрээгээр авсан зээл, зээлийн хүүний төлөлтөд хяналт тавьж, нэгтгэлийг сангийн яамтай тооцоо нийлж, үйлдвэр компаниуд болон сангийн яамтай холбогдох тооцоо нийлж дуусгасан байна, 100%</li> </ul> <p><b>Жилийн эцэст:</b></p>				



Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		- Салбарын эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, өр авлагыг бууруулах талаар санал зөвлөмж гаргаж удирдлагуудад танилцуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлсэн байна, 100% - УИХ-ын 72 дугаар тогтоолоор дамжуулан зээлдүүлэх гэрээгээр авсан зээлийн анхны ханшид хөрвүүлэн шинэчилсэн гэрээ байгуулаагүй компаниудыг гэрээг байгуулсан байна, 100%
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Эрчим хүчний салбарын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт болох өр авлагын нэгтгэлийг гарган хянаж, Төвийн бүсийн нэг худалдан авагчийн загварын орлогын нэгдсэн дансны тайланд дүн шинжилгээ хийж Үндэсний аудитаар шалгуулсан. Эрчим хүчний салбарын компаниудын дамжуулан зээлдүүлэх гэрээгээр авсан зээл, зээлийн хүүний төлөлтөд хяналт тавьж, нэгтгэлийг сангийн яамтай тооцоо нийлж, үйлдвэр компаниуд болон сангийн яамтай холбогдох тооцоо нийлж дуусгасан. Эрчим хүчний салбарын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт болох өр авлагын нэгтгэлийг хянаж, Төвийн бүсийн нэг худалдан авагчийн загварын орлогын нэгдсэн дансны тайланд дүн шинжилгээ хийж, Үндэсний аудитын газарт шалгуулж, дүгнүүлсэн. . Сангийн яамтай салбарын дамжуулан зээлийн тооцоог нийлсэн.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.9.** Эрчим хүчний салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, салбарын нэгдсэн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хийж зохицуулах.

**Эрх зүйн акт:** Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоол, Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.9.1. Салбарын үйлдвэр компаниудын техник, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг хянаж, батлах, гүйцэтгэлийг нэгтгэн дүгнэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Салбарын үйлдвэр компаниуд зорилтот түвшингийн төлөвлөгөөг хангаж ажилласан.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Салбарын үйлдвэр компаниудын техник, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн хэрэгжилтийн явц.				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Техник, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн төлөвлөгөөг хэлэлцэж, батлуулан, үйлдвэр компаниудад хүргүүлсэн байна. Хэрэгжилтийн явц 50%. Жилийн эцэст: Техник, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн гүйцэтгэлийг нэгтгэн дүгнэсэн байна. Хэрэгжилтийн явц 80%.				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 12 сарын 02-ны өдрийн 302 дугаар тушаалаар Салбарын ТӨХК-ийн 2020 оны оны техник, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн төсөл, их засвар, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөлтөд дүн шинжилгээ хийж хянах чиг үүрэг бүхий ЭХЯ, ТӨБЗГ, ЭХЗХ, ДҮТ ХХК-иудын төлөөллүүдээс бүрдсэн ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж батлуулсан.  Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн 158 дугаар тушаалаар Ковид-19 цар тахал гарсантай холбогдуулан цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ буурч, эрчим хүчний салбарын үйлдвэр компаниудын 2020 оны техник, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөө биелэгдэхгүй, алдагдал нэмэгдэж буйтай холбогдуулан, батлагдсан эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөөний тодотголын саналыг хянах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэг				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		байгуулагдан ажиллаж, компаниудын ТУЗ-өөс ирүүлсэн тодотгосон төлөвлөгөөний саналд дүн шинжилгээ хийж, батлуулсан.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.10. Эрчим хүчний эх үүсвэр, дамжуулах, түгээх сүлжээ, барилга байгууламжийн найдвартай ажиллагаа, түүний ашиглалтын аюулгүй байдлыг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах. Эрх зүйн акт: Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоол, Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.10.1. Эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний 2020 оны Зуны бага болон 2020-2021 оны өвлийн их ачааллын горим батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, 2019-2020 оны өвлийн их ачааллын горим дүгнэх, 2020 зуны бага ачааллын горим дүгнэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний 2019-2020 оны өвлийн их ачааллын горимд тогтвортой, найдвартай ажиллагааг ханган ажиллаж байна.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Горимын хэрэгжилт 100%				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний 2019-2020 оны өвлийн их ачааллын горимын хэрэгжилтийг дүгнэж, 2020 оны зуны бага ачааллын горим батлагдсан байна. Жилийн эцэст: Эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний 2020 оны зуны бага ачааллын горимын хэрэгжилтийг дүгнэх, 100 2020-2021 оны өвлийн их ачааллын горимыг батлах.				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Төвийн эрчим хүчний систем, Алтай-Улиастайн эрчим хүчний хүчний систем, Баруун бүсийн эрчим хүчний систем, Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем, Өмнөд бүсийн эрчим хүчний системүүдийн өвлийн их ачаалал давсан тайланг нэгтгэсэн.  Ерөнхий инженерүүдийн шуурхай зөвлөлгөөнийг 2020 оны 05 болон 09 дүгээр сард тус тус цахимаар зохион байгуулж, 2020 оны зуны бага ачааллын горим ажиллагаа, 2020-2021 оны өвлийн их ачааллын горим ажиллагааг хэлэлцэн, Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем, Алтай-Улиастайн эрчим хүчний хүчний систем, Баруун бүсийн эрчим хүчний систем, Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем, Өмнөд бүсийн эрчим хүчний системүүдийн 2020-2021 оны өвлийн их ачааллын горим ажиллагааг хэлэлцэн батлуулсан. Хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.10.2. Халаалтын улирлын эхлэх, дуусах огноог тогтоох.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3, Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний зорилт 3.10.2				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг, Дулааны хэлтэс Т.Батдондог				
	Суурь түвшин	Сайдын 2019 оны 206 дугаар тушаалаар 2019-2020 оны халаалтын улиралын эхлэх, дуусах огноог тогтоосон.				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Шалгуур үзүүлэлт	Тушаалыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, үйлдвэр компаниудад хүргүүлэх.
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: 60 Жилийн эцэст: Сайдын тушаалаар 2020-2021 оны халаалтын улиралын эхлэх, дуусах огноог тогтоон аймгийн нийслэлийн Засаг дарга, үйлдвэр компаниудад хүргүүлэх.
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Сайдын 2020 оны 170 дугаар тушаалаар 2020-2021 оны халаалтын улиралын эхлэх, дуусах огноог тогтоон, тушаалыг аймаг, Нийслэлийн Засаг дарга нар, үйлдвэр компаниудад 2020.09.01-ний өдрийн б/2721 албан бичгээр хүргүүлсэн.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.10.3. Төвийн бүсийн дулааны цахилгаан станц, дулааны станцуудын 2020 оны нүүрсний хэрэглээний судалгааг гаргаж, эрчим хүчний нүүрс олборлогч уурхайнуудын уулын ажлын төлөвлөгөөнд тусгуулан хэрэгжүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн Үйл ажиллагааны стратегийн 7 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг, Түлш хангамжийн хэлтэс, Д.Даваасүрэн				
	Суурь түвшин	-				
	Шалгуур үзүүлэлт	Хэрэглээний судалгааг бодитоор гаргаж 2020-2021 оны өвлийн их ачааллын үед түлш хангамжийн найдвартай байдал бүрэн хангагдаж, нүүрсний 14-өөс доошгүй хоногийн аюулгүй нөөц бүрдсэн байна.				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд:- Жилийн эцэст: Уурхайнуудын үйл ажиллагаа хэвийн, найдвартай, тогтвортой байдал хангагдсан байна. Цахилгаан станцууд дээр нүүрсний 14-өөс доошгүй хоногийн аюулгүй нөөц бүрдсэн байна.				
	Арга хэмжээний хэрэгжилт	<p>Эрчим хүчний салбарын 2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд төвийн бүсийн ДЦС, ДС-уудын өвлийн их ачааллыг давах аюулгүйн нөөц бүрдүүлэлтийн хуваарийг боловсруулж, батлуулахаар ДЦС, ДС-уудын нүүрс нөөцлөлтийн төлөвлөгөөг сар бүрээр дэлгэрэнгүй гаргаж ажилласан.</p> <p>Нүүрсний уурхай, ДЦС, ДС-ын 2019 оны "Нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээ"-ний дагуу "Нүүрсний аюулгүйн нөөц" бүрдүүлэх хуваарийг баталж, ДЦС, ДС, уурхайнууд болон "УБТЗ" ХНН-д албан тоотоор хүргүүлсэн.</p> <p>2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар Багануурын уурхайн нүүрс олборлолтын төлөвлөгөө 101.3%-ий биелэлттэй 384 мян.тонн авахад бэлэн нүүрсний нөөцтэй, Шивээ-Овоогийн уурхайн нүүрс олборлолтын төлөвлөгөө 99.2%-ийн биелэлттэй, 3.7 мян.тонн авахад бэлэн нүүрсний нөөцтэй, Шарын голын уурхайн нүүрс олборлолтын төлөвлөгөө 80%-ийн биелэлттэй, 142 мян.тонн авахад бэлэн нүүрсний нөөцийг тус тус бүрдүүлсэн.</p>				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.11. Эрчим хүчний системийн найдвартай ажиллагаа, түүний ашиглалтын аюулгүй байдлыг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах.

Эрх зүйн акт: Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоол, Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.11.1. Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр компаниуд, нүүрсний уурхайнуудын 2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах.

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Эрчим хүчний салбарын 2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажил 97%.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Эрчим хүчний салбарын 2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажил 95%.				
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явц 30%. <b>Жилийн эцэст:</b> Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явц 95%.				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Эрчим хүчний салбарын 2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хэсгийг байгуулан ажиллав. Салбарын үйлдвэр компаниудын Их засвар, ТЗБАХ, ХО-ын ажлуудын төлөвлөгөөг нэгтгэн баталсан. "ДЦС-2,3,4" ТӨХК, "УБДС" ТӨХК, "Амгалан ДС" ТӨХК, "УБЦТС" ТӨХК, "ЦДҮС" ТӨХК-ийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны дүрэм болон наряд, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих гэнэтийн үзлэг, шалгалтыг зохион байгуулсан. 2019-2020 оны өвлийн их ачааллыг давсан тайланг Засгийн газрын 2020 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулсан. 2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын явцын талаар 2020 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр, 2020 оны 09 дугаар сарын 29-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанд тус тус танилцуулсан.  Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр компаниудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажил 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар дунджаар 97.6%, санхүүжилт 74.4%-ийн гүйцэтгэлтэй хангагдсан байна.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.12. Эрчим хүчний байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангуулах болон эрчим хүчний барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах.

Эрх зүйн акт: Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоол, Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.12.1. Дулааны станцын зуух, шугам сүлжээний шинэчлэлт /Дорноговь, Сайншанд/ Багц-1 буюу Дулааны станцын зуухны шинэчлэл.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	МУ-ын 2020 оны төсөв.				
	Хариуцах нэгж	Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг, Дулааны хэлтэс, Т.Батдондог				
	Суурь түвшин	Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулагдсан. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30%.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл.				
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> БУА-ын гүйцэтгэл 90% <b>Жилийн эцэст:</b> Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах БУА-ын гүйцэтгэл 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Багц-1 буюу Дулааны станцын зуухны шинэчлэлийн ажлын хүрээнд аймгийн төвийн дулааны станцад 20 Гкал/ц-ын хүчин чадалтай буцламтгай үет шаталтын зуух, туслах тоноглолын хамт шинээр суурилуулж дуусан, 2020 оны 10 дугаар сарын 01-нээс туршилт тохируулгын ажил эхэлсэн. Барилга угсралтын ажлыг бүрэн дуусгуулан, шугамын угаалт, шахалт хийлгэсэн, техникийн баримт бичгийг бүрдлийг шалган техникийн комиссын тушаалыг гаргасан. Улсын комиссыг 2020.12.19-ний өдөр ажиллуулан, ашиглалтад оруулсан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	197.1 тэрбум төгрөг				
	Хүрсэн түвшин	100%				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ	100%
----------------------------------	------

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.12.2. Дулааны станцын зуух, шугам сүлжээний шинэчлэлт /Дорноговь, Сайншанд/ Багц-2 буюу Дулаан дамжуулах төвүүд шинээр барих.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт 2.5.3.5.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	МУ-ын 2020 оны төсөв.				
	Хариуцах нэгж	Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг, Дулааны хэлтэс, Т.Батдондог				
	Суурь түвшин	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулагдсан. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30%.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл.				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: БУА-ын гүйцэтгэл 90% Сүүлийн хагас жилд: Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах. БУА-ын гүйцэтгэл 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Багц 2 буюу дулаан дамжуулах төв шинээр барих ажлын хүрээнд 4ш дулаан дамжуулах төв, тоноглолын барилга угсралтын ажил дууссан, орон нутгийн байгууллага, ашиглагч байгууллагаас шалтгаалан дулаан дамжуулах төвийг 2-р хэлхээний шугам сүлжээнд холбох ажил хийгдээгүй тул туршилт тохируулгын ажил хийгдээгүй хүлээгдэж байна. Төсөл, арга хэмжээний барилга угсралтын ажлыг бүрэн дуусгуулан, шугамын угаалт, шахалт хийлгэсэн, техникийн баримт бичгийг бүрдлийг шалган техникийн комиссын тушаалыг гаргасан бөгөөд туршилт, тохируулга хийлгэх, дүгнэлт гаргах асуудлаа техникийн комиссын хүрээнд зохион байгуулан ажиллах тухай албан бичгийг ЭХХТ-д хүргүүлсэн. Улсын комиссыг 2020.12.22-ны өдөр ажиллуулан, 22/2020 дугаартай дүгнэлт гарсан. Гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэсэн.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.12.3. Дулааны цахилгаан станц 4-өөс У-18 хүртэлх /Москва хорооллын урд тал хүртэл/ 4.2 км, Ф800мм-ийн голчтой дулааны шугамын барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар/.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	МУ-ын ЗГ-ын 2013 оны 118, 2014 оны 263 дугаар тогтоол. Хөгжлийн банкны санхүүжилт				
	Хариуцах нэгж	Бодлого төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 80%.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, %				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Гүйцэтгэгч компанитай гэрээ дүгнэж, эцсийн тооцоог хийх. Жилийн эцэст: БУА-ын гүйцэтгэл 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Барилга угсралтын ажлыг бүрэн дуусгуулах талаар гүйцэтгэгч компанийн захиралтай уулзалт зохион байгуулан, ажлыг яаралтай дуусгах талаар үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг Эрчим хүчний хөгжлийн төв, гүйцэтгэгч компаниудад өгсөн. Гүйцэтгэгч компанийн зохион байгуулалтаас шалтгаалан барилга угсралтын ажил хийгдээгүй тул Төрийн нарийн бичгийн даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, Шүүхийн байгууллагад хандах саналыг холбогдох баримт бичгийн хамт Хуулийн хэлтэст хүргүүлсэн, үүний дагуу Хуулийн хэлтэсээс Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан байна.				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	Үнэлгээгүй
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		-

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.12.4. Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6 дугаар хороо, Ханын материал орчмын гэр хорооллын Бие даасан 9.3 Гкал чадалтай дулааны эх үүсвэр барих /Улаанбаатар/.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Санхүүжилтийн эх үүсвэр. МУ-ын ЗГ-ын 2013 оны 118, 2014 оны 263 дугаар тогтоол. Хөгжлийн банкны санхүүжилт				
	Хариуцах нэгж	Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг, Дулааны хэлтэс Т.Батдондог				
	Суурь түвшин	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 100%.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл. Хувь				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: Улсын комисс ажилласан байна. БУА-ын гүйцэтгэл 100% Жилийн эцэст: -				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавин, төсөл, арга хэмжээг хүлээн авах услын комиссыг ажиллуулан, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, чиглэл, үүрэг даалгавар өгч, улсын комиссын 2020.04.29-ний өдрийн 02/2020 дугаартай дүгнэлт гарч, барилга байгууламжийг Нийслэлд хүлээлгэн өгсөн.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.12.5. Халаалтын зуухнуудын төвлөрсөн дулааны холболт /Улаанбаатар/ /багц-1/ У-18 цэгээс 7и магистраль ДХ-7138 дугаар цэг хүртэл шинээр 2Ф700мм голчтой дулааны шугам.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	МУ-ын 2018-2020 оны төсөв.				
	Хариуцах нэгж	Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Дулааны хэлтэс, Т.Батдондог				
	Суурь түвшин	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 40%.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл.				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: БУА-ын гүйцэтгэл 70%. Жилийн эцэст: БУА-ын гүйцэтгэл 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Гүйцэтгэгч компанийн зохион байгуулалтгүй байдлаас шалтгаалан бараа материал, шугам хоолойн татан авалт хугацаа алдсан, төлөвлөсөн хугацаандаа ирээгүй, дулааны 1300 м шугам хоолой 2020 оны 09 дүгээр сарын 15-нд ирсэн. Нийслэлээс нэмж газар шорооны ажил хийх зөвшөөрөл өгөөгүй, ажил зогссон. Нийт 3.3 хос.км шугам угсрахаас 1.36 хос.км шугамын угсралт хийгдсэн. Барилга угсралтын ажил 58 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	50%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		50%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин				
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.12.6. Халаалтын зуухнуудын төвлөрсөн дулааны холболт /Улаанбаатар/ /багц-2/ "ДЦС-4" ТӨХК-иас Яармаг хүртэлх дулааны 2ф600мм голчтой дулааны шугам.				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	МУ-ын 2018-2020 оны төсөв.				
	Хариуцах нэгж	Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг, Дулааны хэлтэс Т.Батдондог				
	Суурь түвшин	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 80%.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл.				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: БУА-ын гүйцэтгэл 90%. Жилийн эцэст: БУА-ын гүйцэтгэл 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Барилга угсралтын ажлыг бүрэн дуусгах, туршилт, тохируулга хийх талаар холбогдох газруудад үүрэг даалгавар, албан бичиг өгсөн. Мөн Эрчим хүчний хөгжлийн төв болон хангагч байгууллагын холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг өгч техникийн комиссын өмнөх үзлэгийг хийлгэсэн.  Барилга угсралтын ажлыг бүрэн дуусгуулан, шугамын угаалт, шахалт хийлгэсэн, техникийн баримт бичгийн бүрдлийг шалган техникийн комиссын тушаалыг гаргасан. Улсын комиссыг 2020.12.14-ний өдөр ажиллуулан, гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэсэн.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.12.7. Дулааны станц /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	МУ-ын 2020 оны төсөв.				
	Хариуцах нэгж	Бодлого төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 0%.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл.				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: БУА-ын гүйцэтгэл 0% Жилийн эцэст: БУА-ын гүйцэтгэл 50%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер зохион байгуулж байгаа бөгөөд үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажилласан. Тендерийн баримт бичигт холбогдох санал өгч ажилласан. Төсөл арга хэмжээний ТЭЗҮ-ийг Эрчим хүч, эдийн засгийн хүрээлэнгээр хийлгүүлсэн бөгөөд дулааны станц барих нийт хөрөнгө оруулалт 9.3 тэрбум төгрөг байхаар тооцсон байна. Улсын төсөвт тусгагдсан 5.7 тэрбум төгрөгт багтаах үүднээс ажлын эзэлхүүнээс хасан нээлттэй тендер зарласан боловч шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлээгүй тул тендерийг 2020.06.17-ны өдөр дахин зарласан, 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ны өдөр хүлээж авсан, тендерт 2 компани оролцсон, шаардлагад нийцсэн тендер ирээгүй тул хүчингүй болсон. Дутуу санхүүжилт болох 3.6 тэрбум төгрөгийг төсвийн тодотголд нэмж тусгуулах, цаашид ТЭЗҮ-ийн дагуу ажлын даалгавар боловсруулан, бүрэн ажлын эзэлхүүнтэйгээр төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх талаар 2020.08.27-ны өдөр Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтэст дотоод албан бичгээр хүргүүлсэн. Үүний дагуу 2021 оны улсын төсөвт нийт 9.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт тусгагдан, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг 2021 онд зохион байгуулагдахаар хойшлогдсон болно.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	50%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		50%				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.12.9. Нийслэлийн агаар орчны бохирдлыг бууруулах, эрчим хүчний дамжуулах, түгээх шугам сүлжээ /Улаанбаатар/ ажлын хүрээнд БГД Багц-4 /Далан фидер/.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	МУ-ын 2019 оны төсөв.				
	Хариуцах нэгж	Бодлого төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 90%.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл.				
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> БУА-ын гүйцэтгэл 90% <b>Жилийн эцэст:</b> БУА-ын гүйцэтгэл 95%.				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Нийслэлийн агаар орчны бохирдлыг бууруулах, эрчим хүчний дамжуулах, түгээх шугам сүлжээ /Улаанбаатар/ ажлын хүрээнд БГД Багц-4-ийн цахилгаан тоноглолын газардуулгыг бүрэн хийж дууссан. Газардуулгын эсэргүүцлийг хэмжүүлэх шатанд байна.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.12.11. Нийслэлийн гэр хорооллын цахилгаан шугам сүлжээ дэд станцыг өргөтгөж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө буюу 20 000 айл өрхийг 4 кВт чадалтай цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажил багц-21.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	МУ-ын 2017 оны төсөв.				
	Хариуцах нэгж	Бодлого төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 87%.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл.				
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> БУА-ын гүйцэтгэл 87%. <b>Жилийн эцэст:</b> БУА-ын гүйцэтгэл 90%.				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Ажлын хэсгийн дүгнэлтийн дагуу 1 ширхэг реклоузер суурилуулах талаар ашиглагч байгууллага “УБЦТС” ХК-тай уулзалт зохион байгуулан суурилуулахаар болсон. Гүйцэтгэгч байгууллага 1 ширхэг реклоузер суурилуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмжийг бэлэн болгосон. БУА-ын гүйцэтгэгч ажил гүйцэтгэх график, төлөвлөгөөг ашиглагч байгууллагад гарган өгч батлуулсанаар БУА-ыг гүйцэтгэж туршилт хийнэ.  Гүйцэтгэгч компани БУА-ыг төлөвлөгөөт хувиарийн дагуу гүйцэтгэхгүй байгаа тул шүүхэд өгөх шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлсэн.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	Үнэлгээгүй				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		-				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.12.13. Шинэ Яармаг хорооллын цахилгааны 110/35/10 кВ-ын дэд станцын барилга угсралтын ажил.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				



Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал	
	Шаардагдах хөрөнгө	Санхүүжилтийн эх үүсвэр. МУ-ын 2014-2016 оны төсөв.					
	Хариуцах нэгж	Бодлого төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг					
	Суурь түвшин	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 95%.					
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл.					
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: БУА-ын гүйцэтгэл 95%. Жилийн эцэст: БУА-ын гүйцэтгэл 100%.					
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	220/110/35 кВ-ын "Сонгино" дэд станцын Техникийн комисс нь 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн дугаар А/253 тушаалаар ажиллаж, хүчдэлд 2020.11.25-ны өдөр залгасан. Тус дэд станцаас "Сонгино-Зайсан" ЦДАШ-ыг 2020 оны 12 дугаар сарын 25-нд хүчдэлд залгасан.  "Сонгино-Зайсан" ЦДАШ-аас салбарласан "Шинэ яармаг" дэд станцыг 2020 оны 12 дугаар сарын 23-нд хүчдэлд хүчдэлд залгаж Нүхтийн амны айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагын ачааллал хөнгөлсөн мөн Яармагийн дэнжийн бүтээн байгуулалтыг цахилгаан эрчим хүчээр ханган ажиллаж байна.					
	Зарцуулсан хөрөнгө	-					
	Хүрсэн түвшин	100%					
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%					

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.12.14. Яармагийн гүүр орчмын хорооллын 110/35/10 кВ-ын 2х25 МВА чадалтай компьютерийн хяналт удирдлагын системтэй дэд станцын барилга угсралтын ажил 110 кВ-ын АС-240/39 дамжуулагч утастай, 2х2 шилэн кабель бүхий аянгын тростой ЦДАШ-ын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	МУ-ын 2014-2017 оны төсөв.				
	Хариуцах нэгж	Бодлого төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 95%.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл.				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: БУА-ын гүйцэтгэл 95%. Жилийн эцэст: БУА-ын гүйцэтгэл 100%.				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	220/110/35 кВ-ын "Сонгино" дэд станцын Техникийн комисс нь 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн дугаар А/253 тушаалаар ажиллаж, хүчдэлд 2020.11.25-ны өдөр залгасан. Тус дэд станцаас "Сонгино-Зайсан" ЦДАШ-ыг 2020 оны 12 дугаар сарын 25-нд хүчдэлд залгасан.  "Сонгино-Зайсан" ЦДАШ-аас салбарласан "Яармагийн гүүр" дэд станцыг 2020 оны 12 дугаар сарын 23-нд хүчдэлд хүчдэлд залгаж Яармагийн дэнжийн бүтээн байгуулалтыг цахилгаан эрчим хүчээр ханган ажиллаж байна.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.12.15. Багануур дулааны станцын ерөнхий цахилгаан тэжээлийн системийн хүчин чадлын өргөтгөл, шинэчлэлт, цахилгаан хөдөлгүүрүүдийн инвертер /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	МУ-ын 2018 оны төсөв.				
Хариуцах нэгж	Бодлого төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг					
Суурь түвшин	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 95%.					
Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл.					
Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> БНДС-ын тэг зогсолтын үед хүчний трансформаторыг солиулах арга хэмжээ авах. БУА-ын гүйцэтгэл 95%. <b>Жилийн эцэст:</b> БУА-ын гүйцэтгэл 100%.					
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	"Зүмбэр-Орд Өргөө" ХХК нь тоноглол нийлүүлсэн компанитайгаа иргэний хэргийн шүүхэд маргаан үүсгэсэн бөгөөд тус хэрэгт ЭХХТ гуравдагч этгээдээр оролцож байна. Анхан шатны шүүхээс 2*2500 МВА трансформаторыг эдийн болон эрхийн доголдолтой гэж үзсэн тул тус хоёр трансформаторыг солих үүрэг даалгаврыг албан бичгээр хүргүүлсэн. "Зүмбэр-Орд Өргөө" ХХК нь Нийслэл иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргасанаар анхан шатны шүүхэд тус хэргийг буцааж дахин хянуулахаар шийдвэрлэсэн. Мөн Зүмбэр-Орд Өргөө ХХК нь Нийслэл дахь захиргааны хэргийн шүүхэд гаргасан нэхэмжлэлд хариу тайлбар өгсөн. 2020.06.08-ны өдөр ЭХХТ-дээр уулзалт зохион байгуулсан.  Багануур дулааны станцын ерөнхий цахилгаан тэжээлийн системийн хүчин чадлын өргөтгөл, шинэчлэлт, цахилгаан хөдөлгүүрүүдийн инвертерийн БУА бүрэн дуусаж, техникийн комисс ажиллаж, туршилтаар хүчдэлд залгасан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	90%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ						

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.12.16. Багуудыг сумын төвд холбох цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Ховд, Булган сум/.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	МУ-ын 2020-2021 оны төсөв.				
	Хариуцах нэгж	Бодлого төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 0%.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл.				
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 0%. <b>Жилийн эцэст:</b> БУА-ын гүйцэтгэл 50%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Уг ажил 2020 оны төсвийн тодотголоор хасагдсан. Тендер цуцлагдсан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	Үнэлгээгүй				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ						

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.12.17. Баянбулаг хүүхдийн зусланг өндөр хүчдлийн ЦДАШ-тай холбох /Ховд, Жаргалант сум/.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд:				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	МУ-ын 2020-2021 оны төсөв.				
	Хариуцах нэгж	Бодлого төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Суурь түвшин	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 0%.
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл.
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> БУА-ын гүйцэтгэл 0%. <b>Жилийн эцэст:</b> БУА-ын гүйцэтгэл 40%.
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Баянбулаг хүүхдийн зусланг өндөр хүчдлийн ЦДАШ-тай холбох /Ховд, Жаргалант сум/ тендерийн баримт бичгийг боловсруулж тендер зарласан. Тендер шалгаруулалт хийгдэж "Номин Ендэрт" ХХК гүйцэтгэгчээр шалгарсан. ТНБД-ын 2020.05.15-ны өдрийн в/1652 тоот зөвлөмжийн дагуу 2020.05.18-ны өдөр гэрээний хэлцэл хийсэн. Гүйцэтгэгч компаниас ажлын төсөв ирүүлсний дагуу төсвийг хянасан. ЭХА-001/2020 дугаартай гэрээ баталгаажсан. БУА бүрэн дуусч ашиглалтад хүлээн авсан.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.12.18. Гэр хорооллын айл өрхийн цахилгааны өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	МУ-ын 2020 оны төсөв.				
	Хариуцах нэгж	Бодлого төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 0%.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл.				
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> БУА-ын гүйцэтгэл 0%. <b>Жилийн эцэст:</b> БУА-ын гүйцэтгэл 100%.				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Барилга угсралтын ажил 2020 оны төсвийн тодотголоор хасагдсан. Тендер цуцлагдсан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	Үнэлгээгүй				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		-				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.12.19. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 0.4 кВ /Баян-Өлгий, Толбо сум/.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	МУ-ын 2020 оны төсөв.				
	Хариуцах нэгж	Бодлого төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 0%.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл.				
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b> БУА-ын гүйцэтгэл 0%. <b>Жилийн эцэст:</b> БУА-ын гүйцэтгэл 100%.				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	"Хайрхан наран трейд" ХХК-д тендерт шалгарч гэрээ байгуулан, БУА бүрэн дуусч ашиглалтад хүлээн авсан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.12.20. Төвлөрсөн эрчим хүчний 10 кВ шугам сүлжээг 35 кВ-оор солих ажлын зураг төсөв /Дорнод, Дашбалбар сум/.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	МУ-ын 2020 оны төсөв.				
	Хариуцах нэгж	Бодлого төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 0%.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл.				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: БУА-ын гүйцэтгэл 0%. Жилийн эцэст: БУА-ын гүйцэтгэл 100%.				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Тендерийн баримт бичиг боловсруулан, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, “Бодит чадал” ХХК тендэрт шалгарсан. БУА бүрэн дуусч ашиглалтад хүлээн авсан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.13. Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, уламжлалт эрчим хүчний байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах.  
Эрх зүйн акт: Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоол, Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	3.14.1. Сайншандын 30 МВт-ын Нарны цахилгаан станц.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолоор баталсан Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр 2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хувийн хөрөнгө оруулалт				
	Хариуцах нэгж	Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газар, Д.Батзориг				
	Суурь түвшин	БУА-ын гүйцэтгэл 70%.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл.				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: БУА-ын гүйцэтгэл 90%. Жилийн эцэст: БУА-ын гүйцэтгэл 100%.				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Сайншандын 30 МВт-ын нарны цахилгаан станцын угсралтын ажил бүрэн дуусч Улсын комисс 2020 оны 7 дугаар сарын 7-8-ний өдрүүдэд ажилласан. Улсын комиссын 2020 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн 05/2020 дүгнэлтээр баталгаажсан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1-ийн үр дүн: Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит хувьцаат компаниудын мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, тайлагнах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэс	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын удирдамж, дэмжлэг үзүүлэх ажлын явц	Хувь	-	100	100	100	100

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2-ын үр дүн:** Эрчим хүчний салбарын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлогын хувилбар, дүрэм, журам, төлөвлөгөө боловсруулах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэс	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Эрчим хүчний тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг хэлэлцүүлэх явц	Хувь	-	30	30	100	70

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3-ын үр дүн:** Эрчим хүчний салбарын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлогын хувилбар, дүрэм, журам, төлөвлөгөө боловсруулах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэс	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Сэргээгэдэх эрчим хүчний эх үүсгүүр барих төсөл шалгаруулалтын журам батлах явц	Хувь	-	100	100	100	100
2	Цахилгаан, дулааны эрчим хүч хэрэглэх болон эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрмийн тоо	Тоо	-	3	3	100	100

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.4-ийн үр дүн:** Эрчим хүчний тухай хуулийн дагуу Эрчим хүчний шинэ эх үүсвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг баталгаажуулах, магадлал хийх ажлыг зохион байгуулах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэс	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн ТЭЗҮ-г бүртгэн авч ШУТЗ-ийн хуралаар хэлэлцүүлэх	Хувь	9 хурал 37 асуудал	100	100	100	100

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.5-ын үр дүн:** Эрчим хүч, түүний нөөцийг ашиглах, импортлох, экспортлох, эрчим хүчний эх үүсвэр, шугам сүлжээ барих талаарх төрийн бодлогыг боловсруулах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэс	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	ШУТЗ-ийн хуралаар хэлэлцүүлж дэмжигдсэн байх, тоон үзүүлэлт	Хувь	-	100	100	100	100

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.6-ын үр дүн:** Эрчим хүч, түүний нөөцийг ашиглах, импортлох, экспортлох, эрчим хүчний эх үүсвэр, шугам сүлжээ барих талаарх төрийн бодлогыг боловсруулахад шаардагдах тооцоо, үнэлгээ, дүн шинжилгээ хийх ажлыг зохион байгуулах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэс	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Эрчим хүчний системийн 2020 онд импортлох, экспортлох цахилгаан эрчим хүчний тооцоог хянаж, зохих шийдвэрийн тоо	Тоо	4	2	2	4	4

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.7-ын үр дүн:** Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны төсвийн хэрэгжилтийг хангах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэс	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Төсөл, арга хэмжээний явц	Хувь	-	100	100	100	100
2	Төсөл, арга хэмжээний явц	Хувь	-	100	100	100	100
3	Төсөл, арга хэмжээний явц	Хувь	-	100	100	100	100

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.8-ын үр дүн:** Эрчим хүчний салбарын өр авлагыг бууруулах чиглэлээр санал боловсруулах, дамжуулан зээлдүүлэх гэрээгээр авсан зээл, түүний хүүг хугацаанд нь төлүүлэх.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэс	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Эрчим хүчний салбарын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, Төвийн бүсийн нэг худалдан авагчийн загварын орлогын нэгдсэн дансны орлого зарлагын явц	Хувь	-	100	100	100	100

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.9-ийн үр дүн:** Эрчим хүчний салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, салбарын нэгдсэн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хийж зохицуулах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Салбарын үйлдвэр компаниудын техник, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн хэрэгжилтийн явц.	Хувь	100	50	50	80	100

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.10-ын үр дүн:** Эрчим хүчний эх үүсвэр, дамжуулах, түгээх сүлжээ, барилга байгууламжийн найдвартай ажиллагаа, түүний ашиглалтын аюулгүй байдлыг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Горимын хэрэгжилт	%	100	100		100	100
2	Тушаалыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, үйлдвэр компаниудад хүргүүлэх	Хувь	-	100	100	100	100
3	Түлш хангамжийн найдвартай байдал бүрэн хангагдаж ДЦС-ууд дээр 14-өөс доошгүй хоногийн аюулгүй нөөц бүрдсэн байна.	Хувь	100	-	100	100	100

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.11-ийн үр дүн:** Эрчим хүчний системийн найдвартай ажиллагаа, түүний ашиглалтын аюулгүй байдлыг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Эрчим хүчний салбарын 2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажил 95% хүртэл хангагдсан байна.	Хувь	0	30	30	95	100

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.12-ын үр дүн:** Эрчим хүчний байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангуулах болон эрчим хүчний барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Дулааны станцын зуух, шугам сүлжээний шинэчлэлт /Дорноговь, Сайншанд/ Багц-1 буюу Дулааны станцын зуухны шинэчлэлийн БУА-ын гүйцэтгэл.	Хувь	30	90	90	100	100
2	Дулааны станцын зуух, шугам сүлжээний шинэчлэлт /Дорноговь, Сайншанд/ Багц-2 буюу Дулаан дамжуулах төвүүд шинээр барих БУА-ын гүйцэтгэл.	Хувь	30	90	85	100	100
3	Дулааны цахилгаан станц 4-өөс У-18 хүртэлх /Москва хорооллын урд тал хүртэл/ 4.2 км, Ф800мм-ийн голчтой дулааны шугамын барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар/ төсөл арга хэмжээний БУА-ыг дуусгаж ашиглалтад оруулах.	Хувь	80	80	70	100	-
4	Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6 дугаар хороо, Ханын материал орчмын гэр хорооллын Бие даасан 9.3 Гкал чадалтай дулааны эх үүсвэр барих /Улаанбаатар/ төсөл арга хэмжээний БУА-ын гүйцэтгэл.	Хувь	100	100	100	-	100
5	Халаалтын зуухнуудын төвлөрсөн дулааны холболт /Улаанбаатар/ /багц-1/ У-18 цэгээс 7и магистраль ДХ-7138 дугаар цэг хүртэл шинээр 2Ф700мм голчтой дулааны шугамын БУА-ын гүйцэтгэл.	Хувь	40	70	70	100	50
6	Халаалтын зуухнуудын төвлөрсөн дулааны холболт /Улаанбаатар/ /багц-2/ "ДЦС-4" ТӨХК-иас Яармаг хүртэлх дулааны 2ф600мм голчтой дулааны шугамын БУА-ын гүйцэтгэл.	Хувь	80	90	90	100	100
7	Дулааны станц /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/ төсөл арга хэмжээний БУА-ын гүйцэтгэл.	Хувь	0	0	0	50	50
8	Нийслэлийн агаар орчны бохирдлыг бууруулах, эрчим хүчний дамжуулах, түгээх шугам сүлжээ /Улаанбаатар/ ажлын хүрээнд БГД Багц-4 /Далан фидер/ төсөл арга хэмжээний БУА-ын гүйцэтгэл	Хувь	90	90	90	95	100
9	Нийслэлийн гэр хорооллын цахилгаан шугам сүлжээ дэд станцыг өргөтгөж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө буюу 20 000 айл өрхийг 4 кВт	Хувь	87	87	90	90	-

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	чадалтай цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажил багц-21 төсөл арга хэмжээний БУА-ын гүйцэтгэл.						
10	Шинэ Яармаг хорооллын цахилгааны 110/35/10 кВ-ын дэд станцын БУА-ын гүйцэтгэл.	Хувь	95	95	87	100	100
11	Яармагийн гүүр орчмын хорооллын 110/35/10 кВ-ын 2х25 МВА чадалтай компьютерийн хяналт удирдлагын системтэй дэд станцын барилга угсралтын ажил 110 кВ-ын АС-240/39 дамжуулагч утастай, 2х2 шилэн кабель бүхий аянгын тростой ЦДАШ-ын зураг төсөл арга хэмжээний БУА-ын гүйцэтгэл.	Хувь	95	95	95	100	100
12	Багануур дулааны станцын ерөнхий цахилгаан тэжээлийн системийн хүчин чадлын өргөтгөл, шинэчлэлт, цахилгаан хөдөлгүүрүүдийн инвертер /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ төсөл арга хэмжээний БУА-ын гүйцэтгэл.	Хувь	95	95	95	100	90
13	Багуудыг сумын төвд холбох цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Ховд, Булган сум/ төсөл арга хэмжээний БУА-ын гүйцэтгэл.	Хувь	0	0	0	50	-
14	Баянбулаг хүүхдийн зусланг өндөр хүчдлийн ЦДАШ-тай холбох /Ховд, Жаргалант сум/ төсөл арга хэмжээний БУА-ын гүйцэтгэл.	Хувь	0	0	0	40	100
15	Гэр хорооллын айл өрхийн цахилгааны өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ төсөл арга хэмжээний БУА-ын гүйцэтгэл.	Хувь	0	0	0	100	-
16	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 0.4 кВ /Баян-Өлгий, Толбо сум/ төсөл арга хэмжээний БУА-ын гүйцэтгэл.	Хувь	0	0	0	100	100
17	Төвлөрсөн эрчим хүчний 10 кВ шугам сүлжээг 35 кВ-оор солих ажлын зураг төсөв /Дорнод, Дашбалбар сум/ төсөл арга хэмжээний БУА-ын гүйцэтгэл.	Хувь	0	0	0	100	100

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.13-ын үр дүн: Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, уламжлалт эрчим хүчний байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэст	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Сайншандын 30 МВт-ын Нарны цахилгаан станцын БУА-ын гүйцэтгэл.	Хувь	70	90	100	100	100





**ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ,  
ХҮРСЭН ҮР ДҮН**

**ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №4.1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах.**

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	4.1.1. Эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн хурал, яамны шуурхай зөвлөгөөнийг зохион байгуулах, үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйл				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Р.Батрагчаа				
	Суурь түвшин	1. Эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн хурал-3 2. Шуурхай зөвлөгөөн-34				
	Шалгуур үзүүлэлт	Эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн хурал, яамны шуурхай зөвлөгөөний хурлын тоо				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: 15 Жилийн эцэст: 15				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	2020 онд яамны шуурхай зөвлөгөөн нийт 25 удаа хуралдаж 498 үүрэг даалгавар өгөгдсөн байх бөгөөд тэдгээрийн 81.2 хувь нь 100 хувийн биелэлттэй, 11.4 хувь нь 50-аас дээш хувийн биелэлттэй, 7.4 хувь нь 50 хүртэл хувийн биелэлттэй байна. Салбарын өргөтгөсөн шуурхай зөвлөгөөнийг нийт 5 удаа цахимаар зохион байгуулсан. Үүрэг даалгаврын биелэлтийг удирдлагад танилцуулж ажилласан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

**Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2. Төрийн захиргааны болон удирдлагын манлайллыг сайжруулах, аппаратад дотоод дэмжлэг үзүүлж удирдлага, ажиллагсдын ажиллах хэвийн нөхцөлийг хангах.**

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	4.2.1. Яамны хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, газар нэгжийн албан хаагчдыг томилох чөлөөлөх, чадавхижуулах, бэлтгэх, давтан сургах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр – 2.5.2.1				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Р.Батрагчаа				
	Суурь түвшин	-				
	Шалгуур үзүүлэлт	Хүний нөөцтэй холбогдон гарах хөтөлбөрийн тоо				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Эхний хагас жилд: 2 Жилийн эцэст: Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг гаргаж, дүгнэсэн байна.				
		Тэтгэмжтэй чөлөө хүссэн 13 албан хаагчид хүсэлтийн дагуу Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар шийдвэрлэсэн. Мөн Хөдөлмөрийн тухай хууль, Эрчим хүчний яамны Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		<p>дагуу ар гэрийн гачигдал гарсан албан хаагчдад нийт 13.227.800 төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг олгосон.</p> <p>Тус яамны нийт албан хаагчдын 2020 оны ээлжийн амралтын хуваарийг Төрийн нарийн бичгийн даргын 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн Б/57 тоот тушаалаар баталсан бөгөөд хуваарийн дагуу зохион байгуулж ажлын зайлшгүй шаардлагаар биеэр эдлээгүй нэр бүхий 4 албан хаагчид Хөдөлмөрийн тухай хуулийг үндэслэн мөнгөн урамшуулал олгосон байна.</p> <p>Удирдлагын академид 2020 онд улсын төсвийн санхүүжилтээр гүйцэтгэх сургалт, судалгааны ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, албан хаагчдыг дараах сургалтуудад хамруулсан.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Эрчим хүчний яамны 2020 оны сургалтын төлөвлөгөөнд мэргэшүүлэх багц сургалтад 36 албан хаагчийг сургахаар төлөвлөснөөс нийт 35 албан хаагчийг хамруулсан байна. Төрийн захиргааны албан хаагчдын мэргэшүүлэх багц сургалтанд хуваарийн дагуу 100 хувь хамрагдсан.</li> <li>- Төрийн захиргааны Тэргүүн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтанд 1 удирдах албан хаагч, Эрхэлсэн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтанд газар, хэлтсийн нийт 3 удирдах албан хаагч, Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтанд ахлах шинжээч, шинжээч нарын нийт 11 албан хаагчдыг тус тус хамруулж сертификат авсан.</li> <li>- Шинээр томилогдсон албан хаагчдын мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалтад 5 мэргэжилтэн, мэргэшүүлэх дунд хугацааны давтан сургалтад 6 албан хаагчийг тус тус төлөвлөгөөний дагуу хамруулсан байна.</li> <li>- Төрийн албан хаагчдыг мэргэшлийн зэрэг горилох болон мэргэшлийн зэргийг сунгах сургалтад 4 албан хаагчийг сургахаар төлөвлөснөөс Зөвлөх инженер 1, Мэргэшсэн инженер 2 албан хаагч суралцаж мэргэшлийн зэрэг авсан байна.</li> </ul> <p>ЭХЯ-ны сул орон тоонд тусгай шалгалт явуулах хүсэлтийг Төрийн албаны зөвлөлд тухай бүр хүргүүлж, Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу тусгай шалгалтыг зохион байгуулж, холбогдох хууль, журмын дагуу албан хаагчдыг томилж ажилласан.</p>
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.3. Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийн мэдээллээр хангах.

№ 1	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	4.3.1.Эрчим хүчний яамны ажилтан албан хаагчдын ажил үүргээ хэвийн явуулахад шаардагдах компьютер, техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжуудын хэвийн найдвартай ажиллагааг ханган ажиллах, шаардлагатай тоног төхөөрөмж, програм хангамжуудыг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, шинэчлэлт өөрчлөлтүүдийг хийх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	150,0 сая төгрөг, Улсын төсөв				
	Хариуцах нэгж	Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Р.Батрагчаа				
	Суурь түвшин	-				
	Шалгуур үзүүлэлт	Компьютер, техник тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх ажлын явц				
	Хүрэх түвшин	<p><b>Эхний хагас жилд:</b> Компьютер техник хэрэгслийг судалгааг гаргасан байна. 50%</p> <p><b>Жилийн эцэст:</b> Компьютер техник хэрэгслийн шинэчлэл хийгдсэн байна. 100%</p>				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<p>Эрчим хүчний яамны ажилтан албан хаагчдын ажил үүргээ хэвийн явуулахад зайлшгүй шинэчлэх шаардлагатай компьютер, техник хэрэгслийн судалгааг гаргаж, судалгааны дагуу техникийн тодорхойлолтыг боловсруулан ТНБД-аар батлуулж, батлагдсан техникийн тодорхойлолтын дагуу нээлттэй тендер шалгаруулалт зарласан. Эрчим хүчний яаманд компьютер техник хэрэгсэл нийлүүлэх тус тендэрт шалгарсан "Ай Ти Зон" ХХК-тай худалдах, худалдан авах гэрээг байгуулан компьютер, техник хэрэгслийг хүлээн авч албан хаагчдад хуваарилан тарааж, суурилуулалт хийсэн.</p>				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	4.3.2.Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлт, борлуулалт, ажиллагсдын тоон мэдээг нэгтгэн боловсруулах, тайлагнах, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Статистикийн тухай хуулийн 19.1 дэх заалт				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлагын газар, Х.Бекболат				
	Суурь түвшин	12				
	Шалгуур үзүүлэлт	ҮСХ-нд тайлагнах мэдээллийн тоо				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: 6 Жилийн эцэст: 6				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлт, борлуулалт, ажиллагсдын тоон мэдээг нэгтгэн боловсруулж, сар болгон Үндэсний Статистикийн хороонд цахимаар болон албан бичгээр тайлагнан, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах үүднээс яамны цахим сайтад байршуулж, мэдээллийн сан бүрдүүлэн ажилласан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

**ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ГАДААД ХАРИЛЦАА**

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.4. Эрчим хүчний салбарын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан таниулах, мэдээллээр хангах.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	4.4.1.Эрчим хүчний салбарт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын мэдээллийг олон нийтэд сурталчлан таниулах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Р.Батрагчаа				
	Суурь түвшин	100%				
	Шалгуур үзүүлэлт	Олон нийтэд сурталчлан таниулах, мэдээлэх ажлын явц				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: 100% Жилийн эцэст: 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Эрчим хүчний салбарт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт, бүтцийн байгуулалтын мэдээллийг олон нийтэд сурталчлан таниулах ажлын хүрээнд хандаж ирсэн 40 орчим хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн байгууллагад 100 гаруй мэдээлэл түгээж, хамтран ажилласан. 2016-2020 оны хооронд хийгдсэн ажлын хүрээнд 3 дэд бүлэг / Бүтээн байгуулалт, Агаарын бохирдлыг бууруулах хүрээнд хийгдсэн ажлууд, Бодлогын бичиг баримт / гарчиг бүхий нийт 60 минутын нэвтрүүлэг бэлдэж, ЗГХЭГ-ын хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах албаны тусламжтайгаар 38 олон нийтийн телевизээр цацсан.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

**Гүйцэтгэлийн зорилт 4.5.** Гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, бүс нутгийн орнуудтай эрчим хүчний харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин						
Арга хэмжээний нэр, дугаар	4.5.1. Төв Азийн бүсийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр ажиллах.						
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ТЭХТББ – 2.2.1, ТЭХТБББ 3.2.2.2, ТЭХТБХДХҮХ 3.8.1					
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал	
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.					
	Хариуцах нэгж	Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Р.Батрагчаа Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс, Б.Санчирдорж					
	Суурь түвшин	-					
	Шалгуур үзүүлэлт	Төв Азийн бүсийн нутгийн болон Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагаас зохион байгуулсан арга хэмжээнд оролцох явц.					
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: 100% Жилийн эцэст: 100%					
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<p>- Эрчим хүчний сайд 2020 оны 02.02-12-ны өдрүүдэд ХБНГУ-ын ЭЗЭХЯ-ны урилгаар ХБНГУ, Бүгд Найрамдах Австри болон Финланд улсад ажлын айлчлал хийсэн. Энэ үеэр ХБНГУ-ын Холбооны эдийн засаг, эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Андрейс Фейхтай уулзалт хийж, хоёр улсын эрчим хүчний салбарын хамтын ажиллагаа, Монгол Улсын эрчим хүчний салбарт өнөөгийн тулгамдаж буй асуудлууд болон хөрөнгө оруулалтын боломжийн талаар санал солилцсон. ХБНГУ-ын Холбооны эдийн засаг, эрчим хүчний яамны зүгээс сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх хүрээнд үр ашигтай хамтран ажиллах, мөн алдагдал багатай техник, технологийн талаар туршлагаа нэвтрүүлэхэд хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн.</p> <p>- Эрчим хүчний сайд, дэд сайд, төрийн нарийн бичгийн даргын гадаад төлөөлөгчидтэй хийсэн 43 уулзалтыг зохион байгуулсан.</p> <p>- Сайд болон төрийн нарийн бичгийн даргын Гадаадад албан томилолтоор ажиллах тухай 4 тушаалыг боловсруулж, албан айлчлалыг зохион байгуулсан.</p> <p>- Япон Улсын Шизуока мужийн Шизуока хотноо 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-наас 02 дугаар 21-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт”-д эрчим хүчний яам болон салбар компаниудаас нийт 3 хүн хамрагдсан байна.</p> <p>- Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн болон Японы олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг /JICA/-аас 2020 оны 09-р сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсан “Эдийн засгийн өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага” сэдэвт сургалтад Эрчим хүчний яамны төлөөлөл хамрагдсан.</p> <p>- НҮБ-ын Ази, Номхон далайн Эдийн засаг, нийгмийн комисс (АНДЭЗНК)-ын Эрчим хүчний хэлтсээс Эрчим хүчний харилцаа холбооны асуудлаарх Шинжээчдийн ажлын хэсгийн ээлжит 4 дэх уулзалт, “Power Interconnection and Cooperation Forum 2020” (Эрчим хүчний харилцан холбоо, хамтын ажиллагааны форум 2020) арга хэмжээг 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр тус тус зохион байгуулсан бөгөөд тус арга хэмжээнд идэвхитэй оролцсон.</p> <p>- Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар болон ГХЯ-тай “Зүүн хойд азийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээ” болон Монгол, Орос, Хятад гурван улсын эдийн засгийн хөтөлбөрийг танилцуулах тусгай хурлыг “АСЕАН бүс нутгийн дээд хэмжээний уулзалт”-ын үеэр зохион байгуулахаар хамтран ажиллаж байна.</p> <p>- Дэлхий нийтэд тохиогоод буй цар тахлын улмаас зарим сургалтууд тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдож, тухайн оронд очиж хамрагдах боломжгүй болсон боловч цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдаж буй сургалт, семинарт тухай бүр хамрагдаж, хамтын ажиллагааг өргөжүүлж ажилласан. Мөн Төв Азийн бүсийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр ирүүлсэн албан бичигт тухай бүр санал өгч ажилласан.</p>					
		Зарцуулсан хөрөнгө	-				
		Хүрсэн түвшин	100%				
	Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ	100%					

**ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №4.6** Хууль тогтоомж, шийдвэрийн төсөл боловсруулахад эрх зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх, хууль тогтоомжийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	4.6.1.Хуулийн төслийн үзэл баримтлал, хуулийн төсөл, дагалдах холбогдох бусад материалуудыг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	2.5.2, Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолын хавсралт, 2.5.2.2.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Р.Батрагчаа Хуулийн хэлтэс, Л.Мөнхжаргал				
	Суурь түвшин	-				
	Шалгуур үзүүлэлт	Боловсруулах хуулийн төслийн явц.				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: 50% Жилийн эцэст: 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэд хэдэн удаа боловсруулсан. Ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцүүлж, холбогдох саналуудыг авсан. Хуулийн төсөлд удирдлагын саналыг тусган дахин боловсруулж, дахин танилцуулсан. Үүний үндсэн дээр төслийн үзэл баримтлалын төсөл, дагалдан гарах бусад баримт бичгүүдийг боловсруулж, үзэл баримтлалыг батлуулахаар Сангийн яаманд хүргүүлж, холбогдох саналыг авсан. Хуулийн төсөлд дахин боловсруулалт хийж байна.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	70%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		70%				

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	4.6.2.Яамнаас боловсруулсан албан бичиг, тушаал шийдвэрт зөвлөмж, дэмжлэг үзүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	2.5.2, Засгийн газрын 2019 оны 375 дугаар тогтоолын хавсралт, 2.5.2.2.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				
	Хариуцах нэгж	Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Р.Батрагчаа Хуулийн хэлтэс, Л.Мөнхжаргал				
	Суурь түвшин	-				
	Шалгуур үзүүлэлт	Албан бичиг, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилт				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: 100% Жилийн эцэст: 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Яамнаас боловсруулсан албан бичиг, тушаал шийдвэрийг тухай бүр хянаж, хянан боловсруулж, зөвлөгөө өгч ажиллав.				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

**ТӨСӨВ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №4.7.** Санхүү, төсвийн удирдлага болон төсвийн гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	4.7.1.Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, мөнгөн урсгалыг оновчтой төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй.				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Хариуцах нэгж	Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Р.Батрагчаа Санхүүгийн хэлтэс, Ж.Жанарбаатар
	Суурь түвшин	100%
	Шалгуур үзүүлэлт	Санхүүгийн тайлан, татвар, нийгмийн даатгалын тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг хуулийн хугацаанд тайлагнах хуулийн хэрэгжилт.
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: 100% Жилийн эцэст: 100%
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулиар Эрчим хүчний сайдын багцад батлагдсан төсвийг эдийн засгийн ангилал, зориулалтын дагуу зарцуулж, сар бүр төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, нийгмийн даатгалын тайланг хуулийн хугацаанд нь тайлагнасан. Яамны 2020 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан, ХХОАТ-г Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтэст тайлагнасан. Мөн ажилчдад бараа материал олгох, цалин бодох, гүйлгээ хийх, шилэн дансанд мэдээлэл байршуулах зэрэг санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажилласан.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.8. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн төслийг төлөвлөх, боловсруулах, зохицуулах.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	4.8.1. ТЕЗ/Сайд/-ийн төсвийн хүрээний мэдэгдэлд суурилсан 2021 оны төсвийн хязгаарын саналыг нэгтгэн боловсруулан Сангийн яаманд хүргүүлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Төсвийн тухай хууль 8.3.1, 8.4.3, 27.1, 28.2, 29, 31, 34, 41.2, 42.2, Сангийн сайдын 2018 оны 295, 2019 оны 282 дугаар тушаалаар батлагдсан журам.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Шаардагдах санхүүжилтийн хэмжээ хуулийн хугацаанд нэгтгэсний дараа тодорхой болно.				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Б.Отгонцэцэг				
	Суурь түвшин	Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн хамаарах заалтууд, 2020 оноос дараа он руу шилжин хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын үлдэгдэл болон гэрээний үлдэгдэл санхүүжилтүүд, урсгал зардлын санхүүжилтийн 2020 оны түвшин.				
	Шалгуур үзүүлэлт	Салбарын бодлого, төлөвлөлт, холбогдох баримт бичгүүдтэй уялдсан хэрэгжилтийн явц, %				
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: ТЕЗ/Сайд/-ийн төсвийн хүрээний мэдэгдэлд суурилсан 2021 оны төсвийн хязгаарын саналуудыг нэгтгэх, шилжиж буй болон ашиглагдаагүй үлдсэн үлдэгдэл санхүүжилтийг тооцоог гэрээний дүнд үндэслэн нэгтгэх, удирдлагад танилцуулсан байна. 100%  Жилийн эцэст: ТЕЗ/Сайд/-ийн дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд суурилсан 2021 оны төсвийн хязгаарын саналаа санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад 6 дугаар сарын 10-ны дотор хүргүүлж, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн программд оруулах, төсөл, арга хэмжээг ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн оноо өгөх ажлыг зохион байгуулна, 100%				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Монгол Улсын 2020 оны төсвийн хуулиар батлагдаж 2021 онд үлдэгдэл санхүүжилтийг олгох 9 төсөл, арга хэмжээний 48,2 тэрбум төгрөг, мөн барилга угсралтын ажил дуусч гэрээний дагуу үлдэгдэл санхүүжилт олгох 8 төсөл, арга хэмжээний 8,3 тэрбум төгрөг, нийт 17 төсөл, арга хэмжээний 56,5 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэл санхүүжилтийг 2021 оны төсвийн тухай хуульд тусган санхүүжүүлэх судалгаа тооцооллыг гаргаж удирдлагад танилцуулсан. ТЕЗ /Сайд/-ийн төсвийн хүрээний мэдэгдэлд ирсэн аймаг, сумдын Засаг дарга нараас болон эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудаас ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэсэн. Мөн урсгал зардлын хувьд эрчим хүчний яамны аппаратын зардалд дутагдаж буй зардлыг төлөвлөн оруулах, тус салбарт гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төслүүдийн дотоод урсгал зардлыг бүрэн тусгах, Эрчим хүчний зохицуулах хорооны эрчим хүчний үйлдвэр компаниудад олгох эрчим хүчний				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		татаасын тооцооллыг хэлэлцэн нягтлаж урсгал зардалд тусгасан. Хөрөнгө оруулалтын саналыг боловсруулахдаа өсөн нэмэгдэж буй цахилгаан, дулааны эрчим хүчний хэрэгцээг хангах, системийн тогтвортой, найдвартай ажиллагааг бүрдүүлэх, цахилгаан дамжуулах болон түгээх шугам сүлжээний шинэчлэлтийн ажлыг хийж эрчим хүчний дамжуулалтын болон зүй бус алдагдлыг бууруулах, алслагдсан сум, суурин газруудыг орчин үеийн дэвшилтэд технологиор хямд үнэтэй цахилгаан, дулааны эрчим хүчээр хангах, цахилгаан, дулааны эрчим хүчний өөрийн өртгийг бууруулж эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, импортын эрчим хүчний хэрэглээг бууруулах, эрчим хүч экспортлох боломжийг бүрдүүлэх зэрэг томоохон зорилтуудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй төсөл, арга хэмжээний үр дүнг нэмэгдүүлэх, үр ашгийг тооцож, хөтөлбөрт суурилсан төсвийн төлөвлөлтийн аргачлалын дагуу боловсруулсан. Монгол Улсын төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.1-д зааснаар дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд суурилсан Эрчим хүчний сайдын төсвийн багцын 2021 оны төсвийн хязгаарын саналыг нэгтгэн боловсруулж эрчим хүчний сайдын 2020.05.28-ны өдрийн а/1785 тоотор хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин						
Арга хэмжээний нэр, дугаар	4.8.2. Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль болон тодотгол батлагдсаны дараа ТЭЗ-ийн санхүүжилтийн хуваарийг боловсруулан Сангийн яаманд хүргүүлж, санхүүжилтийн нэгдсэн хуваарьт оруулах.						
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Сангийн сайдын 2019 оны 282 дугаар тушаалаар батлагдсан журам					
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал	
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө оруулалт – 72,6 тэрбум төгрөг, Урсгал зардал – 27,4 тэрбум төгрөг.					
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Б.Отгонцэцэг					
	Суурь түвшин	-					
	Шалгуур үзүүлэлт	Холбогдох хууль, журмын дагуу боловсруулах явц, %					
	Хүрэх түвшин	Эхний хагас жилд: ТЭЗ/Сайд/-ийн 2020 оны батлагдсан урсгал болон хөрөнгийн зардлын санхүүжилтийн хуваарийг сар, улирлаар боловсруулан Сангийн яаманд хүргүүлж, санхүүжилтийн нэгдсэн хуваарьт оруулсан байна. 100% Жилийн эцэст: ТЭЗ/Сайд/-ийн 2020 оны батлагдсан урсгал болон хөрөнгийн зардлын санхүүжилтийн хуваарийг сар, улирлаар боловсруулан Сангийн яаманд хүргүүлж, санхүүжилтийн нэгдсэн хуваарьт оруулсан байна. 100%					
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан Төсвийн тухай хууль болон тэдгээртэй холбогдон гарсан журам, зааврын дагуу Эрчим хүчний сайдын багцын төсвийн багцын зарлагын сар, улирлын дэлгэрэнгүй хуваарийг боловсруулан 2019 оны 12 дугаар сарын 17-ны а/4509 тоот албан бичгээр хүргүүлж, Сангийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 28-ны 299 дугаар тушаалаар батлуулсан. Тухайн тушаалд 2020.05.08-ны өдрийн 104, 2020.06.02-ны өдрийн 165 дугаар тушаалаар тус тус өөрчлөлт оруулсан. Эрчим хүчний яамны урсгал зардал болон хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн дотоодын урсгал зардлын хуваарийг боловсруулахдаа хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг үндэслэн, төсөвт байгууллагуудын тасралтгүй, жигд үйл ажиллагааг хангах, тэдгээрийн үйл ажиллагааны онцлогийг тусгасан байдлаар төсвийн хуваарилалтыг тооцон боловсруулсан.					
		Зарцуулсан хөрөнгө	-				
		Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%					

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.9. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийг хангах.

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	4.9.1. ТЕЗ/Сайд/-ийн 2020 онд улсын төсвөөс шинээр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Улсын төсвөөс 14,750.0 сая төгрөг				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Б.Отгонцэцэг				
	Суурь түвшин	Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль				
	Шалгуур үзүүлэлт	Худалдан авах ажиллагааны холбогдох хууль, журмынхэрэгжилтийн явц, %				
	Хүрэх түвшин	<p><b>Эхний хагас жилд:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын 2019 оны худалдан авах ажиллагааны тайланг ТЕЗ/Сайд/-ийн 2019 оны худалдан авах ажиллагааны тайланд нэгтгэн Сангийн яаманд хүргүүлнэ.</li> <li>- Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Эрчим хүчний сайдын тушаалаар батлуулан Сангийн яаманд хүргүүлсэн байна.</li> <li>- Батлагдсан төлөвлөгөө, тайланг төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд баталгаажуулсан байна. 100%</li> </ul> <p><b>Жилийн эцэст:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ТЕЗ-ийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын багцаас “Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар”-ын хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулахад шаардагдах бэлтгэл ажлыг хангасан байна.</li> <li>- ТЕЗ-ийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын багцад тусгагдсан зарим төсөл, арга хэмжээнүүдийн худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах эрхийг харьяа орон нутагт шилжүүлсэн байна.</li> <li>- Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын 2020 оны эхний хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны тайланг, ТЕЗ/Сайд/-ийн 2020 оны эхний хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны тайланд нэгтгэн Сангийн яаманд хүргүүлнэ. 100%</li> </ul>				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<p>Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын 2019 оны худалдан авах ажиллагааны тайланг ТЕЗ/Сайд/-ийн 2019 оны худалдан авах ажиллагааны тайланд нэгтгэн Сангийн яаманд хүргүүлсэн.</p> <p>Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Эрчим хүчний сайдын тушаалаар батлуулан Сангийн яаманд хүргүүлсэн.</p> <p>Батлагдсан төлөвлөгөө, тайланг төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд баталгаажуулсан.</p> <p>Төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн дүн мэдээг авч, хяналт тавин ажиллаж байна.</p>				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				
	Хүрсэн түвшин	100%				
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%				

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.10. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийг тайлагнах.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	4.10.1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, 2020 оны эхний хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл гаргаж холбогдох газруудад хүргүүлэх					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Төсвийн тухай хуулийн 8.9.5, 8.9.6, Сангийн сайдын 2016 оны 341 дүгээр тушаалаар батлагдсан журам.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	-				
	Хариуцах нэгж	Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Б.Ерэн-Өлзий Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Б.Отгонцэцэг				
	Суурь түвшин	2018 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан, Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хууль				
	Шалгуур үзүүлэлт	Холбогдох хууль, журам, Сангийн сайдын 2016 оны 341 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын дагуу хэрэгжих явц, %				
	Хүрэх түвшин	<b>Эхний хагас жилд:</b>				



Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Төсвийн шууд захирагч, төрийн өмчит хувьцаат компаниудын 2019 оны санхүүгийн тайланг хүлээн авч нэгтгэсэн байна.</li> <li>- ТЭЗ-ийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг гаргаж удирдлагуудад танилцуулан баталгаажуулсан байна.</li> <li>- ТЭЗ/Сайд/-ийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг гаргаж хуулийн хугацаанд Үндэсний аудитын газар болон Сангийн яаманд хүргүүлж, МУ-ын ЗГ-ын нэгдсэн тайланд нэгтгүүлсэн байна.</li> <li>- Үндэсний аудитын газраас ТЭЗ/Сайд/-ийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийхэд холбогдох баримт, материал, мэдээллийг гарган өгч дүгнэлт гаргуулсан байна.</li> <li>- 100%</li> </ul>
		<p><b>Жилийн эцэст:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Төсвийн шууд захирагч, төрийн өмчит хувьцаат компаниудын 2020 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг хүлээн авч нэгтгэсэн байна.</li> <li>- ТЭЗ-ийн 2020 оны эхний хагас жилийн хөрөнгө оруулалтын болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг гаргаж удирдлагуудад танилцуулан баталгаажуулсан байна.</li> <li>- ТЭЗ/Сайд/-ийн 2020 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг гаргаж хуулийн хугацаанд Үндэсний аудитын газар болон Сангийн яаманд хүргүүлж, МУ-ын ЗГ-ын нэгдсэн тайланд нэгтгүүлсэн байна.</li> </ul>
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<p>2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдрийн “Санхүүгийн тайлан ирүүлэх тухай” ТНБД-ын в/346 албан тоотыг харьяа байгууллагуудад хүргүүлж, Сайдын эрхлэх асуудлын 30 төрийн өмчит компани, 1 төсөвт байгууллага, 1 төслийн нэгжийн нийт 32 байгууллагын 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг 2020 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор шалган хүлээн авсан.</p> <p>ТЭЗ-ийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг хуулийн хугацаанд гаргаж, Сайд, ТНБД-д танилцуулан баталгаажуулж, аудитад хүргүүлсэн. Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт 86,2 тэрбум төгрөг буюу 88.8 хувьтай, нийт төсвийн гүйцэтгэл 90.6 хувьтай гарсан.</p> <p>Сайдын багцын 2019 оны санхүүгийн нэгдсэн тайланг гарган, аудит хийлгэхээр ҮАГ-т 2020 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдрийн сайдын а/1103 албан бичгээр хүргүүлэв.</p> <p>Аудитлагдсан санхүүгийн нэгдсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг тайлбар тодруулгын хамт ТНБД-ын 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн в/1358 тоот албан бичгээр Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд нэгтгүүлэхээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн.</p> <p>ҮАГ “ЭХСайдын төсвийн багцын 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болсон санхүүгийн байдлын болон үр дүнгийн тайлангууд, мөнгөн гүйлгээ, өмчийн өөрчлөлтийн тайлангууд УСНББОУС-д нийцэж, Сангийн сайдын баталсан нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, журам, аргачлалын дагуу материаллаг зүйлсийн хувьд үнэн шударга илэрхийлэгдсэн байна” гэсэн “Зерчилгүй” сайн дүгнэлт өгч, гэрчилгээ олгосон.</p>
	Зарцуулсан хөрөнгө	105,953.6 сая төгрөг
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

**ДОТООД АУДИТ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА**

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.11. Эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	4.11.1.Эрсдэлд суурилсан хяналт-шалгалт, дотоод аудитыг гүйцэтгэх, эрсдэлээс сэргийлэх.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Албан томилолтын зардал				
	Хариуцах нэгж	Дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлагын газар, Х.Бекболат				
	Суурь түвшин	-				
	Шалгуур үзүүлэлт	1. Эрсдэлийн удирдлага, эрсдэлээс сэргийлэх чиглэлээр баримт бичиг боловсруулж батлуулах ажлын гүйцэтгэл. 2. Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын тоо. 3. Эрсдэлийн мэдээллийн сан үүсгэх ажлын явц.				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

	Хүрэх түвшин	<p><b>Эхний хагас жилд:</b></p> <p>1. 30 хувиас дээш</p> <p>2. 2-3</p> <p>3. 30 хувь</p> <p><b>Жилийн эцэст:</b></p> <p>1. 100 хувь</p> <p>2. 5-6</p> <p>3. 100 хувь</p>
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<p>1. Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, халдварын үед авах арга хэмжээний чиглэлээр гарсан Засгийн газар, Улсын онцгой комисс, бусад холбогдох шийдвэрийн хэрэгжилтийг салбарын хэмжээд зохион байгуулж, Эрчим хүчний сайдын тушаал 7, сайдын албан даалгавар 12 гаргаж, салбарын хэмжээнд 24 цагийн байнгын ажиллагаа бүхий хариуцлагатай жижүүр ажиллуулж, биелэлтэд биечлэн болон цахим хэлбэрээр хяналт тавин ажилласан.</p> <p>2. 2020 онд Эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт 9, төлөвлөгөөт бус 6, нийт 15 дотоод аудит, хяналт шалгалтыг гүйцэтгэсэн. Дотоод аудитаар нийт 4,659.7 сая төгрөгийн 99 асуудал илрүүлэн цаашид алдааг давтан гаргахгүй байхад анхаарч ажиллах талаар 102 зөвлөмжийг хүргүүлэн биелэлтэд улирал тутамд хяналт тавин ажиллав. Дотоод аудитын зөвлөмж, хяналт шалгалтын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний хэрэгжилт 2020 оны эцсээр 94.8 хувьтай хэрэгжсэн.</p>
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	4.11.2.Салбарын гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, гамшгийн үед тэдгээрийг нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар хангах					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	Гамшгаас хамгаалах тухай хууль				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Албан томилолтын зардал				
	Хариуцах нэгж	Дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлагын газар, Х.Бекболат				
	Суурь түвшин	1				
	Шалгуур үзүүлэлт	1. Гамшгаас хамгаалах улсын албаны штабын хурлын тоо, Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийх ажлын явц				
	Хүрэх түвшин	<p><b>Эхний хагас жилд:</b> 1, 100 хувь</p> <p><b>Жилийн эцэст:</b> 2</p>				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<p>Гамшгаас хамгаалах удирдлага шинэчлэн батлах тухай Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 219 дүгээр тушаалаар Түлш, эрчим хүчний улсын албаны штабын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилсон. Онцгой байдлын ерөнхий газраас гаргасан чиглэлийн дагуу коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Штабын хурлыг цахим хэлбэрээр хийх техникийн боломжийг бүрдүүлж, 34 удаа цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан.</p> <p>Улаанбаатар хотын хэмжээнд гамшгийн үед болон шуурхай ажиллагаанд ашиглах нөөц холбооны хэрэгслийг бүрдүүлэхэд шаардагдах техник тоног төхөөрөмжийн судалгааг хийсэн.</p> <p>Улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн болон өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай арга хэмжээг салбарын хэмжээнд зохион байгуулж, мэдээ мэдээллийг Штабын дарга, УОК-ын шуурхай штабт тухай бүр тайлагнаж ажилласан.</p> <p>Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, халдварын үед авах арга хэмжээний чиглэлээр гарсан Засгийн газар, Улсын онцгой комисс, бусад холбогдох шийдвэрийн хэрэгжилтийг салбарын хэмжээд зохион байгуулж, Эрчим хүчний сайдын тушаал 7, сайдын албан даалгавар 12 гаргаж, салбарын хэмжээнд 24 цагийн байнгын ажиллагаа бүхий хариуцлагатай жижүүр ажиллуулж, биелэлтэд биечлэн болон цахим хэлбэрээр хяналт тавин ажилласан.</p>				
	Зарцуулсан хөрөнгө	-				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ	100%

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.12. Эрчим хүчний салбарт хэрэгжиж буй бодлого, хөтөлбөр, үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, удирдлагыг мэдээллээр хангах, шийдвэр гаргах үйл явцад дэмжлэг үзүүлэх.

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	4.12.1.Салбарын бодлого, хөтөлбөр, төсөл, баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж үнэлгээ өгөх, ЗГХЭГ болон бусад байгууллагад тогтоосон хугацаанд нь тайлагнах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	ЗГ-ын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй				
	Хариуцах нэгж	Дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлагын газар, Х.Бекболат				
	Суурь түвшин	ХШҮ-ний ажлын тоо 13				
	Шалгуур үзүүлэлт	ЗГХЭГ болон бусад байгууллагад тайлагнагдах ХШҮ-ний ажлын тоо				
	Хүрэх түвшин	<p>Эхний хагас жилд: 11</p> <p><b>ЗГХЭГ-т:</b> Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого; Дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөр; Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр; ЗГ-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөр; Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засгийн газрын гишүүнээс аймаг, нийслэлийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний үүргийн биелэлт, ЭХЯ-ны жилийн үйл ажиллагаанд хийсэн ХШҮ-ний тайланг;</p> <p><b>Сангийн яаманд:</b> Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл; Гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төслүүдийн хэрэгжилтэд хийсэн ХШҮ-ний тайланг;</p> <p><b>Үндэсний хөгжлийн газарт:</b> Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого, Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 2019 оны хэрэгжилтэд хийсэн ХШҮ-ний тайланг тус тус хүргүүлсэн байна.</p> <p>Жилийн эцэст: 3</p> <p>ЗГ-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн 2020 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэд ХШҮ хийсэн байна.</p>				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<p>ЗГ-ын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журмын дагуу 2020 онд нийт 24 тайланг боловсруулж холбогдох дээд газар, байгууллагуудад тайлагнасан. Үүнээс 14 нь хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын тайлан бол 10 тайланг нэгтгэн боловсруулж холбогдох яам, байгууллагуудад хүргүүлсэн.</p> <p>Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 14 тайлангаас 6 тайланг Эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн бол бусад тайланг яамны удирдлагад танилцуулж, холбогдох байгууллагуудад нийтлэг журамд заасан болон тухайн байгууллагаас заасан хугацаанд нь багтаан тайлагнаж ажилласан. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- УИХ-ын 2015 оны 63 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого (2015-2030)-ын хэрэгжилт,</li> <li>- ЗГ-ын 2018 оны 325 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөр (2018–2023)”, Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 166 дугаар тушаалаар баталсан “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг, дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилт,</li> <li>- ЗГ-ын 2017 оны 274 дүгээр тогтоолоор баталсан “Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр”, Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 59 дүгээр тушаалаар баталсан “Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилт,</li> <li>- ЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт,</li> <li>- Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт,</li> <li>- Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт,</li> <li>- Эрчим хүчний салбарт гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт,</li> <li>- ЭХЯ-ны 2019 оны үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ,</li> <li>- Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 42 дугаар тогтоолоор баталсан “Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого”-д эрчим хүчний салбарын чиглэлээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт,</li> </ul>				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		- Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 140 дүгээр тогтоолоор баталсан, 2019 оны 290 дүгээр тогтоолоор тодотгосон “Монгол Улсын 2018-2021 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-т эрчим хүчний чиглэлээр туссан арга хэмжээний хэрэгжилт, - Төсвийн ерөнхийлөн захирагч-Эрчим хүчний сайдаас аймгийн Засаг дарга нартай 2019 онд байгуулсан гэрээний үүргийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж ЗГХЭГ, СЯ, ҮХГ-т тус тус тогтоосон хугацаанд хүргүүлэв.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин					
Арга хэмжээний нэр, дугаар	4.12.2.Тушаал шийдвэр, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ хийж, яамны удирдлагад тайлагнах, мэдээллээр хангаж ажиллах.					
	Төлөвлөлтийн уялдаа:	СЗ-4.				
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжих хугацаа	Улирал	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
	Шаардагдах хөрөнгө	Хөрөнгө шаардагдахгүй				
	Хариуцах нэгж	Дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлагын газар, Х.Бекболат				
	Суурь түвшин	ХШҮ-ний ажлын тоо 4				
	Шалгуур үзүүлэлт	Сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, нэгжийн удирдлагад тайлагнагдах ХШҮ-ний ажлын тоо				
	Хүрэх түвшин	<p><b>Эхний хагас жилд: 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сайдын тушаалын 2019 оны жилийн эцсийн биелэлт,</li> <li>- Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалын 2019 оны жилийн эцсийн биелэлтэд ХШҮ хийж тайланг Сайд, ТНБД-д танилцуулсан байна.</li> </ul> <p><b>Жилийн эцэст: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сайдын тушаалын 2020 оны эхний хагас жилийн биелэлт,</li> <li>- Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалын 2020 оны эхний хагас жилийн биелэлт,</li> <li>- Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлтэд ХШҮ хийж яамны удирдлагад танилцуулсан байна.</li> </ul>				
Арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт	<p>- Төрийн захиргааны удирдлагын газраас нэгтгэж гаргасан Эрчим хүчний яамны 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлтэд Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 6.7-д заасны дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайлан боловсруулан Эрчим хүчний яамны 2019 оны үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланд хавсаргасан. Тайланг яамны удирдлагуудад танилцуулсан. Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлтийг ТЗУГ-аас гаргуулан авч, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн, тайланг боловсруулсан.</p> <p>- Эрчим хүчний сайдын 2019 оны тушаалын биелэлтэд жилийн эцсийн байдлаар, 2020 оны тушаалын биелэлтэд эхний хагас жилийн байдлаар тус тус хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг боловсруулан нэгжийн дарга болон сайдад танилцуулж мэдээллээр хангасан.</p> <p>Ажлын явц, үр дүн нь удаашралтай байгаа тушаалын заалтуудыг хяналтад авч, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн, хэрэгжилтийн түвшин, үр дүнг дээшлүүлж ажиллах зорилгоор хэрэгжих шатанд байгаа Сайдын 21 тушаалын биелэлтийг 2020 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар гаргаж Сайдад танилцуулсан.</p> <p>- Эрчим хүчний сайдын 2018.12.20-ны өдрийн 201 дүгээр тушаал болон 2020.03.31-ний өдрийн 92 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг ТЗУГ-аас гаргуулж, хэрэгжилтийн байдалд ХШҮ хийж, тайланг удирдлагад танилцуулсан.</p> <p>- Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны тушаалын биелэлтэд жилийн эцсийн байдлаар, 2020 оны тушаалын биелэлтэд эхний хагас жилийн байдлаар тус тус хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг боловсруулан нэгжийн дарга болон Төрийн нарийн бичгийн даргад танилцуулж мэдээллээр хангасан.</p>				

Эрчим хүчний яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

		Мөн ажлын явц, үр дүн нь удаашралтай байгаа тушаалын заалтуудыг хяналтад авч, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн, хэрэгжилтийн түвшин, үр дүнг дээшлүүлж ажиллах зорилгоор 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжих шатанд буюу 10-90 хувийн хэрэгжилттэй гарсан ТНБД-ын 16 тушаалын биелэлтийг 2020 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар гаргаж ТНБД-д танилцуулсан. - Яамны Ёс зүйн зөвлөлөөс шалгуулахаар ирүүлсэн Төрийн захиргааны албан хаагч төрийн үйлчилгээний албан хаагчтай ёс зүйгүй харьцсан тухай гомдлын хүрээнд "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-ийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэгт заасны дагуу гомдол, мэдээлэлд холбогдсон албан хаагч болон гомдол, мэдээлэл гаргагчтай уулзаж, тэдгээрийн тайлбар, саналыг сонсож, тэмдэглэл хөтөлж, дүгнэл гарган, "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-д заасны дагуу холбогдох шийдвэрийг гаргах саналын хамт Ёс зүйн зөвлөлд хүргүүлж, шийдвэрлүүлсэн.
	Зарцуулсан хөрөнгө	-
	Хүрсэн түвшин	100%
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ		100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.1-ийн үр дүн: Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах.

№	Үр дүнгийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жил		Жилийн эцэс	
				Гүй.	Төл.	Гүй.	Төл.
1	Эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн хурал, яамны шуурхай зөвлөгөөний хурлын тоо	Тоо	37	15	15	15	15

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2-ын үр дүн: Төрийн захиргааны болон удирдлагын манлайллыг сайжруулах, аппаратад дотоод дэмжлэг үзүүлж удирдлага, ажиллагсдын ажиллах хэвийн нөхцөлийг хангах.

№	Үр дүнгийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жил		Жилийн эцэс	
				Гүй.	Төл.	Гүй.	Төл.
1	Хүний нөөцтэй холбогдон гарах хөтөлбөрийн тоо	Тоо	-	2	2	2	2

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.3-ын үр дүн: Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийн мэдээллээр хангах.

№	Үр дүнгийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жил		Жилийн эцэс	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Компьютер, техник тоног төхөөрөмжийн ажлын явц	Хувь	-	50	50	100	100
2	ҮСХ-нд тайлагнах мэдээллийн тоо	Тоо	12	6	6	6	6

**ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ГАДААД ХАРИЛЦАА**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №4.4-ийн үр дүн:** Эрчим хүчний салбарын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилан таниулах, мэдээллээр хангах.

№	Үр дүнгийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жил		Жилийн эцэс	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Олон нийтэд сурталчилан таниулах, мэдээллээр ажлын явц	Хувь	100	100	100	100	100

**Гүйцэтгэлийн зорилт №4.5-ын үр дүн:**Гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, бүс нутгийн орнуудтай эрчим хүчний харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх.

№	Үр дүнгийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жил		Жилийн эцэс	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Төв Азийн бүсийн нутгийн болон Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагаас зохион байгуулсан арга хэмжээнд оролцох явц.	Хувь	-	100	100	100	100

**ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №4.6-ын үр дүн:**Хууль тогтоомж, шийдвэрийн төсөл боловсруулахад эрх зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх, хууль тогтоомжийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

№	Үр дүнгийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жил		Жилийн эцэс	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Боловсруулах хуулийн төслийн явц	Хувь	-	50	50	100	70
2	Албан бичиг, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилт	Хувь	-	100	100	100	100

**ТӨСӨВ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №4.7-ын үр дүн:**Санхүү, төсвийн удирдлага болон төсвийн гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.

№	Үр дүнгийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жил		Жилийн эцэс	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Санхүүгийн тайлан, татвар, нийгмийн даатгалын тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг хуулийн хугацаанд тайлагнах хуулийн хэрэгжилт.	Хувь	100	100	100	100	100

**Гүйцэтгэлийн зорилт №4.8-ын үр дүн:** Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн төслийг төлөвлөх, боловсруулах, зохицуулах.

№	Үр дүнгийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жил		Жилийн эцэс	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Салбарын бодлого, төлөвлөлт, холбогдох баримт бичгүүдтэй уялдсан хэрэгжилтийн явц	Хувь	-	100	100	100	100
2	Холбогдох хууль, журмын дагуу боловсруулах явц	Хувь	-	100	100	100	100

**Гүйцэтгэлийн зорилт №4.9-ийн үр дүн:** Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны төсвийн хэрэгжилтийг хангах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэс	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Төсөл, арга хэмжээний явц	Хувь	-	100	100	100	100

**Гүйцэтгэлийн зорилт №4.10-ын үр дүн:** Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийг тайлагнах.

№	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жилд		Жилийн эцэс	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн тайлан	Хувь	100	100	100	100	100

#### ДОТООД АУДИТ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА

**Гүйцэтгэлийн зорилт №4.11-ийн үр дүн:** Эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.

№	Үр дүнгийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жил		Жилийн эцэс	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	3.1.1. Эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр баримт бичиг боловсруулж батлуулах ажлын явц, Эрсдэлд суурилсан хяналт-шалгалтын тоо, Эрсдэлийн мэдээллийн санг үүсгэх ажлын явц	Тоо Хувь	-	30 хувиас дээш 2-3 30 хувь	30 хувь	5-6 100 хувь	100
2	3.1.2. Гамшгаас хамгаалах улсын албаны штабын хурлын тоо, Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийх ажлын явц	Тоо, хувь	1 хурал	1, 100 хувь	100 хувь	1 хурал	100

**ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ**

Гүйцэтгэлийн зорилт №.4.12-ын үр дүн: Эрчим хүчний салбарт хэрэгжиж буй бодлого, хөтөлбөр, үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, удирдлагыг мэдээллээр хангах, шийдвэр гаргах үйл явцад дэмжлэг үзүүлэх.

№	Үр дүнгийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт			
			2019 он	Эхний хагас жил		Жилийн эцэс	
				Төл.	Гүй.	Төл.	Гүй.
1	3.2.1. Салбарын бодлого, хөтөлбөр, төсөл, баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж үнэлгээ өгөх, ЗГХЭГ болон бусад байгууллагад тогтоосон хугацаанд нь тайлагнаж ажиллах	ХШҮ-ний ажлын тоо	13	11	11	3	3
2	3.2.2. Тушаал шийдвэр, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ хийж, яамны удирдлагад тайлагнах, мэдээллээр хангаж ажиллах	ХШҮ-ний ажлын тоо	4	2	2	3	3

**ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ**