




Эрчим хүчний сайдын 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 1/01 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралт



**№ 11.1.9 ЗУУХ /ӨНДӨР, ДУНД ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ/-НЫ УГСРАЛТ, АШИГЛАЛТЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

**ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ**

Хяналт шалгалтын төрөл:

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Удирдамжийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
<b>I. Хэсэг Техникийн баримт бичгийн бүрдүүлэлт</b>			<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	УБУХЗТААД-ийн 2.1.1	Зуух, шугам хоолой, тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн батлагдсан зураг төсөлтэй.	0	20		
2	УБУХЗТААД-ийн 10.1.1	Зуухыг улсын бүртгэлд хамруулж, ашиглах зөвшөөрөл авсан.	0	20		
3	УБУХЗТААД-ийн 4.1.1, 5.3.7	Зуухны угсралт засварын ажлын баримт бичиг, акт, гагнуурын ажлын акт, формулярыг бүрдүүлсэн.	0	5		
4	УБУХЗТААД-ийн 9.1.1	Зуухны ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийг тушаалаар томилсон, өөрийн үүргээ биелүүлэн ажилладаг.	0	5		
5	УБУХЗТААД-ийн 5.16.1	Зуухны техникийн паспорттай, түүний хөтлөлт баяжилт хийдэг.	0	5		
6	УБУХЗТААД-ийн 9.1.1	Зуух, түүний бусад тоног төхөөрөмжийн ашиглалт аюулгүй ажиллагааны батлагдаж хянагдсан заавартай.	0	5		
7	УБУХЗТААД-ийн 9.2.2, 9.2.3	Зуухны ИТА, ажиллагсад сургалтад хамрагдаж, эрх авсан.	0	5		
8	Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журамтай бөгөөд мөрдөж ажилладаг.	0	5		
9		Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нэгж, ажилтантай.	0	5		

II. Хэсэг Техникийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдал			0	55	0	0
10	Эрчим хүчний тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь заалт	Зуухыг угсрах, засварлахдаа эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн.	0	20		
11	УБУХЗТААД-ийн 5.5	Зууханд техникийн магадлалыг цаг хугацаанд нь хийлгэсэн.	0	20		
12	УБУХЗТААД-ийн 6.1.4	Дулааны тэлэлтийн реперүүд суурилагдсан, түүний ажиллагаа хэвийн.	0	5		
13	УБУХЗТААД-ийн 3.3.3	Ам, нээлхий, таг, тэдгээрийн бэхэлгээ бүрэн бүтэн.	0	5		
14	УБУХЗТААД-ийн 3.1.6	Зуух, шугам хоолойн хэсгүүдийг тухайн орчны температур 25 хэмээс ихгүй байхад тухайн хэсэгт 55 хэмээс ихгүй байхаар тооцоолж дулаан тусгаарлагчаар өрлөг дулаалга хийсэн.	0	5		
<b>Хамгаалах төхөөрөмж</b>			0	15		
15	УБУХЗТААД-ийн 6.2.19	Хамгаалах хавхлагад тохируулга хийж, албадан онгойлгож шалгадаг, албадан онгойлгох замаар шалгах тоног хэрэгсэлтэй.	0	10		
16	УБУХЗТААД-ийн 6.2.21	Хамгаалах хавхлаг нь түүнийг ажиллах үед ажиллагсдыг түлэгдэлтээс хамгаалсан уур гадагш гаргах шугам хоолойтой.	0	5		
<b>Хянах хэмжих хэрэгсэл</b>			0	15		
17	УБУХЗТААД-ийн 6.4.1	Зууханд түүний зураг төсөлд заагдсан манометр, термометр, усны түвшний хэмжүүр тавигдсан, түүний ажиллагаа хэвийн.	0	10		
18	УБУХЗТААД-ийн 9.3.2	Ашиглалтын үед хянах, хэмжих хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг зуухны дүрэмд заасан хугацаанд шалгадаг, мөн 12 сард хийгдэх ээлжит шалгалт хийгдэж лац ломбо тавьсан.	0	5		
<b>Тэжээлийн усны төхөөрөмж</b>			0	10		
19	УБУХЗТААД-ийн 6.8.6	Тэжээлийн усны насосны ажиллагаа хэвийн, бэлтгэл насостай.	0	10		
<b>Зуухны барилга, ажлын байр</b>			0	30		
20	УБУХЗТААД-ийн 7.1.1	Зуухыг барилгын норм, дүрмийн шаардлага хангасан зориулалтын байранд байрлуулсан.	0	20		
21	УБУХЗТААД-ийн 7.2.1	Зуухны ажлын байр нь байнгын болон аварийн гэрэлтүүлэгтэй, ажиллагаа хэвийн.	0	5		
22	УБУХЗТААД-ийн 7.4	Байнгын шат тавцан нь зураг төсөл, дүрэмд заасан шаардлагыг хангасан.	0	5		
<b>Түлш өгөх, үнс шаарга зайлуулах систем</b>			0	20		
23	УБУХЗТААД-ийн 7.5.1	Хатуу түлшээр ажилладаг 2 тн/цагаас дээш хүчин чадалтай уурын зууханд зуух, галын хотолд түлш өгөх ажиллагааг механикуулсан.	0	10		
24	УБУХЗТААД-ийн 7.5.1	Нийт зуухнаас 150 кг/ц ба түүнээс их хэмжээний үнс шаарга гаргадаг зуухны газрын үнс шааргыг механикуулсан, түүний ажиллагаа хэвийн.	0	10		

Зуухны горим ажиллагаа, туршилт, тохируулга			0	50	0	
25	УБУХЗТААД-ийн 9.1.1	Зуухны ашиглалттай холбоотой ажилтнуудыг тогтоосон шаардлагатай орон тоогоор нь бүрдүүлсэн.	0	10		
26	УБУХЗТААД-ийн 8.1.1	Зуухнаас гарч буй уур, усны даралт, температур нь батлагдсан график, горимын дагуу ажилладаг.	0	20		
27	УБУХЗТААД-ийн 9.5.1	Зууханд төлөвлөгөөт урьдчилан сэргийлэх засварыг батлагдсан графикын дагуу цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэсэн.	0	20		
Зуухны усны химийн горим			0	10		
28	УБУХЗТААД-ийн 8.1.1	Усыг боловсруулж, цэвэрлэх тоног төхөөрөмжөөр тоноглогсон.	0	5		
29	УБУХЗТААД-ийн 8.2.1	Зуухны тэжээлийн усны чанарын норм хэмжээ нь дүрмийн шаардлагыг хангасан.	0	5		
Тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажил			0	30		
30	УБУХЗТААД-ийн 10.3.4	Шаталтын горим тохируулсан.	0	10		
31	УБУХЗТААД-ийн 6.7.1	Хориг дохиолол, автоматжуулалтын системээр бүрэн тоноглогсон, ажиллагаа хэвийн.	0	10		
32	УБУХЗТААД-ийн 10.3.5	Тохируулга зүгшрүүлэлтийн ажлын төгсгөлд зуух, туслах тоноглолыг 72 цагийн туршид хэвийн ачаалалтай явуулж, бүрэн туршилт хийсэн.	0	10		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/овог, нэр/	/овог, нэр/	/овог, нэр/
/гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/овог, нэр/	/овог, нэр/	/овог, нэр/
/гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: